

Acta de Entrega - Recepción

Municipio: Doctor Mora, Gto.

Se constituye la presente para dar por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por las partes, en el contrato citado líneas abajo, lo anterior conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

En la Dirección de Obras Públicas, del municipio de Doctor Mora, Gto.; siendo las 10:00 hrs. del 25 de noviembre del 2025 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de recepción física de trabajos terminados:

Total:

☒

Parcial:

☐

Datos generales de la obra:

Fuente de inversión: **PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA**

Ejercicio fiscal: **2025**

Nombre de la Obra: **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO., EN LA LOCALIDAD EJIDO BEGOÑA, EN LA CALLE JOSE ALFREDO JIMENEZ."**

Localidad: **EJIDO BEGOÑA**

Datos Generales de la contratista:

Contratista o empresa: **CESAR BAUTISTA CERVANTES**

Registros	
No. de Registro CMIC:	No. de Registro del Padrón o del Registro Único de Contratistas
N/A	GTO-SOP/PUC-3490-2016

Datos del contrato:

Número de contrato: **MDM/OP/01/SENCO-GTO-QEMC-13/2025-AD-01**

Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
21/JULIO/2024	18/OCTUBRE/2025	25 /JULIO/2024	06/NOVIEMBRE/2025

Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista

Fecha de término otorgada	Oficio de autorización	
06/NOVIEMBRE/2025	Número de oficio	Fecha de emisión
	DMDOP/571/2025	22/OCTUBRE/2025

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social."

Acta de entrega recepción contrato No.: MDM/OP/01/SENCO-GTO-QEMC-13/2025-AD-01

OPERADO FAFEF 2025

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social"



NUEVO COMIENZO

SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO

FSENCO-05 /25

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros
2,391,677.26	0.00	1,072,906.42	1,318,770.84	0.00

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros
2,452,259.59	0.00	1,100,000.00	1,352,259.59	0.00

Descripción de los trabajos realizados:

Construcción de pavimentación (1,062.33 m²) de calle a base de concreto hidráulico MR 42, reforzado con malla electrosoldada 6 X 6 - 8 / 8, confinada con 145.70 ml de guarnición trapezoidal con concreto de F'c=200 kg/cm², así como la construcción de 301.17 m² de banquetta de 10cm. de espesor reforzada con malla electrosoldada 6 X 6 - 10 / 10, de igual manera se construyeron 145.50 ml. de red de colector con tubería de P.V.C. sanitario de 8", atendiendo 20 descargas domiciliarias, también se instalaron 248.16 ml. requeridos en el circuito de agua potable, este, se ejecutó con tubería de P.V.C. hidráulico de 2", además se colocaron luminarias led para alumbrado público, en esta misma línea se colocaron 4 postes con provistos con luminarias solares, para complementar el equipamiento urbano se colocaron 5 bancas publicas y 4 cestos dobles para basura así como la construcción de un parabus de 7 plazas.

Estos conceptos y acciones, fueron realizados por la contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias que se presentaron en el proceso de ejecución.

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	3084965	Valor de la fianza:	245,225.95
Fecha de emisión	Vigencia de la fianza		
6 de noviembre de 2025	Inicio		Término
	25 de noviembre 2025		25 de noviembre 2026
Nombre de la afianzadora:	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.		
Ante:	TESORERIA MUNICIPAL		
Otras garantías:	N/A		

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Término	
1 (UNO)	NORMAL	25/Jul./2025	25/Agos/2025	\$ 542,943.13
2 (DOS)	NORMAL	26/Agos/2025	17/Sep./2025	\$ 518,841.41
3 (TRES)	NORMAL	18/Sep./2025	30/Sep./2025	\$ 955,054.19
4 (CUATRO)	NORMAL	01/Oct/2025	18/Oct/2025	\$ 93,888.03
5 (CINCO)	FUERA CATALOGO	19/Oct/2025	06/Nov/2025	\$ 237,259.28
6 (SEIS)	FUERA CATALOGO FINIQUITO	19/Oct/2025	06/Nov/2025	\$ 104,273.55
Importe total estimado:				\$ 2,452,259.59

[Handwritten signatures]

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social."

Acta de entrega recepción contrato No.: MDM/OP/01/SENCO-GTO-QEMC-13/2025-AD-01

OPERADO FAFEF 2025

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social"

**NUEVO COMIENZO**

SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO

Observaciones:

La Dirección de Obras Publicas recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte la contratista queda obligada a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.


Relación de documentos que se entregan:

Documento	Descripción
Finiquito de obra	Relación de conceptos y volúmenes de obra ejecutados, así como el importe generado.
Fianza de vicios ocultos	Documento que avala, la calidad de los trabajos realizados, hasta por un año

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de los habitantes y beneficiarios de la localidad Ejido Begoña, representada en este acto por el C. **Ma. Domitila Felipa Estrada Bolaños**, en su carácter de Delegada Municipal.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.




Quienes intervienen en el acto de entrega - recepción

Por el municipio o entidad contratante.  TSU. Edgar Javier Reséndiz Jacobo Presidente Municipal	Por el municipio o entidad operadora.  Ing. Sara Méndez García Directora de Obras Públicas
---	---

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social."

Acta de entrega recepción contrato No.: MDM/OP/01/SENCO-GTO-QEMC-13/2025-AD-01

**NUEVO COMIENZO**

Por la supervisión / superintendente de obra.  S.O. Luis Alfredo Rodríguez Luna Supervisor de Obras	Por los beneficiarios  C. Ma. Domitila Felipa Estrada Bolaños Delegada Municipal
Por la contratista o empresa ejecutora  Ing. Cesar Bautista Cervantes Representante	Por la Contraloría Municipal  Lic. Everardo Cárdenas Jiménez
Por la Secretaría de la Honestidad:  Nombre: <u>Arq. Michelle San Martín S.</u> Cargo: <u>Auditora de obra</u>	Por la Secretaría del Nuevo Comienzo  Nombre: _____ Cargo: _____

OPERADO FAFEF 2025