

Acta de entrega - recepción

Municipio: Doctor Mora, Gto.

En la dirección de obras públicas, del municipio de Doctor Mora, Gto.; siendo las 10:30 hrs. del 05 de diciembre del 2025 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de recepción física de trabajos terminados: Total: ☒ Parcial: ☐

Datos generales de la obra:

Fuente de inversión: **QSBG- SERVICIOS BASICOS PARA LA GENTE**
Ejercicio fiscal: **2025**
Nombre de la Obra: **"AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO., EN LA LOCALIDAD DOCTOR MORA, EN LA COLONIA ZONA CENTRO, EN LA CALLE CALLEJON VILLAGRAN Y CALLE SILAO**
Localidad: **DOCTOR MORA**

Datos Generales de la contratista:

Contratista o empresa: **CORONA JIMENEZ SALVADOR**
Registros
No. de Registro CMIC: No. de Registro del Padrón o del Registro Único de Contratistas
GTO-SOP/PUC-0489-2012

Datos del contrato:

Número de contrato: **MDM/OP/03/SENCO-GTO-FISE-13/2025-AD-01**
Fechas según contrato
Inicio: **08 DE SEPTIEMBRE DE 2025** Terminó: **08 DE DICIEMBRE DE 2025**
Fechas reales
Inicio: **08 DE SEPTIEMBRE DE 2025** Terminó: **06 DE NOVIEMBRE DE 2025**
Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista
Fecha de término otorgada: Oficio de autorización
Número de oficio: Fecha de emisión:

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros
\$408,353.77		\$204,176.89	\$204,176.88	-

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros
\$408,353.77		\$204,176.89	\$204,176.88	-

**NUEVO COMIENZO**

SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO

Descripción de los trabajos realizados:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, 4 POSTES, 0.134 KM, 3 LUMINARIAS, 5 MURETES, 5 MUFAS.

Estos fueron ejecutados por la contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	4262-03797-0	Valor de la fianza:	\$40,835.38
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza	
19 NOVIEMBRE 2025		Inicio	Término
		05 DICIEMBRE 2025	05 DICIEMBRE 2026
Nombre de la afianzadora:	ASEGURADORA INSURGENTES S.A DE C.V		
Ante :	LA TESORERIA MUNICIPAL DOCTOR MORA, GTO.		
Otras garantías:	-		

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Término	
1 (UNO)	NORMAL	08/09/2025	07/10/2025	\$326,610.19
2 (DOS)	FINIQUITO	08/10/2025	06/11/2025	\$81,743.58
Importe total estimado:				\$408,353.77

Observaciones:

La dirección de obras publicas recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte la contratista queda obligada a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

**NUEVO COMIENZO**
SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO**Relación de documentos que se entregan:**

Documento	Descripción
RELACION DE ESTIMACIONES	
FINIQUITO	
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de los ciudadanos beneficiados.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

Quienes intervienen en el acto de entrega - recepción

Por el municipio o entidad contratante. Firma:  Nombre: T.S.U EDGAR JAVIER RESENDIZ JACOBO Cargo: PRESIDENTE MUNICIPAL	Por la supervisión / superintendente de obra. Firma:  Nombre: MARIA LIZET RAMIREZ HERNANDEZ Cargo: SUPERVISOR DE OBRA PUBLICA
Por el municipio o entidad operadora. Firma:  Nombre: SALVADOR JIMENEZ GARCIA Cargo: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	Por la contraloría municipal. Firma:  Nombre: EVERARDO CARDENAS JIMENEZ Cargo: CONTRALOR MUNICIPAL
Por la contratista o empresa ejecutora Firma:  Nombre: SALVADOR CORONA JIMENEZ Cargo: CONTRATISTA	
Por la Secretaría de la Honestidad: Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____	Por la Secretaría del Nuevo Comienzo Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____