


"OPERADO FISE 2025"



ING. SALVADOR CORONA JIMENEZ
BLVD. LIC. JUAN JOSE TORRES LANDA 194, SAN
JOSE ITURBIDE, GTO CP 37980
TEL 419 198 12 97



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR
MORA, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CARATULA DE ESTIMACIÓN

ESTIMACIÓN NO. 1 (UNO) NORMAL
FECHA DE ESTIMACIÓN 22/10/2025
PERIODO
DEL: 22/09/2025
AL: 21/10/2025

REGISTROS

R.F.C. COJST01208VSZ
INFO/NAVIT
SIEM
REG. MPIO.
REG. EDO.
IMSS
GTO.-SOP/PUC-0489-2012
HS613518109

DATOS DEL CONTRATO

OBRAS: "AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO. EN LA LOCALIDAD LAS PALMITAS, CALLE GUANAJUATO Y PRIVADA GUANAJUATO", LOCALIDAD LAS PALMITAS.
LOCALIDAD: LAS PALMITAS
MUNICIPIO: DOCTOR MORA, GTO.
CONTRATO NO.: MDM/OP/07/SENCO-GTO-FISE-13/2025-AD-06
FECHA DE INICIO: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION: 22 DE DICIEMBRE DE 2025

DATOS FINANCIEROS

MONTO CONTRATADO	\$	412,810.87
1A ASIGNACION		
2A ASIGNACION		
AMPLIACIÓN		
TOTAL	\$	412,810.87
ANTICIPO	\$	-
AMORTIZACIONES		
ANTERIOR	\$	-
ESTA ESTIMACIÓN	\$	-
ACUMULADA	\$	-
POR AMORTIZAR	\$	-

ESTA ESTIMACION

SUB-TOTAL \$ 284,459.67
16 % DE I.V.A. \$ 45,513.55
SUMA \$ 329,973.22
AMORTZ. ANTICIPO \$ -
TOTAL \$ 329,973.22
0.2 % DE CAPACIT. \$ -
RAPCE/DIVO \$ -
0.0 % B.S. \$ -
OTROS.-SANCION \$ -
TOTAL DEDUCCIONES \$ -
NETO A PAGAR \$ 329,973.22

DOCTOR MORA GTO. 22 de octubre de 2025

PRESIDENTE MUNICIPAL
T.S.U. EDGAR JAVIER RESENDIZ JACOBO
POR EL CONTRATISTA
ING. SALVADOR CORONA JIMENEZ

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ING. SARA JIMÉNEZ GARCÍA

RESUMEN

CONTRATADO \$ 412,810.87
1A ASIGNACION
2A ASIGNACION
AMPLIACION \$ -
AJUSTE/ESCALATORIA \$ -
TOTAL \$ 412,810.87

ANTERIOR

ESTA ESTIMACIÓN

ACUMULADO

POR EJERCER

AVANCES

\$ -

\$ 329,973.22

\$ 329,973.22

\$ 82,837.65

FISICO 79.93%
FINANCIERO 79.93%