



CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS				ESTIMACIÓN FUERA CATALOGO	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO						
						ESTIMACIÓN 1	IMPORTE	ESTIMACIÓN 2	IMPORTE				ESTIMACIÓN 3	IMPORTE	ESTIMACIÓN 4 (FINIQUITO)	IMPORTE		
UEC.ED.100.115.1050	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA, INCLUYE: RETIROS DE MATERIALES SOBREVANTES EN LUGAR ESPECIFICADO POR LA SUPERVISIÓN, EQUIPO Y HERRAMIENTA. BACHICO SUPERFICIAL AISLADO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA DENSA CON CEMENTO ASFALTICO GRADO 70-22, COMPACTADA AL 95%. MATERIALES PROEBIENTES DE BANCOS, INCLUYE: CORTE CON DISCO, REMOCION DE LA CARRETERA ASFALTICA DAÑADA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, RIEGO ASFALTICO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE. NCS/VAR 2020/03/16.	888.66	m2	\$18.70	\$16,617.94	0.00	0.00	980.30	10,851.61	226.34	4,293.56	82.02	1,533.77	0.00	888.66	\$16,617.94	\$0.00	
UEC-IV.1.210.1025	LETREO INFORMATIVO DE OBRA DE 0.80 X 1.20 M. MARCO Y SOPORTE DE 2.50 M DE ALTURA A BASE DE PIR CALIBRE 14 DE 2" X 1" (51 X 51MM) Y TABIERO DE LÁMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 18. INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS CAPAS DE PINTURA, ESMALTE BLANCO DE PRIMERA CALIDAD, 2 MUERTOS DE CONCRETO F'c = 10 KG/CM2 PARA EMPOIRE DE 0.20 X 0.20 X 0.40 M. Y ROTULACIÓN CON PINTURA ESMALTE.	87.05	m3	\$5,991.67	\$521,574.87	17.27	103,476.49	51.46	308,332.37	17.91	107,310.81	29,2781,000	0.00	175,424.95	115,9181,400	\$694,544.62	-\$172,969.74	
UEC-ED.94.115.1050		1.00	pie.	\$2,451.69	\$2,451.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,451.69	1.00	\$2,451.69	\$0.00		
					SUMA DE ESTA HOJA:	\$590,644.50	\$103,476.49	\$319,183.98	\$11,543.37	\$179,410.42	\$179,410.42	\$11,543.37	\$179,410.42	\$179,410.42	\$179,410.42	\$179,410.42	\$179,410.42	
					16.00 % IVA:	\$96,503.12	\$16,554.24	\$51,069.44	\$1,784.94	\$28,705.87	\$28,705.87	\$1,784.94	\$28,705.87	\$28,705.87	\$28,705.87	\$28,705.87	\$28,705.87	
					IMPORTE TOTAL CONTRATADO:	\$627,147.62	\$120,032.73	\$370,253.42	\$12,328.31	\$208,116.09	\$208,116.09	\$12,328.31	\$208,116.09	\$208,116.09	\$208,116.09	\$208,116.09	\$208,116.09	
					SUMA DE ESTA HOJA:	\$713,614.25	\$136,580.67	\$421,322.84	\$14,113.32	\$236,821.91	\$236,821.91	\$14,113.32	\$236,821.91	\$236,821.91	\$236,821.91	\$236,821.91	\$236,821.91	\$236,821.91
					16.00 % IVA:	\$114,176.28	\$18,668.66	\$59,490.86	\$1,984.14	\$320,535.87	\$320,535.87	\$1,984.14	\$320,535.87	\$320,535.87	\$320,535.87	\$320,535.87	\$320,535.87	\$320,535.87
					IMPORTE TOTAL EJECUTADO:	\$821,715.76	\$145,251.39	\$470,813.78	\$16,107.45	\$557,367.78	\$557,367.78	\$16,107.45	\$557,367.78	\$557,367.78	\$557,367.78	\$557,367.78	\$557,367.78	\$557,367.78

NOTA: EN LA ESTIMACION (UNO) Y 2 (DOS) EXISTIO UN ERROR DE \$0.02 EN EL PRECIO UNITARIO DEL CONCEPTO UEC-IV.14.210.1025 (MEZCLA ASFALTICA), POR LO QUE EN LA ESTIMACION 3 (TRES) SE HICIERON LAS DEDUCTIVAS CORRESPONDIENTES POR LA CANTIDAD DE \$ 1.37

HOJA: EN LA PRESENTE ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO, EL CONTRATISTA RENUNCIA A LA CANTIDAD DE \$ 5,075.40, RESULTANDO UN IMPORTE POR COBEAR DE \$ 202,040.67 PARA CERRAR AL MONTO CONVENIDO DE \$ 821,715.76



NOMBRE: ARG. JUAN MANUEL HERNANDEZ QUINTERO
CARGO: CONTRATISTA

NOMBRE: ARG. MARCO ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ
CARGO: SUPERVISOR

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

POR LA CONTRATISTA: