

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE 2DA. ETAPA DE CENTRO COMUNITARIO EN LA REDONDA, MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."

CONTRATISTA: JOSE MARTIN RIOS RIVERA
 H01JA: 1 DE 7
 NÚMERO DE CONTRATO: MDM/OP/10/FONDO I RAMO XXXIII/2025.AD-04
 FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 06 DE OCTUBRE DEL 2025
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 06 ENERO DEL 2026
 IMPORTE: \$747,142.67
 FECHA DE INICIO REAL: 06 DE OCTUBRE DEL 2025
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 06 ENERO DEL 2026
 AMPLIACION: \$29,999.42
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 06 ENERO DEL 2026
 IMPORTE TOTAL: \$777,142.09
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 06 ENERO DEL 2026

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 5	VOLUMENES ESTIMADOS			TOTAL DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO Y EJECUTADO
									ESTIMACIÓN EXCED.	ESTIMACIÓN FUERA CATALOGO				
UEC.ED.12.100.1015	Trazo y nivelación con equipo topográfico, en terreno plano. Incluye trabajos en sitio, mojones, referencias de nivel y planos de trazo.	908.05	M2	\$13.71	\$12,449.37	840.75	0	0	0	0	0	840.75	\$11,526.68	\$922.69
UEC.ED.12.101.1050	Excavación con equipo en caja, en material tipo B de 0 a 2 m de profundidad. Incluye: extracción de material a pie en caja, afianzamiento de taludes y sobre excavaciones por procedimiento.	317.82	M3	\$62.24	\$19,781.12	224.77	0	0	0	0	0	224.77	\$13,989.68	\$5,791.44
UEC.ED.12.135.1055	Comprobación de terreno natural al 95% de su P.V.S.M., por medida mecánica. Incluye: incorporación de agua.	908.05	M2	\$36.25	\$32,916.81	749.22	0	0	0	0	0	749.22	\$27,159.23	\$5,757.58
UEC.ED.12.125.1421	Relevo mecánico en caja con material coloidal de subrasante, comprobado al 90% de su P.V.S.M. en caja de 20 cm. Incluye: abundamiento, acorreo de material e incorporación de agua para compactar, de acuerdo a norma N-CTR-CAR-101-01/1/20.	181.61	M3	\$552.43	\$100,326.81	149.84	0	0	0	0	0	149.84	\$82,776.11	\$17,550.70
UEC.ED.14.120.1060	Acorreo en camión de material producido de excavación de 1er km. Incluye: carga o mano, transporte y descarga.	413.16	M3	\$206.53	\$85,329.93	292.20	0	0	0	0	0	292.2	\$60,348.07	\$24,981.86
UEC.ED.14.135.1060	Acorreo en camión de material producido de excavación en los libramientos subsiguientes al 1ro. Incluye: transporte y descarga.	317.82	M3-KM	\$9.57	\$3,041.54	224.77	0	0	0	0	0	224.77	\$2,151.05	\$890.49
SUMA DE ESTA HOJA :						\$256,294.59							\$200,399.83	\$55,894.76
SUMA DE ESTA HOJA :						\$200,399.83							\$200,399.83	\$55,894.76

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

POR LA CONTRATISTA:



ING. SARA JIMENEZ GARCIA

ARQ. MARIA LIET RAMIREZ HERNANDEZ

JOSE MARTIN

NOMBRE : ING. SARA JIMENEZ GARCIA
 CARGO : DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
 NOMBRE : ARQ. MARIA LIET RAMIREZ HERNANDEZ
 CARGO : SUPERVISOR DE OBRA
 NOMBRE : JOSE MARTIN
 CARGO : CONTRATISTA



FINIQUITO DE OBRA
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: DOCTOR MORA.
LOCALIDAD: LA REDONDA



NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE 2DA. ETAPA DE CENTRO COMUNITARIO EN LA REDONDA, MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."

CONTRATISTA: JOSE MARTIN RIOS RIVERA

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 06 DE OCTUBRE DEL 2025

HOLA: 2 DE 7

NÚMERO DE CONTRATO: MDW/OP/10/FONDO 1 RAMO XXXIII/12025-AD-04

FECHA DE TÉRMINO SEGUN CONTRATO: 06 ENERO DEL 2026

IMPORTE CONTRATADO: \$747,142.67

FECHA DE INICIO REAL: 06 DE OCTUBRE DEL 2025

FECHA DE ELABORACIÓN: 06 ENERO DEL 2026

AMPLIACIÓN: \$29,999.42

FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 06 ENERO DEL 2026

IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$777,142.09

FECHA DE TÉRMINO REAL: 06 ENERO DEL 2026

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 5	VOLUMENES ESTIMADOS			TOTAL DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO VS EJECUTADO
									ESTIMACIÓN EXCED.	ESTIMACIÓN FUERA CATALOGO				
UEC-ED-30-105-1060	Piso de 10 cm de espesor de concreto premezclado f'c = 200 (kg/cm2), f'ma = 19 mm, armado con malla electrosoldada 6.6 / 10-10 terminado escobillado. Incluye: compactación de terreno, tiza, hollidos de malla, separadores, cimbra en fronteras, curado y limpieza.	908.05	M2	\$394.46	\$358,189.40	0	727.93	0	0	0	0	727.93	\$287,139.27	\$71,050.13
UEC-UB-10-110-1090	Guarnición sección recta de 15 x 20 cm construido de concreto premezclado f'c = 200 (kg/cm2), f'ma = 19 mm FR, acabado aparente, con juntas de dilatación @ 3 m, armada con 4 varillas del No. 4 y estibos del No. 3 @ 20 cm. Incluye: tiza, cimbras en fronteras, armado, colado, vibrado, curado, relleno de cimbra y limpieza. N CTR-CAR-1-02-010/00	16	M	\$352.00	\$5,632.00	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00	\$5,632.00
UEC-UB-10-108-1310-1	Guarnición trapezoidal de concreto fabricado en obra f'c = 200 (kg/cm2), f'ma de 19 mm, resistencia a 28 días, revestimiento de 10 ± 2.5 cm, sección de 15 x 20 x 40 cm, acabado aparente. Incluye: tiza, preparación de la superficie, cimbra en fronteras, colado, vibrado, curado, relleno de cimbra y limpieza.	0	M	\$441.37	\$0.00	0	69.53	0	0	0	69.53	69.53	\$30,688.46	-\$30,688.46
UEC-ED-100-115-1055	Limpieza general al término de la obra. Incluye: relleno de motonetas sobrantes en lugar especificado por la supervisión, equipo y herramientas.	908	M2	\$26.40	\$23,972.52	0	0	840.75	0	0	840.75	840.75	\$22,195.80	\$1,776.72
SUMA DE ESTA HOJA :					\$387,793.92								\$340,023.53	\$47,770.39

FOR LA CONTRATANTE:

FOR LA SUPERVISION / SUPERINTENDENCIA:

FOR LA CONTRATISTA:

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
NOMBRE: MCS. SARA LIMENEZ GARCIA
CARGO: DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE: ARQ. MARIA LIZET RAMIREZ HERNANDEZ
CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE: JURR
CARGO: CONTRATISTA
RIOS RIVERA JOSE MARTIN

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE 2DA. ETAPA DE CENTRO COMUNITARIO EN LA REDONDA, MUNICIPIO DE DOCTOR MOA, GTO".

CONTRATISTA:	JOSE MARTIN RIOS RIVERA	FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO:	06 DE OCTUBRE DEL 2025	HOLA:	3 DE 7
NÚMERO DE CONTRATO:	MDW/OP/10/FONDO1 RAMO XXXIII/2025-AD-04	FECHA DE TÉRMINO SEGUN CONTRATO:	06 ENERO DEL 2026		
IMPORTE CONTRATADO:	\$747,142.67	FECHA DE INICIO REAL:	06 DE OCTUBRE DEL 2025		
AMPLIACIÓN:	\$29,999.42	FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS:	06 ENERO DEL 2026	FECHA DE ELABORACIÓN:	06 ENERO DEL 2026
IMPORTE TOTAL CONTRATADO:	\$777,142.09	FECHA DE TÉRMINO REAL:	06 ENERO DEL 2026		

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 5	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.	ESTIMACIÓN FUERA CATALOGO	TOTALES DE VOLUMEN EJECUTADO	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO	CONCEPTOS CONTRATADOS	
														VOLUMENES ESTIMADOS	
UEC.ED.12.100.1015	Taza y nivelación con equipo topográfico, en terreno plano. Incluye topografía en sitio, mojones, referencias de nivel y planos de planilla de 5 cm de espesor de concreto fabricado en obra Fc = 100 kg/cm ² . In: de 19 mm, resistencia a 28 días, revestimiento de 10 ± 2.5 cm. Incluye: dosificación de agregados, encofrado, estándar de ejecución, en material tipo A de 0 a 2 m de profundidad. Incluye: extracción de material a pie en zanjas, drenamiento de lodos y sobre excavaciones por encoframiento.	0	m2	\$13.20	\$0.00	0	83.16	0	0	83.16	83.16	\$1,097.71	-\$1,097.71		
UEC.ED.16.100.1010.1	Encofrado, estándar de ejecución, en material tipo A de 0 a 2 m de profundidad. Incluye: extracción de material a pie en zanjas, drenamiento de lodos y sobre excavaciones por encoframiento.	0	m2	\$214.73	\$0.00	0	9.48	0	0	9.48	9.48	\$2,035.64	-\$2,035.64		
UEC.ED.12.105.1010	Encofrado, estándar de ejecución, en material tipo A de 0 a 2 m de profundidad. Incluye: extracción de material a pie en zanjas, drenamiento de lodos y sobre excavaciones por encoframiento.	0	m3	\$167.70	\$0.00	0	0.96	0	0	0.96	0.96	\$160.99	-\$160.99		
UEC.ED.18.102.1015	Cemento fabricado en obra Fc = 200 kg/cm ² . Incluye: diapas, cadenas y cementillos. Incluye: dimensionamiento, cortes, armado, limpieza, ciclado, ubicado, descubierto, ocurrencia o siguiente posición o refijo fuera de la obra.	0	m2	\$347.97	\$0.00	0	24.06	0	0	24.06	24.06	\$8,372.16	-\$8,372.16		
UEC.ED.18.100.1205	Castillo prefabricado de 15'-15'-4', armado con 4 varillas de 6 mm fy = 6000 kg/cm ² y estibos @ 15.8 cm de 4.1 mm, incluye: dimensionamiento, cortes, empalmes y armado con diámetro de acero.	0	m	\$66.76	\$0.00	0	2.40	0	0	2.40	2.4	\$160.22	-\$160.22		
UEC.ED.18.105.1015.1	Concreto fabricado en obra Fc = 200 kg/cm ² . Incluye: diapas, cadenas y cementillos. Incluye: dimensionamiento, cortes, armado, limpieza, ciclado, ubicado, descubierto, ocurrencia o siguiente posición o refijo fuera de la obra.	0	m3	\$3,647.74	\$0.00	0	1.62	0	0	1.62	1.62	\$5,909.34	-\$5,909.34		
UEC.ED.18.100.1210	Castillo prefabricado de 15'-20'-4', armado con 4 varillas de 6 mm fy = 6000 kg/cm ² y estibos @ 15.8 cm de 4.1 mm, incluye: dimensionamiento, cortes, empalmes y armado con diámetro de acero.	0	m	\$69.91	\$0.00	0	54	0	0	54.00	54	\$3,775.14	-\$3,775.14		
UEC.ED.30.135.1050	Muro de 14 cm de espesor constituido con tabique de barro 7 x 14 x 28 cm, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:3 con junta de 1 cm acabado común, hasta 3.50 m de altura. Incluye: taza, nivelación, plomado, ordenamiento y limpieza.	0	m2	\$551.26	\$0.00	0	4.68	0	0	4.68	4.68	\$2,579.90	-\$2,579.90		

POR LA CONTRATANTE:

SUMA DE ESTA HOJA : \$0.00
POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

SUMA DE ESTA HOJA : \$24,091.10
POR LA CONTRATISTA:



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
NOMBRE: DR. JOSÉ SPAINIÉN GARCÍA
CARGO: DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE: ARQ. MARIA LIZET RAMIREZ HERNANDEZ
CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE: RIOS RIVERA JOSE MARTIN
CARGO: CONTRATISTA



FINIQUITO DE OBRA
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: DOCTOR MORA.
LOCALIDAD: LA REDONDA



MUNICIPIO DE DOCTOR MORA

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE 2DA. ETAPA DE CENTRO COMUNITARIO EN LA REDONDA, MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO.".

CONTRATISTA: JOSE MARTIN RIOS RIVERA

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 06 DE OCTUBRE DEL 2025

HOJA: 4 DE 7

NÚMERO DE CONTRATO: MDW/OP/10/FONDO 1 RAMO XXXIII/2025-AD-04

FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 06 ENERO DEL 2026

IMPORTE CONTRATADO: \$747,142.67

FECHA DE INICIO REAL: 06 DE OCTUBRE DEL 2025

FECHA DE ELABORACIÓN: 06 ENERO DEL 2026

IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$777,142.09

FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 06 ENERO DEL 2026

IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$777,142.09

FECHA DE TÉRMINO REAL: 06 ENERO DEL 2026

CONCEPTOS CONTRATADOS

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS						IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 5	ESTIMACIÓN EXCED.	ESTIMACIÓN FUERA CATALOGO	TOTALES DE VOLUMEN EJECUTADO		
C.F.C.3	Meseta de 10 cm de espesor, constituida con concreto fabricado en obra Fe = 200 kg/cm ² , fmo de 19 mm, resistencia a 28 días; revestimiento de 10 ± 2.5 cm, armado con porfido de varilla del No. 3, @ 20 cm en ambos sentidos; terminado pulido en superficie superior y cantos boleados con tubo de PVC de 2" de diametro. Incluye: cimbrado, armado, colado, curado y retiro de cimbrado.	0	m ²	\$1,111.82	\$0.00	0	9.66	0	0	0	9.66	\$10,740.18	-\$10,740.18
UEC.ED.30.190.1010	Repeleado de 2 cm de espesor a base de mortero cemento-ced -arena proporción 1:1:8 para recibir acabado sobre muro, a 3.50 m de altura. Incluye: preparación de mezcla, aplicación y terminado, plomero, andamio y limpieza.	0	m ²	\$175.34	\$0.00	0	28.56	0	0	0	28.56	\$5,007.71	-\$5,007.71
UEC.ED.30.205.1110	Aplomado de 1.5 cm de espesor a base de mortero cemento-arena proporción 1:3 acabado fino, en muro a 3.50 m de altura. Incluye: preparación de la superficie, mezcla, aplicación, plomero, andamio y limpieza.	0	m ²	\$178.97	\$0.00	0	12.18	0	0	0	12.18	\$2,179.85	-\$2,179.85
UEC.ED.30.205.1015	Acabado con cemento pulido, a cualquier altura. Incluye: preparación de la superficie, aplicación y terminado.	0	m ²	\$83.17	\$0.00	0	16.38	0	0	0	16.38	\$1,362.32	-\$1,362.32
C.F.C.4	Escalones con 14 cm de perilla y 30 cm de huella, fofjados con concreto fabricado en obra Fe = 200 kg/cm ² , fmo de 19 mm, terminado escobillado. Incluye: tozo, nivelación, cimbrado común, desperdicios, retiro de cimbrado, terminado para recibir acabado y limpieza.	0	m	\$194.47	\$0.00	0	31.14	0	0	0	31.14	\$6,055.80	-\$6,055.80
C.F.C.5	Rampa con concreto fabricado en obra Fe = 200 kg/cm ² , fmo de 19 mm, terminado escobillado. Incluye: tozo, nivelación, cimbrado común, desperdicios, retiro de cimbrado, terminado para recibir acabado y limpieza.	0	m ²	\$194.47	\$0.00	0	1.73	0	0	0	1.73	\$336.43	-\$336.43
C.F.C.6	Barandil para peatonales para trampa o boste de tubo de cerda 40 1 1/4 int y 1 1/2 ext. Incluye: anclaje, dimensionamiento, carbones, cortes, perfilado, aracción, primario de taller, presentación, plomero, punteo, soldadura y limpieza.	0	pza	\$5,559.66	\$0.00	0	1	0	0	0	1.00	\$5,559.66	-\$5,559.66

SUMA DE ESTA HOJA: \$0.00

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

SUMA DE ESTA HOJA: \$31,241.95

POR LA CONTRATISTA: -\$31,241.95

DIRECCIÓN DE OBRAS PBLICAS

NOMBRE: ARQ. MARIA LIZEL RAMIREZ HERNANDEZ

NOMBRE: RIOS RIVERA JOSE MARTIN

CARGO: DIRECTORA DE OBRAS PBLICAS

CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

CARGO: CONTRATISTA



SWR

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE 2DA. ETAPA DE CENTRO COMUNITARIO EN LA REDONDA, MUNICIPIO DE DOCTOR MOJA, GTO."

CONTRATISTA: JOSE MARTIN RIOS RIVERA

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 06 DE OCTUBRE DEL 2025

H0 JA: 5 DE 7

NÚMERO DE CONTRATO: MDW/OP/10/FONDO/ RAMO XXXIII/2025-AD-04

FECHA DE TÉRMINO SEGUN CONTRATO: 06 ENERO DEL 2026

IMPORTE CONTRATADO: \$747,142.67

FECHA DE INICIO REAL: 06 DE OCTUBRE DEL 2025

FECHA DE ELABORACIÓN: 06 ENERO DEL 2026

IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$777,142.09

FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 06 ENERO DEL 2026

IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$777,142.09

FECHA DE TÉRMINO REAL: 06 ENERO DEL 2026

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 5	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.	ESTIMACIÓN FUERA CATALOGO	VOLUMENES ESTIMADOS		IMPORTE TOTAL EFECTUADO	SALDOS DE CONTRATADO Y EFECTUADO
											TOTALES DE VOLUMEN EFECTUADO			
CFC-01	Registiro conjunto y/o plural de 100 x 100 cm a interiores (energ-eticho) hasta 50 cm de altura con muro de ladrillo rojo recocido 7 x 14 x 28 cm de espesor, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:3, apuntado interior con mortero cemento arena proporción 1:3 de 2 cm de espesor acabado pulido. Incluye: trazo, nivelación, castillos de concreto fabricado en obra Fc = 200 kg/cm ² , fimo de 19 mm, resistencia a 28 días, revenimiento de 10 ± 2.5 cm con dimensiones 15 x 15 cm armado con armex 10x10-4 acabado común, fimo para desplomar registro de concreto fabricado en obra Fc = 200 kg/cm ² , fimo de 19 mm, resistencia a 28 días, revenimiento de 10 ± 2.5 cm con dimensiones 15 x 15 cm armado con armex 10x10-4 acabado común, fimo para desplomar registro de concreto fabricado en obra Fc = 200 kg/cm ² , fimo de 19 mm, resistencia a 28 días, revenimiento de 10 ± 2.5 cm con dimensiones 6 x 6 / 6. fimo interior de concreto fabricada en obra Fc = 200 kg/cm ² , fimo de 19 mm, resistencia a 28 días, revenimiento de 10 ± 2.5 cm con chadillo a 45 grados y manifa contra arena	0	PZA	\$8,512.88	\$0.00	0	1	0	0	1	1	1	\$8,512.88	-\$8,512.88
UEC-ED.10.105.1010	Demolicion manual de piso de concreto simple de hasta 12 cm de espesor. Incluye: carga manual y retiro de material a primera estacion de 20 m.	0	m2	\$75.13	\$0.00	0	2	0	0	2	2	2	\$150.26	-\$150.26
UEC-ED.12.100.1015	Trazo y nivelación con equipo topográfico, en terreno plano, incluye hitopos en sitio, mojones, referencias de nivel y planos de trazo.	0	m2	\$13.20	\$0.00	0	5	0	0	5	5	5	\$66.00	-\$66.00
SUMA DE ESTA HOJA :					\$0.00	0	5	0	0	5	5	5	\$8,729.14	-\$8,729.14

FOR LA CONTRATANTE:

FOR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

FOR LA CONTRATISTA:



[Signature]

[Signature]

NOMBRE: ING. SARA JIMENEZ GARCIA
CARGO: DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE: ARQ. MARIA LIZET RAMIREZ HERNANDEZ
CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE: RIOS RIVERA JOSE MARTIN
CARGO: CONTRATISTA

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE 2DA. ETAPA DE CENTRO COMUNITARIO EN LA REDONDA, MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."

CONTRATISTA: JOSE MARTIN RIOS RIVERA
 NÚMERO DE CONTRATO: MIDM/OP/10/FONDO1 RAMO XXXIII/2025-AD-04
 IMPORTE: \$747,142.67
 CONTRATACION: \$29,999.42
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$777,142.09

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 06 DE OCTUBRE DEL 2025
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 06 ENERO DEL 2026
 FECHA DE INICIO REAL: 06 DE OCTUBRE DEL 2025
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 06 ENERO DEL 2026
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 06 ENERO DEL 2026
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 06 ENERO DEL 2026

HOJA: 6 DE 7
 FECHA DE ELABORACIÓN: 06 ENERO DEL 2026

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 5	VOLUMENES ESTIMADOS		ESTIMACIÓN FUERA CATALOGO	TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO VS EJECUTADO
									ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.	ESTIMACIÓN FUERA CATALOGO				
UEC.ED.12.105.1010	Excavación manual en zanja, en material tipo A de 0 a 2 m de profundidad. Incluye: extracción de material a pie en zanja, afriamiento de taludes y sobre excavaciones por procedimiento.	0	m ³	\$167.70	\$0.00	0	1.69	0	0	0	1.69	1.69	\$283.41	-\$283.41
UEC.ED.12.125.1010	Relevo por medios manuales en zanja con material fértil, en copas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar.	0	m ³	\$484.97	\$0.00	0	1.59	0	0	0	1.59	1.59	\$771.10	-\$771.10
UEC.ED.14.120.1060	Acarreo en camión de material producto de excavación al 1er km. Incluye: carga a mano, transporte y descarga.	0	m ³	\$201.22	\$0.00	0	2.2	0	0	0	2.20	2.2	\$442.68	-\$442.68
UEC.ED.14.135.1060	Acarreo en camión de material producto de excavación en los kilómetros subsiguientes al 1ro. Incluye: transporte y descarga.	0	m ³ /km	\$9.46	\$0.00	0	1.69	0	0	0	1.69	1.69	\$15.99	-\$15.99
UEC.ED.42.110.1020	Tubo de PVC para diacantillado serie 20, de 200 mm de diámetro nominal. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza.	0	m	\$306.44	\$0.00	0	5	0	0	0	5.00	5	\$1,532.20	-\$1,532.20
CHC-02	Codo 45° de PVC para diacantillado serie 20, de 200 mm de diámetro nominal. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza.	0	pza	\$354.01	\$0.00	0	1	0	0	0	1.00	1	\$354.01	-\$354.01
SUMA DE ESTA HOJA :					\$0.00	0	1	0	0	0	1.00	1	\$3,399.39	-\$3,399.39
FOR LA CONTRATANTE:														
FOR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:														
SUMA DE ESTA HOJA :					\$0.00	0	1	0	0	0	1.00	1	\$3,399.39	-\$3,399.39
FOR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:														

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
 NOMBRE: ING. SARA JIMENEZ GARCAS
 CARGO: DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

[Firma]
 NOMBRE: ARQ. MARIA LIZET RAMIREZ HERNANDEZ
 CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

[Firma]
 NOMBRE: RIOS RIVERA JOSE MARTIN
 CARGO: CONTRATISTA



FINIQUITO DE OBRA
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: DOCTOR MORA.
LOCALIDAD: LA REDONDA



NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE 2DA. ETAPA DE CENTRO COMUNITARIO EN LA REDONDA, MUNICIPIO DE DOCTOR MOJA, GTO."

CONTRATISTA: JOSE MARTIN RIOS RIVERA
NÚMERO DE CONTRATO: MIDM/OP/10/FONDO 1 RAMO XXXIII/2025-AD-04
IMPORTE: \$747,142.67
CONTRATADO: \$29,999.42
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$777,142.09

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 06 DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 06 ENERO DEL 2026
FECHA DE INICIO REAL: 06 DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA DE TÉRMINO REAL: 06 ENERO DEL 2026
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 06 ENERO DEL 2026
FECHA DE TÉRMINO REAL: 06 ENERO DEL 2026

HOLA: 7 DE 7
FECHA DE ELABORACIÓN: 06 ENERO DEL 2026

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 5	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.	ESTIMACIÓN FUERA CATALOGO	VOLUMENES ESTIMADOS		IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
											TOTALES DE VOLUMEN EJECUTADOS			
FC. 8	BANCA CON ESCUDO PARA USO PLAZAS PUBLICAS, AREAS COMUNES, PARQUES, FABRICADA, FUNDICION DE LINGOTE PURO DE ALUMINIO LIGA 3003, TERMINACION EN PINTURA ELECTROSTATICA, OPCION DE ANCLAJE PARA AORNILLAR, ABOGADA EN CONCRETO O MOVIBLE. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	0	PZA	\$11,204.81	\$0.00	0	0	3	0	3.00	3.00	3.00	\$33,614.43	-\$33,614.43
FC. 9	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SOLAR 30W 300 W, INCLUYE INSTALACION, POSTE 3' CEBULLA 30, CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y EMBENOS DE FIJACION	0	PZA	\$5,327.11	\$0.00	0	0	4	0	4.00	4.00	4.00	\$21,308.44	-\$21,308.44
UDEC.ED/78/150.1010	Pintura en muros, columnas y costillos, tipo 100% acrilica primera calidad, livable, considerando dos manos de pintura y una mano de sellador acrilico 5x1, hasta 3.50 m de altura, incluye: ondamide, preparacion de la superficie.	0	M2	\$135.04	\$0.00	0	0	52.89	0	52.89	52.89	52.89	\$7,142.27	-\$7,142.27
SUMA DE ESTA HOJA :					\$0.00									
SUBTOTAL :					\$644,088.51									
16.00 % IVA :					\$103,054.16									
IMPORTE TOTAL CONTRATADO :					\$747,142.67									
SUMA DE ESTA HOJA :					\$62,065.14									
SUBTOTAL :					\$669,950.08									
16.00 % IVA :					\$107,192.01									
IMPORTE TOTAL EJECUTADO :					\$777,142.09									

La Contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

FOR LA CONTRATANTE
DIRECCIÓN DE OBRAS DE OBRAS PÙBLICAS
NOMBRE: ING. SARAJIMENE GARCÍAS
CARGO: DIRECTORA DE OBRAS PÙBLICAS

FOR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:
NOMBRE: ARG. MARIA LIZET RAMIREZ HERNANDEZ
CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

FOR LA CONTRATISTA:
NOMBRE: RIOS RIVERA JOSE MARTIN
CARGO: CONTRATISTA