

## Acta de entrega – recepción

Municipio: Doctor Mora, Gto.

En la Dirección de Obras Públicas del municipio de Doctor Mora, Gto.; siendo las 11:00 hrs. Del 24 de marzo del 2026 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de recepción física de trabajos terminados: Total:  Parcial:

### Datos generales de la obra:

Fuente de inversión:	FONDO 1 RAMO XXXIII/2025-AD-10		
Ejercicio fiscal:	2025	Programa:	SH- VIVIENDA DIGNA
Nombre de la Obra:	"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO., EN LA LOCALIDAD DOCTOR MORA, COLONIA SAN ISIDRO CALLE SAN MARCOS.		
Localidad:	DOCTOR MORA		

### Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:	PADRON MARTINEZ MA. GUADALUPE		
Registros			
No. de Registro CMIC:	No. de Registro del Padrón o del Registro Único de Contratistas		
---	GTO-SOP/PUC-2162-2013		

### Datos del contrato:

Número de contrato:	MDM/OP/19/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-10		
Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
10 DE NOVIEMBRE DE 2025	10 DE FEBRERO DE 2026	10 DE NOVIEMBRE DE 2025	25 DE FEBRERO DE 2026
Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista			
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización		
25 DE FEBRERO DE 2026	Número de oficio	Fecha de emisión	
	DMDOP/0085/2026	05 DE FEBRERO DE 2026	

### Inversión contratada:

Total	Federal	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 407,798.52	\$0.00	\$0.00	\$ 407,798.52	\$0.00	\$0.00

### Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 407,798.52	\$0.00	\$0.00	\$ 407,798.52	\$0.00	\$0.00

**Descripción de los trabajos realizados:**

<b>METAS TOTALES:</b>
<p>INSTALACIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA: TRABAJOS DE REALIZACIÓN DE HOYOS, INSTALACIÓN Y CIMENTACION DE POSTES, VESTIDO DE POSTES ELÉCTRICOS, INCLUYE HERRAJES, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO, COLOCACIÓN DE RETENIDAS, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS Y CONEXIÓN DE LINEAS HACIA ALIMENTACIÓN PRINCIPAL.</p> <p>Estos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.</p>

**Garantías (fianza por vicios ocultos):**

Fianza número:	3123020	Valor de la fianza:	\$ 40,779.85
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza	
23 DE MARZO DE 2026		Inicio	Término
		24 de marzo de 2026	24 de marzo de 2027
Nombre de la afianzadora:	SOFIMEX		
Ante :	El Municipio de Doctor Mora Gto		
Otras garantías:			

**Relación de estimaciones:**

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Término	
Anticipo	30 %	10 DE NOVIEMBRE DE 2025	10 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$ 122,339.57
1 (uno)	Normal	10 DE NOVIEMBRE DE 2025	09 DE DICIEMBRE DE 2025	\$ 96,729.31
2 (dos)	En Ceros	10 DE DICIEMBRE DE 2025	09 DE ENERO DE 2026	\$ 0.00
3 (tres)	Normal	10 DE ENERO DE 2026	10 DE FEBRERO DE 2026	\$ 124,391.34
4 (cuatro)	Finiquito	10 DE FEBRERO DE 2026	25 DE FEBRERO DE 2026	\$ 64,338.30
Importe total estimado:				\$ 407,798.52

**Observaciones:**

La dirección de obras públicas recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.




**Relación de documentos que se entregan:**

Documento	Descripción
Finiquito de obra	
Fianza de vicios ocultos	
Relación de estimaciones	

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de la entidad correspondiente del municipio.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

**Los que intervienen en el acto de entrega – recepción**

 <p>Por el municipio o entidad contratante.</p> <p><b>T.S.U. Edgar Javier Reséndiz Jacobo</b> Presidente Municipal</p>	<p>Por el supervisor / superintendente de obra.</p> <p><b>Arq. Jesús Ubaldo Chavero Casas</b> Supervisor de Obra</p>
<p>Por el municipio o entidad operadora.</p>  <p><b>Ing. Sara Jiménez García</b> Directora de Obras Públicas</p>	<p>Por la Contraloría Municipal</p>  <p><b>Lic. Gerardo Cárdenas Jiménez</b> Contralor Municipal</p>
<p>Por el contratista o empresa ejecutor</p> <p><b>Ma. Guadalupe Padrón Martínez</b> Contratista</p>	<p><b>Beneficiario</b></p>