

# Acta de entrega – recepción

Municipio: Doctor Mora, Gto.

En la Dirección de Obras Públicas del municipio de Doctor Mora, Gto.; siendo las 15:00 hrs. Del 09 de marzo del 2026 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de recepción física de trabajos terminados: Total:  Parcial:

### Datos generales de la obra:

Fuente de inversión:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		
Ejercicio fiscal:	2025	Programa:	SH- VIVIENDA DIGNA
Nombre de la Obra:	"EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO 2500 LTS, EN DOCTOR MORA, GUANAJUATO", EN VARIAS LOCALIDADES: ARROYO DE LA PLATA (SAN MIGUEL), CARBONERA DE GUADALUPE, CERRO CHATO, CUARTO BLANCO, DERRAMADERO DE CHARCAS, DERRAMADERO DE EN MEDIO, DERRAMADERO DE EL SAUZ, DOCTOR MORA, EJIDO BEGOÑA, EJIDO VAGUI, EL CARMEN, EL LINDERO, EL RAMILLETE, ESCALANTE, LA BARRANCA, LA DONCELLA, LA ESTANCIA (EL CERRITO), LA NORIA, LA PRESA DEL GATO, LA PURÍSIMA, LA REDONDA, LAS FLORES, LAS PALMITAS, LOMA DE BUENAVISTA, LOMA DEL ZAPOTE, LOS AMOLES, MAJADA VERDE, NEGRITAS, OBRAJITOS DE ABAJO, OBRAJITOS DE EN MEDIO, OBRAJITOS DE ARRIBA, PEÑA RODADA, PUERTO DE TROJES (LA TROJA), PUERTO DEL OBISPO DE ABAJO, RANCHITO DE SAN JOSÉ, SACROMONTE, SAN AGUSTÍN, SAN VICENTE, VAGUI.		
Localidad:	ARROYO DE LA PLATA (SAN MIGUEL), CARBONERA DE GUADALUPE, CERRO CHATO, CUARTO BLANCO, DERRAMADERO DE CHARCAS, DERRAMADERO DE EN MEDIO, DERRAMADERO DE EL SAUZ, DOCTOR MORA, EJIDO BEGOÑA, EJIDO VAGUI, EL CARMEN, EL LINDERO, EL RAMILLETE, ESCALANTE, LA BARRANCA, LA DONCELLA, LA ESTANCIA (EL CERRITO), LA NORIA, LA PRESA DEL GATO, LA PURÍSIMA, LA REDONDA, LAS FLORES, LAS PALMITAS, LOMA DE BUENAVISTA, LOMA DEL ZAPOTE, LOS AMOLES, MAJADA VERDE, NEGRITAS, OBRAJITOS DE ABAJO, OBRAJITOS DE EN MEDIO, OBRAJITOS DE ARRIBA, PEÑA RODADA, PUERTO DE TROJES (LA TROJA), PUERTO DEL OBISPO DE ABAJO, RANCHITO DE SAN JOSÉ, SACROMONTE, SAN AGUSTÍN, SAN VICENTE, VAGUI.		

### Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:	DESARROLLADORA SILMAR, S.A. DE C.V.		
Registros			
No. de Registro CMIC:	No. de Registro del Padrón o del Registro Único de Contratistas		
---	GTO-SOP/PUC-2728-2025		

### Datos del contrato:

Número de contrato:	MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1		
Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
09 DE OCTUBRE DE 2025	07 DE ENERO DE 2026	09 DE OCTUBRE DE 2025	22 DE ENERO DE 2026
Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista			
Fecha de término otorgada		Oficio de autorización	
22 DE ENERO DE 2026	Número de oficio	Fecha de emisión	
	DMDOP/0009/2026	07 DE ENERO DE 2026	

### Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 2,193,795.60	\$ 1,096,897.80	\$0.00	\$ 1,096,897.80	\$0.00	\$0.00

### Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 2,193,795.60	\$ 1,096,897.80	\$0.00	\$ 1,096,897.80	\$0.00	\$0.00

Página Oficial: <https://doctormora.gob.mx/>

opdrmoragto@yahoo.com.mx

PALACIO MUNICIPAL; CALLE JARDÍN PRINCIPAL NO.1. ZONA CENTRO, DOCTOR MORA, GTO.CÓDIGO POSTAL 37960.

(419)193-0115

### Descripción de los trabajos realizados:

**METAS TOTALES:**  
274 UNIDADES DE EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO 2500 LTS.

Estos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

### Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	<b>III-638163-RC</b>	Valor de la fianza:	<b>\$ 219,379.56</b>
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza	
<b>Enero de 2026</b>		Inicio	Término
		<b>Enero de 2026</b>	<b>Enero de 2027</b>
Nombre de la afianzadora:	<b>FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, S.A.</b>		
Ante :	<b>Municipio de Doctor Mora, Guanajuato.</b>		
Otras garantías:			

### Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Término	
1 (uno)	En Ceros	09 DE OCTUBRE DE 2025	07 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$ 0.00
2 (dos)	Normal	08 DE NOVIEMBRE DE 2025	01 DE DICIEMBRE DE 2025	\$ 623,859.60
3 (tres)	Normal	02 DE DICIEMBRE DE 2025	20 DE DICIEMBRE DE 2025	\$ 759,829.00
4 (cuatro)	Normal	21 DE DICIEMBRE DE 2025	07 DE ENERO DE 2026	\$ 527,881.20
5 (cinco)	Finiquito	08 DE ENERO DE 2026	22 DE ENERO DE 2026	\$ 282,225.80
Importe total estimado:				<b>\$ 2,193,795.60</b>

### Observaciones:


La dirección de obras públicas recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.




**Relación de documentos que se entregan:**

Documento	Descripción
Finiquito de obra	
Fianza de vicios ocultos	
Relación de estimaciones	

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de la entidad correspondiente del municipio.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

**Los que intervienen en el acto de entrega – recepción**

<p><b>Por el municipio o entidad contratante.</b></p> <p>Firma:  </p> <p>Nombre: T.S.U. Edgar Javier Reséndiz Jacobo Cargo: Presidente Municipal</p>	<p><b>Por el supervisor / superintendente de obra.</b></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Arq. Jesús Ubaldo Chavero Casas Cargo: Supervisor de Obra</p>
<p><b>Por el municipio o entidad operadora.</b></p> <p>Firma:  </p> <p>Nombre: Ing. Sara Jiménez García Cargo: Directora de Obras Públicas</p>	<p><b>Por la Contraloría Municipal</b></p> <p>Firma:  </p> <p>Nombre: Lic. Everardo Cárdenas Jiménez Cargo: Contralor Municipal</p>
<p><b>Por el contratista o empresa ejecutor</b></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Ing. Edgar Adrián Gutiérrez Valtierra Cargo: Contratista</p>	<p><b>Por el Área Social</b></p> <p>Firma:  </p> <p>Nombre: C. Abel Rodríguez Velázquez Cargo: Director de Desarrollo Social</p>
<p><b>Titular de la Secretaría de la Honestidad</b></p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____ Cargo: Titular de la Secretaría de la Honestidad</p>	<p><b>Titular de la Secretaría del Nuevo Comienzo</b></p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____ Cargo: Titular de la Secretaría del Nuevo Comienzo</p>