

Acta de entrega - recepción

Municipio: Doctor Mora, Gto.

En la dirección de obras públicas, del municipio de Doctor Mora, Gto.; siendo las 12:30 hrs. del 09 de febrero del 2026 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de inversión:	INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA ENTIDAD
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre de la Obra:	““AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO; EN LA LOCALIDAD EL CARMEN, EN LA CALLE AV. DOCTOR MORA Y CALLE RIOS.”, LOCALIDAD EL CARMEN”
Localidad:	EI CARMEN

Datos Generales de la contratista:

Contratista o empresa:	SALVADOR CORONA JIMENEZ
Registros	
No. de Registro CMIC:	No. de Registro del Padrón o del Registro Único de Contratistas
	GTO-SOP/PUC-0489-2012

Datos del contrato:

Número de contrato:	MDM/OP/06/SECO-GTO-FISE-13/2025-AD-04		
Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
22 DE SEPTIEMBRE DE 2025	22 DE DICIEMBRE DE 2025	22 DE SEPTIEMBRE DE 2025	21 DE ENERO DE 2026
Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista			
Fecha de término otorgada		Oficio de autorización	
21 DE ENERO DE 2026		Número de oficio	Fecha de emisión
		MDM/OP/06/SECO-GTO-FISE-13/2025-AD-MODIF-01	19 DE DICIEMBRE 2025

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros
\$1,056,595.31	\$528,297.66		\$528,297.65	-

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros
\$1,056,595.31	\$528,297.66		\$528,297.65	-

X

G.P.P.

50

Josep



NUEVO COMIENZO

Descripción de los trabajos realizados:

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN A BASE DE 2 TRANSFORMADORES DE 15 KVA, 9 POSTES DE CONCRETO DE 12 M DE ALTURA, 1 TORRE AREMADA SENCILLA, 2 TORRES ARMADAS DOBLES, 10 MURETES Y LUMINARIAS

Estos fueron ejecutados por la contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	4262-03812-6	Valor de la fianza:	\$105,659.53
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza	
5 DE FEBRERO 2026		Inicio	Término
		09 DE FEBRERO 2026	09 DE FEBRERO 2027
Nombre de la afianzadora:	ASEGURADORA INSURGENTES S.A DE C.V		
Ante:	LA TESORERIA MUNICIPAL DOCTOR MORA, GTO.		
Otras garantías:	-		

X

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Término	
1 (UNO)	NORMAL	22-09-2025	21-10-2025	\$356,903.20
2 (DOS)	CEROS	22-10-2025	20-11-2025	\$0.00
3 (TRES)	NORMAL	21-11-2025	15-12-2025	\$581,875.36
4 (CUATRO)	CEROS	16-12-2025	31-12-2025	\$0.00
5 (CINCO)	FINIQUITO	01-01-2026	21-01-2026	\$117,816.75
Importe total estimado:				\$1,056,595.31

U

Observaciones:

CoPA.
see
N

La dirección de Obras Públicas recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte la contratista queda obligada a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Jose P

Lucy



NUEVO COMIENZO

Relación de documentos que se entregan:

Documento	Descripción
RELACION DE ESTIMACIONES	-
FINIQUITO	-
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	-

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de los ciudadanos beneficiados.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

Quienes intervienen en el acto de entrega - recepción

<p>Por el municipio o entidad contratante.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: T.S.U EDGAR JAVIER RESENDIZ JACOBO Cargo: PRESIDENTE MUNICIPAL</p>	<p>Por la supervisión / superintendente de obra.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: GUADALUPE PICHARDO ÁLVAREZ Cargo: SUPERVISOR DE OBRA PÚBLICA</p>
<p>Por el municipio o entidad operadora.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: EVERARDO CÁRDENAS JIMÉNEZ Cargo: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS</p>	<p>Por la contraloría municipal.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: EVERARDO CÁRDENAS JIMÉNEZ Cargo: CONTRALOR MUNICIPAL</p>
<p>Por la contratista o empresa ejecutora</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: SALVADOR CORONA JIMÉNEZ Cargo: CONTRATISTA</p>	<p>Por los beneficiarios</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: _____ Cargo: BENEFICIARIOS</p>
<p>Por la Secretaría de la Honestidad:</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Christian Orlando Garcia Diaz Cargo: Auditor, Inspector y Vigilante de obra</p>	<p>Por la Secretaría del Nuevo Comienzo</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____ Cargo: _____</p>