

# Acta de entrega - recepción

Municipio: Doctor Mora, Gto.

En la dirección de obras públicas, del municipio de Doctor Mora, Gto.; siendo las 11:00 hrs. del 25 de febrero del 2026 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de recepción física de trabajos terminados:

Total:  Parcial:

## Datos generales de la obra:

Fuente de inversión:	FONDO I RAMO XXXIII
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre de la Obra:	"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO., EN LA LOCALIDAD ESCALANTE, EN LA CALLE CAMINO A LA UNIVERSIDAD" LOCALIDAD ESCALANTE
Localidad:	DOCTOR MORA

## Datos Generales de la contratista:

Contratista o empresa:	SALVADOR CORONA JIMENEZ
Registros	
No. de Registro CMIC:	No. de Registro del Padrón o del Registro Único de Contratistas
GTO-SOP/PUC-0489-2012	

## Datos del contrato:

Número de contrato:	MDM/OP/09/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-03		
Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
22 DE SEPTIEMBRE DE 2025	22 DE DICIEMBRE DE 2025	22 DE SEPTIEMBRE DE 2025	21 DE ENERO DE 2026
Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista			
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización		
21 DE ENERO DE 2026	Número de oficio	Fecha de emisión	
	MDM/OP/09/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-03-MODIF-01	19 DE DICIEMBRE DE 2025	

## Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros
\$817,181.98	-	-	\$817,181.98	-

## Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros
\$817,181.98	-	-	\$817,181.98	-

**Descripción de los trabajos realizados:**

Suministro y colocación de 2 transformadores de 15 kva, 10 postes de 12 m de altura, 4 muretes y 1 letrero informativo general de la obra.

Estos fueron ejecutados por la contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

**Garantías (fianza por vicios ocultos):**

Fianza número:	<b>4262-03813-1</b>	Valor de la fianza:	<b>\$81,718.20</b>
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza	
		Inicio	Término
		<b>25 DE FEBRERO 2026</b>	<b>25 DE FEBRERO 2027</b>
Nombre de la afianzadora:	<b>ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.</b>		
Ante:	<b>LA TESORERIA MUNICIPAL DOCTOR MORA, GTO.</b>		
Otras garantías:	-		

**Relación de estimaciones:**

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Término	
1 (UNO)	CEROS	22-09-2025	21-10-2025	\$ 0.00
2 (DOS)	NORMAL	22-10-2025	20-11-2025	\$ 653,889.18
3 (TRES)	NORMAL	21-11-2025	15-12-2025	\$ 74,659.56
4 (CUATRO)	CEROS	16-12-2025	31-12-2025	\$ 0.00
5 (CINCO)	FINIQUITO	01-01-2026	21-01-2026	\$ 88,633.24
Importe total estimado:				<b>\$ 817,181.98</b>

**Observaciones:**


La dirección de Obras Públicas recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte la contratista queda obligada a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.


**Relación de documentos que se entregan:**

Documento	Descripción
RELACION DE ESTIMACIONES	-
FINIQUITO	-
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	-

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de los ciudadanos beneficiados.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

**Quienes intervienen en el acto de entrega - recepción**

<p><b>Por el municipio o entidad contratante.</b></p>  <p><b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b></p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: T.S.U EDGAR JAVIER RESENDIZ JACOBO</p> <p>Cargo: PRESIDENTE MUNICIPAL</p>	<p><b>Por la supervisión / superintendente de obra.</b></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: GUADALUPE PICHARDO ÁLVAREZ</p> <p>Cargo: SUPERVISOR DE OBRA PUBLICA</p>
<p><b>Por el municipio o entidad operadora.</b></p>  <p><b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b></p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: SARA JIMENEZ GARCIA</p> <p>Cargo: DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS</p>	<p><b>Por la contraloría municipal.</b></p>  <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: EVERARDO CÁRDENAS JIMÉNEZ</p> <p>Cargo: CONTRALOR MUNICIPAL</p>
<p><b>Por la contratista o empresa ejecutora</b></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: SALVADOR CORONA JIMÉNEZ</p> <p>Cargo: CONTRATISTA</p>	<p><b>Por los beneficiarios</b></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: _____</p> <p>Cargo: BENEFICIARIOS</p>