

Acta de entrega - recepción

Municipio: Doctor Mora, Gto.

En la Dirección de Obras Públicas, del municipio de Doctor Mora, Gto.; siendo las 10:00 hrs. del 09 de Febrero del 2026 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de inversión:	INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA ENTIDAD
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre de la Obra:	"AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO., EN LA LOCALIDAD LOMA DE BUENAVISTA, CALLE FRANCISCO I. MADERO Y PRIVADA LOS PEÑA" LOCALIDAD LOMA DE BUENAVISTA
Localidad:	LOMA DE BUENAVISTA

Datos Generales de la contratista:

Contratista o empresa:	SALVADOR CORONA JIMENEZ
Registros	
No. de Registro CMIC:	No. de Registro del Padrón o del Registro Único de Contratistas
-----	GTO-SOP/PUC-0489-2012

Datos del contrato:

Número de contrato:	MDM/OP/08/SENCO-GTO-FISE-13/2025-AD-07		
Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	22 DE DICIEMBRE DE 2025	22 DE SEPTIEMBRE DE 2025	21 DE ENERO DE 2026
Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista			
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización		
21 DE ENERO DE 2026	Número de oficio		Fecha de emisión
	MDM/OP/08/SENCO-GTO-FISE-13/2025-AD-07-MODIF-01		19 DE DICIEMBRE DE 2025

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros
\$510,059.52	\$255,029.76	\$00.00	\$255,029.76	\$00.00

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros
\$510,059.52	\$255,029.76	\$00.00	\$255,029.76	\$00.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



NUEVO COMIENZO
SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO

Descripción de los trabajos realizados:

Ampliación de Electrificación a base de: <ul style="list-style-type: none"> • 8 postes de 12 mts • 3 postes de 9 mts • 1 transformador de distribución monofásico de 15KVA capacidad nominal y tensión nominal 13 KV • 8 luminarias • 3 muretes
Estos fueron ejecutados por la contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	4262-03809-8	Valor de la fianza:	\$51,005.95
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza	
23 de enero de 2026		Inicio	Término
		09 de febrero de 2026	09 de febrero de 2027
Nombre de la afianzadora:	INSURGENTES S.A. DE C.V.		
Ante :	LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA. GTO.		
Otras garantías:			

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Término	
1 (UNO)	NORMAL	22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	21 DE OCTUBRE DEL 2025	\$407,694.75
2 (DOS)	NORMAL	22 DE OCTUBRE DEL 2025	20 DE NOVIEMBRE DEL 2025	\$00.00
3 (TRES)	NORMAL	21 DE NOVIEMBRE DEL 2025	15 DE DICIEMBRE DEL 2025	\$52,071.48
4 (CUATRO)	NORMAL	16 DE DICIEMBRE DEL 2025	31 DE DICIEMBRE DEL 2025	\$00.00
5 (CINCO)	FINIQUITO	01 DE ENERO DEL 2026	21 DE ENERO DEL 2026	\$50,293.29
Importe total estimado:				\$510,059.52

Observaciones:

La Dirección de Obras Públicas recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]



NUEVO COMIENZO
SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO

FSENGO-05 /25
"OPERADO FISE 2025"

Por su parte la contratista queda obligada a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Relación de documentos que se entregan:

Documento	Descripción
Relación de estimaciones	
Finiquito de obra	
Fianza de vicios ocultos	

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de CFE.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

Quienes intervienen en el acto de entrega - recepción


<p>Por el municipio o entidad contratante.</p> <p>Firma:  PRESIDENCIA MUNICIPAL</p> <p>Nombre: T.S.U. Edgar Javier Reséndiz Jacobó Cargo: Presidente Municipal</p>	<p>Por la supervisión / superintendente de obra.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Arq. María Yanet Terán Rodríguez Cargo: Supervisor de Obra</p>
---	--

Por el municipio o entidad contratante.


Firma:  **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

Nombre: Ing. Sara Jiménez García
Cargo: Directora de Obras Públicas

Por la contratista o empresa ejecutora

Firma: 

Nombre: Ing. Salvador Corona Jiménez
Cargo: Contratista





NUEVO COMIENZO
SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO

FSECO-05 /25
"OPERADO FISE 2025"

<p>Por la Secretaría de la Honestidad:</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: <u>Cristhian Orlando Garcia Del</u></p> <p>Cargo: <u>Auditor, inspector y vigilante de obra</u></p>	<p>Por la Secretaría del Nuevo Comienzo</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Cargo: _____</p>
<p>Por la Contraloría Municipal:</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: <u>Lic. Everardo Cárdenas Jiménez</u></p> <p>Cargo: <u>Contralor municipal</u></p> 	<p>Por los beneficiarios:</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: <u>Blanca Esthela Parra Miranda</u></p> <p>Cargo: _____</p> 

