

Acta de entrega - recepción

Municipio: Doctor Mora, Gto.

En la dirección de obras públicas, del municipio de Doctor Mora, Gto.; siendo las 12:30 hrs. del 09 de febrero del 2026 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

| | |
|----------------------|---|
| Fuente de inversión: | INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA ENTIDAD |
| Ejercicio fiscal: | 2025 |
| Nombre de la Obra: | "AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO; EN LA LOCALIDAD EL CARMEN, EN LA CALLE AV. DOCTOR MORA Y CALLE RIOS.", LOCALIDAD EL CARMEN" |
| Localidad: | EI CARMEN |

Datos Generales de la contratista:

| | |
|------------------------|---|
| Contratista o empresa: | SALVADOR CORONA JIMENEZ |
| Registros | |
| No. de Registro CMIC: | No. de Registro del Padrón o del Registro Único de Contratistas |
| | GTO-SOP/PUC-0489-2012 |

Datos del contrato:

| | | | |
|---|--|--------------------------|---------------------|
| Número de contrato: | MDM/OP/06/SECO-GTO-FISE-13/2025-AD-04 | | |
| Fechas según contrato | | Fechas reales | |
| Inicio: | Termino: | Inicio: | Termino: |
| 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 22 DE DICIEMBRE DE 2025 | 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 21 DE ENERO DE 2026 |
| Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista | | | |
| Fecha de término otorgada | Oficio de autorización | | |
| 21 DE ENERO DE 2026 | Número de oficio | Fecha de emisión | |
| | MDM/OP/06/SECO-GTO-FISE-13/2025-AD-04-MODIF-01 | 19 DE DICIEMBRE 2025 | |

Inversión contratada:

| Total | Federal | Estatad | Municipal | Otros |
|----------------|--------------|---------|--------------|-------|
| \$1,056,595.31 | \$528,297.66 | | \$528,297.65 | - |

Inversión ejercida:

| Total | Federal | Estatad | Municipal | Otros |
|----------------|--------------|---------|--------------|-------|
| \$1,056,595.31 | \$528,297.66 | | \$528,297.65 | - |

Josep

X

✓

609

50

Handwritten signature



NUEVO COMIENZO

SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO

Descripción de los trabajos realizados:

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN A BASE DE 2 TRANSFORMADORES DE 15 KVA, 9 POSTES DE CONCRETO DE 12 M DE ALTURA, 1 TORRE AREMADA SENCILLA, 2 TORRES ARMADAS DOBLES, 10 MURETES Y LUMINARIAS

Estos fueron ejecutados por la contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Garantías (fianza por vicios ocultos):

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Fianza número: | 4262-03812-6 | Valor de la fianza: | \$105,659.53 |
| Fecha de emisión | | Vigencia de la fianza | |
| 5 DE FEBRERO 2026 | | Inicio | Término |
| | | 09 DE FEBRERO 2026 | 09 DE FEBRERO 2027 |
| Nombre de la afianzadora: | ASEGURADORA INSURGENTES S.A DE C.V | | |
| Ante: | LA TESORERIA MUNICIPAL DOCTOR MORA, GTO. | | |
| Otras garantías: | - | | |

X

Relación de estimaciones:

| Número | Tipo | Periodo | | Importe |
|-------------------------|-----------|------------|------------|----------------|
| | | Inicio | Término | |
| 1 (UNO) | NORMAL | 22-09-2025 | 21-10-2025 | \$356,903.20 |
| 2 (DOS) | CEROS | 22-10-2025 | 20-11-2025 | \$0.00 |
| 3 (TRES) | NORMAL | 21-11-2025 | 15-12-2025 | \$581,875.36 |
| 4 (CUATRO) | CEROS | 16-12-2025 | 31-12-2025 | \$0.00 |
| 5 (CINCO) | FINIQUITO | 01-01-2026 | 21-01-2026 | \$117,816.75 |
| Importe total estimado: | | | | \$1,056,595.31 |

✓

Observaciones:

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |

COPIA.

see

✓

Jose P

La dirección de Obras Públicas recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte la contratista queda obligada a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Jose P



NUEVO COMIENZO

SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO








Relación de documentos que se entregan:

| Documento | Descripción |
|--------------------------|-------------|
| RELACION DE ESTIMACIONES | - |
| FINIQUITO | - |
| FIANZA DE VICIOS OCULTOS | - |

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de los ciudadanos beneficiados.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

Quienes intervienen en el acto de entrega - recepción

| | |
|---|---|
| <p>Por el municipio o entidad contratante.</p> <p>Firma: </p> <p>PRESIDENCIA MUNICIPAL</p> <p>Nombre: T.S.U EDGAR JAVIER RESENDIZ JACOBO Cargo: PRESIDENTE MUNICIPAL</p> | <p>Por la supervisión / superintendente de obra.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: GUADALUPE PICHARDO ÁLVAREZ Cargo: SUPERVISOR DE OBRA PUBLICA</p> |
| <p>Por el municipio o entidad operadora.</p> <p>Firma: </p> <p>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p> <p>Nombre: SARA JIMÉNEZ GARCÍA Cargo: DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS</p> | <p>Por la contraloría municipal.</p> <p>Firma: </p> <p>CONTRALORIA MUNICIPAL</p> <p>Nombre: EVERARDO CÁRDENAS JIMÉNEZ Cargo: CONTRALOR MUNICIPAL</p> |
| <p>Por la contratista o empresa ejecutora</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: SALVADOR CORONA JIMÉNEZ Cargo: CONTRATISTA</p> | <p>Por los beneficiarios</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: _____ Cargo: BENEFICIARIOS</p> |
| <p>Por la Secretaría de la Honestidad:</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Christian Orlando García Díaz Cargo: Auditor, Inspector y vigilante de obra</p> | <p>Por la Secretaría del Nuevo Comienzo</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____ Cargo: _____</p> |