

Acta de entrega - recepción

Municipio: Doctor Mora, Gto.

En la dirección de obras públicas, del municipio de Doctor Mora, Gto.; siendo las 11:30 hrs. del 09 de febrero del 2026 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de inversión:	INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA ENTIDAD
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre de la Obra:	“CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE DOCTOR MORA, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CALLE PROLONGACIÓN OCAMPO SUR”
Localidad:	DOCTOR MORA

Datos Generales de la contratista:

Contratista o empresa:	TOVAR MONJARAZ OMAR SAMUEL
Registros	
No. de Registro CMIC:	No. de Registro del Padrón o del Registro Único de Contratistas
GTO-SOP/PUC-2227-2013	

Datos del contrato:

Número de contrato:	MDM/OP/02/SECO-GTO-FISE-13/2025 LS-01		
Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
11 DE SEPTIEMBRE DE 2025	09 DE DICIEMBRE DE 2025	16 DE SEPTIEMBRE DE 2025	2 DE ENERO DE 2026
Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista			
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización		
2 DE ENERO DE 2026	Número de oficio	Fecha de emisión	
	MDM/OP/02/SECO-GTO-FISE-13/2025 LS-01-MODIF-02	11 DE DICIEMBRE 2025	

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros
\$4,115,006.32	\$1,367,005.10		\$2,748,001.22	-

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros
\$4,115,006.32	\$1,367,005.10		\$2,748,001.22	-

*Estela Ruiz
Herman de 2*



NUEVO COMIENZO

Descripción de los trabajos realizados:

PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO, DESCARGAS DOMICILIARIAS, GUARNICIONES Y BANQUETAS

Estos fueron ejecutados por la contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	3106000	Valor de la fianza:	\$411,500.63
Fecha de emisión	Vigencia de la fianza		
2 ENERO 2026	Inicio	Término	
	09 DE FEBRERO 2026	09 DE FEBRERO 2027	
Nombre de la afianzadora:	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A DE C.V		
Ante:	LA TESORERIA MUNICIPAL DOCTOR MORA, GTO.		
Otras garantías:	-		

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Término	
1 (UNO)	NORMAL	16-09-2025	15-10-2025	\$889,112.17
2 (DOS)	NORMAL	16-10-2025	11-11-2025	\$538,418.96
3 (TRES)	NORMAL	12-11-2025	24-11-2025	\$557,939.51
4 (CUATRO)	NORMAL	25-11-2025	2-12-2025	\$1,023,020.56
5 (CINCO)	NORMAL	03-12-2025	31-12-2025	\$713,732.81
6 (SEIS)	FINIQUITO	01-01-2026	02-01-2026	\$392,782.31
Importe total estimado:				\$4,115,006.32

Observaciones:

La dirección de Obras Públicas recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte la contratista queda obligada a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

*estela
Perez
Hernandez*



NUEVO COMIENZO

SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO

Relación de documentos que se entregan:

Documento	Descripción
RELACION DE ESTIMACIONES	-
FINIQUITO	-
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	-

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de los ciudadanos beneficiados.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

Quienes intervienen en el acto de entrega - recepción

<p>Por el municipio o entidad contratante.</p> <p>Firma:  PRESIDENCIA MUNICIPAL</p> <p>Nombre: T.S.U. EDGAR JAVIER RESENDIZ JACOBO Cargo: PRESIDENTE MUNICIPAL</p>	<p>Por la supervisión / superintendente de obra.</p> <p>Firma:  Nombre: GUADALUPE PICHARDO ÁLVAREZ Cargo: SUPERVISOR DE OBRA PUBLICA</p>
<p>Por el municipio o entidad operadora.</p> <p>Firma:  DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</p> <p>Nombre: EVERARDO CÁRDENAS JIMÉNEZ Cargo: DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS</p>	<p>Por la contraloría municipal.</p> <p>Firma:  Nombre: EVERARDO CÁRDENAS JIMÉNEZ Cargo: CONTRALOR MUNICIPAL</p>
<p>Por la contratista o empresa ejecutora</p> <p>Firma:  Nombre: OMAR SAMUEL TOVAR MONJARAZ Cargo: CONTRATISTA</p>	<p>Por los beneficiarios</p> <p>Firma:  Nombre: ESTELITA ARRIAZU HDZ Cargo: BENEFICIARIOS</p>
<p>Por la Secretaría de la Honestidad:</p> <p>Firma:  Nombre: Cristian Orlando Garcia Diaz Cargo: Inspector, Auditor y Vigilante de Obra</p>	<p>Por la Secretaría del Nuevo Comienzo</p> <p>Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____</p>