



NUEVO COMIENZO

SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINQUITO DE OBRA
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA ENTIDAD.
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: DOCTOR MORA.
LOCALIDAD: LAS PALMITAS.
LOCALIDAD DE DOCTOR MORA, GTO. EN LA LOCALIDAD LAS PALMITAS, CALLE GUANAJUATO Y PRIVADA GUANAJUATO",
LOCALIDAD LAS PALMITAS.

"OPERADO FISE 2025"

FSENCO-04/25

NOMBRE DE LA OBRA: "AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO. EN LA LOCALIDAD LAS PALMITAS, CALLE GUANAJUATO Y PRIVADA GUANAJUATO", LOCALIDAD LAS PALMITAS.

CONTRATISTA: ING. SALVADOR CORONA JIMENEZ
HOLA: 1 DE 9
NÚMERO DE CONTRATO: MDM/OP/07/SENCO-GTO-FISE-13/2025-AD-06
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 22 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE ELABORACIÓN: 22 DE SEPTIEMBRE 2025
IMPORTE CONTRATADO: \$412,810.87
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 22 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO REAL: 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 22 DE DICIEMBRE DEL 2025
IMPORTE TOTAL: \$412,810.87
FECHA DE TÉRMINO REAL: 22 DE DICIEMBRE DEL 2025
CONTRATADO:

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS					IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO VS EJECUTADO		
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN EXCED.	ESTIMACIÓN FUERA CATALOGO			TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	
UEC_UB.50.250.1055	Suministro de transformador de distribución monofásico, auto protegido, tipo poste DA1-15-13200-120/240, de 15 KVA de capacidad nominal y tensión nominal de 13200-120/240 V. Incluye: flete, accesorios, manibras locales puesto en obra, de acuerdo a Norma CFE K1000001	1	Pieza	\$47,923.06	\$47,923.06	1	0	0	0	0	0	1	\$47,923.06	\$0.00
UEC_UB.50.250.1755	Instalación de transformador de distribución monofásico, tipo poste, de 15 KVA de capacidad nominal y tensión nominal de 13 KV, a cualquier altura. Incluye: placa de identificación con número de área, pintado de número económico, señalización, limpieza y consumibles de acuerdo a Norma CFE DCCIAMBI.	1	Pieza	\$12,689.02	\$12,689.02	1	0	0	0	0	0	1	\$12,689.02	\$0.00
CREG.A1.ED.0070097	Abrazadera universal. Incluye: subida a poste o Torre hasta una altura de 12 m. Colocación, fijación, ajustes, todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	pieza	\$302.49	\$302.49	1	0	0	0	0	0	1	\$302.49	\$0.00
UEC_UB.50.230.1040	Abrazadera UC a base de redondo de acero de 15.88 mm con puntos redondeados, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: 2 tuercas hexagonales, 2 arandelas de presión, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2A1100-05 y DCCIAMBI.	1	Pieza	\$144.39	\$144.39	1	1	0	0	1	0	2	\$288.78	-\$144.39
CREG.A1.ED.0070098	Suministro e instalación de separador sít a base de solera de acero a 36 de 1/4" x 3" (6.4 x 76mm). Redondo 5/8" (15.88mm) material cumple con la nmx-b-254-caracero-2008. Incluye: subida a poste o torre hasta una altura de 12 m. Colocación, fijación, ajustes, todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	pieza	\$226.55	\$226.55	1	0	0	0	0	0	1	\$226.55	\$0.00
UEC_UB.50.120.1070	Poste de concreto reforzado PCR-12-750, de 12 metros de longitud, carga de prueba de 750 Kg. Incluye: presentación, paraca, plomo y limpieza, de acuerdo a Norma CFE J6200-03 y DCCIAMBI.	6	Pieza	\$14,180.25	\$85,081.50	6	0	0	0	0	0	6	\$85,081.50	\$0.00
SUMA DE ESTA HOJA:					\$146,367.01								\$146,511.40	-\$144.39

FOR LA CONTRATANTE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
FOR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. SARA JIMENEZ GARCIA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

ING. LUIS ALFREDO RODRIGUEZ LUNA
SUPERVISOR DE OBRA

ING. SALVADOR CORONA JIMENEZ
CONTRATISTA

NOMBRE: ING. SARA JIMENEZ GARCIA
CARGO: DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE: ING. LUIS ALFREDO RODRIGUEZ LUNA
CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE: ING. SALVADOR CORONA JIMENEZ
CARGO: CONTRATISTA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social."



COMIENZO DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: "AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO. EN LA LOCALIDAD LAS PALMITAS, CALLE GUANAJUATO Y PRIVADA GUANAJUATO", LOCALIDAD LAS PALMITAS.

"OPERADO FISE 2025"
SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA ENTIDAD.
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: DOCTOR MORA.
LOCALIDAD: LAS PALMITAS.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 22 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO REAL: 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
FECHA DE TÉRMINO REAL: 22 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATISTA: ING. SALVADOR CORONA JIMENEZ
HOLA: 2 DE 9
NÚMERO DE CONTRATO: MIDM/OP/07/SENCO-GTO-FISE-13/2025-AD-06
FECHA DE ELABORACIÓN: 22 DE SEPTIEMBRE 2025
IMPORTE CONTRATADO: \$412,810.87
AMPLIACIÓN: \$412,810.87
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$412,810.87
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 22 DE DICIEMBRE DEL 2025

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS					TOTAL DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO	
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.	ESTIMACIÓN FUERA CATALOGO				
UEC.UB.50.230.1015	Abrazadera 2BS a base de sojera de acero, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: 2 tornillos máquina cabeza hexagonal, 2 tuercas hexagonales, 2 arandelas de presión, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2A100-04 y DCCIAMBT.	26	Pieza	\$216.91	\$5,639.66	24	0	0	0	0	0	24	\$5,205.84	\$433.82
UEC.UB.50.230.1060	Anillo para poste de concreto 178, a base de redondo y sojera A-36, a cualquier altura. Incluye: 2 rondana de presión, 2 tornillo máquina, 2 tuercas, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2D100-03.	6	Pieza	\$319.91	\$1,919.46	5	0	0	0	0	0	5	\$1,599.55	\$319.91
UEC.UB.50.230.1010	Abrazadera 1BS a base de sojera de acero, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: 2 tornillos máquina cabeza hexagonal, 2 tuercas hexagonales, 2 arandelas de presión, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2A100-04 y DCCIAMBT.	2	Pieza	\$200.41	\$400.82	2	1	0	0	1	0	3	\$601.23	-\$200.41
UEC.UB.50.230.1360	Cruceta FV 200 fabricada en perfil tubular, con placa refuerzo y dado de sojera, 2000 mm de longitud y acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2C900-93 y DCCIAMBT.	5	Pieza	\$1,244.75	\$6,223.75	5	1	0	0	1	0	6	\$7,468.50	-\$1,244.75
UEC.UB.50.230.1610	Tirante 12 para soporte de crucetas en estructura volada, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2I400-48 y DCCIAMBT.	4	Pieza	\$510.35	\$2,041.40	4	0	0	0	0	0	4	\$2,041.40	\$0.00
UEC.UB.50.230.1455	Perno doble rosca, fabricado con redondo de acero de 16 mm de diámetro y 457 mm de longitud, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: 4 tuercas hexagonales galvanizadas, 4 arandelas de presión, 4 placas 1PC, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2P200-49 y DCCIAMBT.	5	Pieza	\$172.31	\$861.55	5	3	0	0	3	0	8	\$1,378.48	-\$516.93
SUMA DE ESTA HOJA:						\$17,086.64						\$18,295.00	-\$1,208.36	

FOR LA CONTRATANTE
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
 SUMA DE ESTA HOJA: \$17,086.64
 POR LA SUPERVISION / SUPERINTENDENCIA:
 ING. SARA JIMENEZ GARCIA
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
 CARGO:

FOR LA CONTRATISTA
 SUMA DE ESTA HOJA: \$18,295.00
 POR LA CONTRATISTA:
 ING. LUIS ALFREDO RODRIGUEZ LUNA
 SUPERVISOR DE OBRA
 CARGO:

NOMBRE: ING. SALVADOR CORONA JIMENEZ
 CARGO: CONTRATISTA

"Este programa es público, pleno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social."





SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
 FINICUITO DE OBRA
 PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA ENTIDAD.
 EJERCICIO FISCAL: 2025
 MUNICIPIO: DOCTOR MORA.
 LOCALIDAD: LAS PALMITAS.
 LOCALIDAD LAS PALMITAS.

CONTRATISTA: ING. SALVADOR CORONA JIMENEZ
 NÚMERO DE CONTRATO: MDM/OP/07/SENCO-GTO-FISE/13/2025-AD-06
 IMPORTE CONTRATADO: \$412,810.87
 AMPLIACIÓN: \$412,810.87
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$412,810.87

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 22 DE DICIEMBRE DEL 2025
 FECHA DE INICIO REAL: 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 22 DE DICIEMBRE DEL 2025

HORA: 3 DE 9
 FECHA DE ELABORACIÓN: 22 DE SEPTIEMBRE 2025

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS					TOTAL DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO VS EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.	ESTIMACIÓN FUERA CATALOGO			
UEC:UB.50.170.1210	Perno de anclaje 1PA, de redondo de 15,88 mm de diámetro, con rosca, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: 2 tuercas hexagonales galvanizadas, 1 placa 1PC, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2P200-59 y DCCIAMBT.	4	Pieza	\$396.61	\$1,586.44	4	0	0	0	0	4	\$1,586.44	\$0.00
UEC:UB.50.190.1285	Tornillo moquina 16 x 76, cabeza hexagonal, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: 1 tuerca hexagonal, 1 arandela de presión, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 67800-04 y DCCIAMBT.	3	Pieza	\$32.78	\$98.34	3	0	0	0	0	3	\$98.34	\$0.00
UEC:UB.50.190.1220	Ojo RE de solera de acero de 6,4 x 38,1 mm para remate de aislamiento en redes y líneas aéreas, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2A000-36 y DCCIAMBT.	8	Pieza	\$91.34	\$730.72	6	0	0	0	0	6	\$548.04	\$182.68
UEC:UB.50.230.1120	Aislador de suspensión tipo sintético 135HL45N, tensión nominal de 13.8 KV, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 52100-65 y DCCIAMBT.	8	Pieza	\$405.22	\$3,241.76	6	0	0	0	0	6	\$2,431.32	\$810.44
UEC:UB.50.230.1210	Aislador de porcelana tipo poste 13PDPG1, tensión nominal de 13.8 KV, para zonas de descargas atmosféricas, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 52000-91 y DCCIAMBT.	2	Pieza	\$536.48	\$1,072.96	2	0	0	0	0	2	\$1,072.96	\$0.00
UEC:UB.50.170.1055	Aislador de porcelana tipo referida 3R, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 52000-55 y DCCIAMBT.	4	Pieza	\$147.83	\$591.32	4	0	0	0	0	4	\$591.32	\$0.00
UEC:UB.50.230.1070	Aislador de porcelana tipo careta 1C, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 52000-55 y DCCIAMBT.	28	Pieza	\$52.76	\$1,477.28	28	2	0	0	2	30	\$1,582.80	-\$105.52
SUMA DE ESTA HOJA:						\$8,798.82	28	2	0	0	2	\$7,911.22	\$897.60

FOR LA CONTRATANTE: 
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 FOR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA: 

NOMBRE: ING. SARA JIMENEZ GARCIA
 CARGO: DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
 NOMBRE: ING. LUIS ALFREDO RODRIGUEZ LUNA
 CARGO: SUPERVISOR DE OBRA
 NOMBRE: ING. SALVADOR CORONA JIMENEZ
 CARGO: CONTRATISTA



NUEVO COMIENZO

NOMBRE DE LA OBRA: "AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO. EN LA LOCALIDAD LAS PALMITAS, CALLE GUANAJUATO Y PRIVADA GUANAJUATO", LOCALIDAD LAS PALMITAS.

SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINQUITO DE OBRA
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA ENTIDAD.
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: DOCTOR MORA.
LOCALIDAD: LAS PALMITAS.

"OPERADO FISE 2025"

FSENCO-04/25

CONTRATISTA: ING. SALVADOR CORONA JIMENEZ
NÚMERO DE CONTRATO: MIDM/OP/07/SENCO-GTO-FISE-13/2025-AD-06
IMPORTE CONTRATADO: \$412,810.87
AMPLIACIÓN: \$412,810.87
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$412,810.87

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 22 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO REAL: 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
FECHA DE TÉRMINO REAL: 22 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 22 DE DICIEMBRE DEL 2025

HOLA: 4 DE 9
FECHA DE ELABORACIÓN: 22 DE SEPTIEMBRE 2025

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS					TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO VS EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.	ESTIMACIÓN FUERA CATALOGO			
UEC:UB.50.230.1570	Remate perforado para cable de ACSR calibre No 2 AWG, con torcido derecho y acabado interior con abrasivo, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 51000-68 y DCCIAMBT.	10	Pieza	\$78.92	\$789.20	8	0	0	0	0	8	\$631.36	\$157.84
UEC:UB.50.230.1575	Remate perforado para cable de ACSR calibre No. 1/0 AWG, con torcido derecho y acabado interior con abrasivo, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 51000-68 y DCCIAMBT.	12	Pieza	\$83.01	\$996.12	2	0	0	0	0	2	\$166.02	\$830.10
UEC:UB.50.230.1590	Tirante H2, a base de solera de 6.4 mm de espesor, de 25 x 38.1 mm y 7.60 mm de longitud, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 21400-47 y DCCIAMBT.	1	Pieza	\$151.37	\$151.37	1	1	0	0	1	2	\$302.74	-\$151.37
UEC:UB.50.190.1190	Grapa remate recta RAL 8, de aleación de aluminio, acabado granallado, a cualquier altura. Incluye: 4 tuercas hexagonales galvanizadas, 4 arandelas de presión galvanizadas, 1 chaveta tipo R de acero inoxidable, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2C500-68 y DCCIAMBT.	8	Pieza	\$233.55	\$1,868.40	6	0	0	0	0	6	\$1,401.30	\$467.10
UEC:UB.50.230.1530	Placa cuadrada 1PC, de solera de acero, de 50.8 x 50.8 mm y 4.7 mm de espesor, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2A600-11 y DCCIAMBT.	10	Pieza	\$20.90	\$209.00	10	0	0	0	0	10	\$209.00	\$0.00
UEC:UB.50.150.1200	Cable de aluminio con núcleo de acero tipo ACSR, calibre No 1/0 AWG, 75 °C, a cualquier altura. Incluye: identificación, dimensionamiento, tendido aéreo, cortes, amarras y empalmes, de acuerdo a Norma CFE E1000-12.	17	Kg	\$205.71	\$3,497.07	17	0	0	0	0	17	\$3,497.07	\$0.00
CREG:AT.ED.0070099	Suministro y colocación de cable de 3/8" para retención. Incluye: identificación, dimensionamiento, tendido, cortes, amarras, y empalmes, de acuerdo a la norma: cfe a3300-06 y dcciambt.	16	Kg	\$181.33	\$2,901.28	16	4	0	0	4	20	\$3,626.60	-\$726.32
SUMA DE ESTA HOJA:					\$10,412.44	16	4	0	0	4	20	\$9,834.09	\$578.35

FOR LA CONTRATANTE:

SUMA DE ESTA HOJA: \$10,412.44
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

SUMA DE ESTA HOJA: \$9,834.09
FOR LA CONTRATISTA:

NOMBRE: ING. SARA JIMENEZ GARCIA
CARGO: DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE: ING. LUIS ALFREDO RODRIGUEZ LUNA
CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE: ING. SALVADOR CORONA JIMENEZ
CARGO: CONTRATISTA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social."



NUEVO COMIENZO

NOMBRE DE LA OBRA: "AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO. EN LA LOCALIDAD LAS PALMITAS, CALLE GUANAUAJUTO Y PRIVADA GUANAUAJUTO", LOCALIDAD LAS PALMITAS.

"OPERADO FISE 2025"
SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINQUITO DE OBRA

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA ENTIDAD.

EJERCICIO FISCAL: 2025

MUNICIPIO: DOCTOR MORA.

LOCALIDAD: LAS PALMITAS.

FSENCO-04/25

CONTRATISTA: ING. SALVADOR CORONA JIMENEZ

NÚMERO DE CONTRATO: MDM/OP/07/SENCO-GTO-FISE-13/2025-AD-06

IMPORTE CONTRATADO: \$412810.87

AMPLIACIÓN: \$412810.87

IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$412810.87

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 22 DE DICIEMBRE DEL 2025

FECHA DE INICIO REAL: 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

FECHA DE TÉRMINO REAL: 22 DE DICIEMBRE DEL 2025

HOJA: 5 DE 9

FECHA DE ELABORACIÓN: 22 DE SEPTIEMBRE 2025

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS						TOTAL DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.	ESTIMACIÓN FUERA CATALOGO				
UEC:UB.50.230.1245	Bastidor B1, para soportar aisladores tipo carrete en redes aéreas, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: perno, chaveta, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2B200-12 y DCCIAMBI.	9	Pieza	\$224.05	\$2,016.45	9	0	0	0	0	0	9	\$2,016.45	\$0.00
UEC:UB.50.230.1255	Bastidor B3, para soportar aisladores tipo carrete en redes aéreas, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: perno, chaveta, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2B200-12 y DCCIAMBI.	9	Pieza	\$404.54	\$3,640.86	7	0	0	0	0	0	7	\$2,831.78	\$809.08
UEC:UB.50.150.1170	Cable neutranal con conductores de aluminio AAC-ACSR (2+1), conductor calibre No 1/0 AWG y neutro ACSR calibre No 2 AWG, con aislamiento de polietileno de alta densidad, para distribución aérea, 75 °C, 600 V, a cualquier altura. Incluye: identificación, dimensionamiento, tendido aéreo, cortes, amarres y empalmes, de acuerdo a Norma CFE E0000-09.	174	m	\$147.45	\$25,656.30	149	0	0	0	0	0	149	\$21,970.05	\$3,686.25
UEC:UB.50.150.1110	Cable neutranal con conductores de aluminio AAC- AAC (1+1), calibre No 6 AWG, con aislamiento de polietileno de alta densidad, para distribución aérea, 75 °C, 600 V, a cualquier altura. Incluye: identificación, dimensionamiento, tendido aéreo, cortes, amarres y empalmes, de acuerdo a Norma CFE E0000-09.	274	m	\$38.40	\$10,521.60	274	0	0	0	0	0	274	\$10,521.60	\$0.00
UEC:ED.46.102.1045	Cable de cobre suave electrolítico con aislamiento de PVC tipo THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V, calibre No 1/0 AWG, libre de sustancias peligrosas (RoHS), marca CONDUMEX o similar en calidad, costo y garantía, a cualquier altura. Incluye: identificación, dimensionamiento, instalación en canalización, cortes, amarres y empalmes con cinta aislante.	10	m	\$310.50	\$3,105.00	10	0	0	0	0	0	10	\$3,105.00	\$0.00
UEC:UB.50.150.1065	Alambre de aluminio suave desnudo, calibre No 4 AWG, 75 °C, a cualquier altura. Incluye: identificación, dimensionamiento, tendido, cortes, amarres y empalmes, de acuerdo a Norma CFE E0000-31.	1	kg	\$286.29	\$286.29	1	0	0	0	0	0	1	\$286.29	\$0.00
SUMA DE ESTA HOJA:					\$46,226.50	1	0	0	0	0	0	1	\$40,731.17	\$4,495.33

POR LA CONTRATANTE:

SUMA DE ESTA HOJA: \$46,226.50

SUMA DE ESTA HOJA: \$40,731.17

NOMBRE: ING. SARA JIMENEZ GARCIA
CARGO: DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE: ING. LUIS ALFREDO RODRIGUEZ LUNA
CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE: ING. SALVADOR CORONA JIMENEZ
CARGO: CONTRATISTA



NUEVO COMIENZO

"OPERADO FISE 2025"

FSENCO-04/25

SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA ENTIDAD.
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: DOCTOR MORA.
LOCALIDAD: LAS PALMITAS.
LOCALIDAD LAS PALMITAS, CALLE GUANAJUATO Y PRIVADA GUANAJUATO",

CONTRATISTA: ING. SALVADOR CORONA JIMENEZ
NÚMERO DE CONTRATO: MDM/OP/07/SENCO-GIO-FISE-13/2025-AD-06
IMPORTE CONTRATO: \$412,810.87
IMPORTE TOTAL: \$412,810.87
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 22 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO REAL: 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
FECHA DE TÉRMINO REAL: 22 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 22 DE DICIEMBRE DEL 2025
HORA: 6 DE 9
FECHA DE ELABORACIÓN: 22 DE SEPTIEMBRE 2025

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS					TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO	
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN EXCED.	ESTIMACIÓN FUERA CATALOGO				
UEC_UB.50.230.1290	Conector derivador estilo 1/0, cuerpo de aluminio y estilo de cobre, 10 mm de diámetro máximo del conductor, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2D100-27 y DCCIAMBT.	4	Pieza	\$113.35	\$453.40	4	0	0	0	0	4	\$453.40	\$0.00	
UEC_UB.50.190.1130	Conector derivador para línea energizada, de diámetro de cobre estionado, 13 mm de diámetro máximo del conductor principal, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2D100-27 y DCCIAMBT.	4	Pieza	\$458.07	\$1,832.28	4	0	0	0	0	4	\$1,832.28	\$0.00	
CREG_AT.ED.0070100	Suministro e instalación de conector ac-504 sim. Incluye: subida a poste o torre hasta una altura de 12 m. Colocación, fijación, ajustes, todo lo necesario para su correcta ejecución.	30	pieza	\$123.25	\$3,697.50	25	0	0	0	0	25	\$3,081.25	\$616.25	
CREG_AT.ED.0070101	Suministro e instalación de conector ac-508. Incluye: subida a poste o torre hasta una altura de 12 m. Colocación, fijación, ajustes, todo lo necesario para su correcta ejecución.	6	pieza	\$123.24	\$739.44	6	0	0	0	0	6	\$739.44	\$0.00	
CREG_AT.ED.0070102	Conector vcse-44 sim. Ysuz5ix incluye: subida a poste hasta 12m. De altura colocación, conexión y ajustes.	4	pieza	\$65.31	\$261.24	4	0	0	0	0	4	\$261.24	\$0.00	
UEC_UB.50.190.1080	Contraclavito CCF-15-100-110-12000, bolanchines del portafusible y portafusible fundidos en una dirección de cobre resistente a la corrosión, 15 KV de tensión máxima de diseño, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE V4110-03 y DCCIAMBT.	4	Pieza	\$2,102.75	\$8,411.00	4	0	0	0	0	4	\$8,411.00	\$0.00	
UEC_UB.50.150.1010	Alambre de cobre semiduro desnudo, calibre No 4 AWG, 75 °C, a cualquier altura. Incluye: identificación, dimensionamiento, tendido, cortes, amarras y empalmes, de acuerdo a Norma CFE E0000-32.	11	kg	\$412.32	\$4,535.52	11	0	0	0	0	11	\$4,535.52	\$0.00	
CREG_AT.ED.0070103	Suministro e instalación de luminaria led 72w 4000k, voltaje de 120 a 480 volts, de temperatura de color neutra de 4,000 kelvin, y un flujo luminoso de 8,140 lúmenes, una potencia nominal de 72 watts y una lineal de 73 watts, incluye: andamigaje, conexiones, correcto funcionamiento y elementos de fijación.	6	pieza	\$7,407.55	\$44,445.30	5	1	1	1	1	7	\$51,852.85	-\$7,407.55	
					SUMA DE ESTA HOJA:	\$44,375.68						SUMA DE ESTA HOJA:	\$71,166.98	-\$6,791.30

FOR LA CONTRATANTE:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUMA DE ESTA HOJA: \$44,375.68
FOR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

SUMA DE ESTA HOJA: \$71,166.98
FOR LA CONTRATISTA:

NOMBRE: ING. SARA JIMENEZ GARCIA
CARGO: DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE: ING. LUIS ALFREDO RODRIGUEZ LUNA
CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE: ING. SALVADOR CORONA JIMENEZ
CARGO: CONTRATISTA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social."



NUEVO COMIENZO

NOMBRE DE LA OBRA: "AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO, EN LA LOCALIDAD LAS PALMITAS, CALLE GUANAJUATO Y PRIVADA GUANAJUATO", LOCALIDAD LAS PALMITAS.

"OPERADO FISE 2025"
SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA ENTIDAD.
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: DOCTOR MORA.
LOCALIDAD: LAS PALMITAS.
DOCTOR MORA, GTO, EN LA LOCALIDAD LAS PALMITAS, CALLE GUANAJUATO Y PRIVADA GUANAJUATO",

FSENCO-04/25

CONTRATISTA: ING. SALVADOR CORONA JIMENEZ HOJA: 7 DE 9
 NÚMERO DE CONTRATO: MDM/OP/07/SENCO-GTO-FISE-13/2025-AD-06 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 22 DE DICIEMBRE DEL 2025
 IMPORTE CONTRATADO: \$412,810.87 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 22 DE DICIEMBRE DEL 2025
 AMPLIACION: \$412,810.87 FECHA DE INICIO REAL: 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
 IMPORTE TOTAL: \$412,810.87 FECHA DE INICIO REAL: 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
 CONTRATADO: \$412,810.87 FECHA DE TÉRMINO REAL: 22 DE DICIEMBRE DEL 2025
 FECHA DE ELABORACIÓN: 22 DE SEPTIEMBRE 2025

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS						TOTAL DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO VS EJECUTADO	
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.	ESTIMACIÓN FUERA CATALOGO					
CARGO : DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS SUPERVISOR DE OBRA															
UEC-UB.50.210.1070	Electrodo para tierra ACE-16, con núcleo de acero estirado en frío y recubrimiento mínimo de 0.254 mm de cobre electrolítico, 16 mm de diámetro y 3 m de longitud, a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelación, conexión y sujeción, de acuerdo a Norma CFE 56100-16 y DCCIAMBT.	4	Pieza	\$438.41	\$1,753.64	4	0	0	0	0	0	0	4	\$1,753.64	\$0.00
UEC-UB.50.190.1160	Estidobn fusible tipo K, EF 15K-3, 15 KV de tensión nominal, 3 A de corriente nominal y longitud de 600 mm, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 5GEO- 01 y DCCIAMBT.	4	Pieza	\$126.18	\$504.72	0	4	0	0	0	0	0	4	\$504.72	\$0.00
UEC-UB.50.170.1180	Guardacabo G3 de lámina de acero de 1.59 mm, para protección de cables de acero en retenidos, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2DI00-14 y DCCIAMBT.	4	Pieza	\$59.08	\$236.32	4	0	0	0	0	0	0	4	\$236.32	\$0.00
UEC-UB.50.170.1240	Protector para retienda RI, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2P600-43 y DCCIAMBT.	4	Pieza	\$697.97	\$2,791.88	4	0	0	0	0	0	0	4	\$2,791.88	\$0.00
CREG.AT.ED.0070104	Suministro e instalación de ancla c3, incluye: instalación hasta una altura de 12 m. Colocación, fijación, ajustes, todo lo necesario para su correcta ejecución.	4	pieza	\$782.94	\$3,131.76	4	0	0	0	0	0	0	4	\$3,131.76	\$0.00
CREG.AT.ED.0070105	Suministro y colocación de murete para medidor 1 un servicio prefabricado, con concreto armado f'c= 250 kg/cm2, acabado liso, especificaciones c. F. E. Incluye: tubo condtui de 1 1/4", poliducto flexible de 1 1/4", poliducto flexible de 1", base para medidor, interruptor termomagnético, presentación, parodo, plomeo, relleno y limpieza, de acuerdo a norma cfe j6200-03 y dcciambt, excavación, arriamiento de taludes, traslado de material producto de excavación, relleno y todo lo necesario para su correcta ejecución.	6	pieza	\$5,593.95	\$33,563.70	0	0	6	0	0	0	0	6	\$33,563.70	\$0.00
SUMA DE ESTA HOJA :						\$41,982.02	SUMA DE ESTA HOJA :						\$41,982.02	\$0.00	
POR LA CONTRATISTA:							POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:								

NOMBRE: ING. SARA JIMENEZ GARCIA CARGO: DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
 NOMBRE: ING. LUIS ALFREDO RODRIGUEZ LUNA CARGO: SUPERVISOR DE OBRA
 NOMBRE: ING. SALVADOR CORONA JIMENEZ CARGO: CONTRATISTA



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

CONTRATISTA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social."



NUEVO COMIENZO

SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA ENTIDAD.
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: DOCTOR MORA.
LOCALIDAD: LAS PALMITAS.
DOCTOR MORA, GTO., EN LA LOCALIDAD LAS PALMITAS, CALLE GUANAJUATO Y PRIVADA GUANAJUATO",
LOCALIDAD LAS PALMITAS.

"OPERADO FISE 2025"

FSENGCO-04/25

CONTRATISTA: ING. SALVADOR CORONA JIMENEZ

NÚMERO DE CONTRATO: MDM/OP/07/SENGCO-GTO-FISE-13/2025-AD-06

IMPORTE CONTRATADO: \$412,810.87

AMPLIACIÓN: \$412,810.87

IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$412,810.87

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 22 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO REAL: 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
FECHA DE TÉRMINO REAL: 22 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE ELABORACIÓN: 22 DE SEPTIEMBRE 2025

CONCEPTOS CONTRATADOS

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS					IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO		
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.	ESTIMACIÓN FUERA CATALOGO				
UEC.ED.46.225.1050	Centro de carga tipo QO, con zapatas principales, con 2 espacios, 30A, 1-F-3H, NEMA 1, catálogo QO2L30S, marca SQUARE D o similar en calidad, costo y garantía. Incluye: Trazo, montaje, ensamblado, etiquetado, peinado de cables, arranque y pruebas.	6	Pieza	\$688.35	\$4,130.10	0	6	0	0	0	0	6	\$4,130.10	\$0.00
UEC.ED.46.255.1010	Varilla de tierra de 3.05 m de longitud, de 5/8" de diámetro, marca COPPER WELD o similar en calidad, costo y garantía. Incluye: enterrado y conexión a cable de tierra.	6	Pieza	\$721.83	\$4,330.98	0	6	0	0	0	0	6	\$4,330.98	\$0.00
UEC.ED.46.255.1080	Conector para varilla de cobre de 16 mm, a cualquier altura. Incluye: sujeción y conexión a cable de tierra.	6	Pieza	\$93.02	\$558.12	0	6	0	0	0	0	6	\$558.12	\$0.00
UEC.ED.46.150.1130	Mufa seca para acometida, de aluminio fundido, para tubo de 38 mm diámetro comercial, 41 mm SEDE, a cualquier altura. Incluye: fijación a tubo.	6	Pieza	\$163.06	\$978.36	0	6	0	0	0	0	6	\$978.36	\$0.00
UEC.ED.46.102.1020	Cable de cobre suave electrolítico con aislamiento de PVC tipo THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V, calibre No 10 AWG, libre de sustancias peligrosas (RoHS), marca CONDUMEX o similar en calidad, costo y garantía, a cualquier altura. Incluye: identificación, dimensionamiento, instalación en canalización, cortes, amadres y empalmes con cinta aislante.	18	m	\$37.58	\$676.44	0	18	0	0	0	0	18	\$676.44	\$0.00
UEC.ED.46.250.1015	Base para medidor monofásico (walthometro) con gabinete de lámina de acero rolada en frío, con portacordado; con capacidad para 100 Amperes y con 5 mordazas, catálogo MS1005J, marca SQUARE D o similar en calidad, costo y garantía, a cualquier altura. Incluye: Trazo, montaje y conexiones.	1	Pieza	\$1,412.92	\$1,412.92	0	0	1	0	0	0	1	\$1,412.92	\$0.00
UEC.ED.46.102.1025	Cable de cobre suave electrolítico con aislamiento de PVC tipo THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V, calibre No 8 AWG, libre de sustancias peligrosas (RoHS), marca CONDUMEX o similar en calidad, costo y garantía, a cualquier altura. Incluye: identificación, dimensionamiento, instalación en canalización, cortes, amadres y empalmes con cinta aislante.	12	m	\$57.39	\$688.68	0	12	0	0	0	0	12	\$688.68	\$0.00
SUMA DE ESTA HOJA: \$12,775.60														
SUMA DE ESTA HOJA: \$12,775.60														

FOR LA CONTRATANTE: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS / SUPERINTENDENCIA:

SUMA DE ESTA HOJA: \$12,775.60

NOMBRE: ING. SARA JIMENEZ GARCIA
CARGO: DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

ING. SARA JIMENEZ GARCIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
NOMBRE: ING. LUIS ALFREDO RODRIGUEZ LUNA
CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE: ING. SALVADOR CORONA JIMENEZ
CARGO: CONTRATISTA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social."



NUEVO COMIENZO

"OPERADO FISE 2025"
SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA

FSENCO-04/25

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA ENTIDAD.
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: DOCTOR MORA.
LOCALIDAD: LAS PALMITAS.
LOCALIDAD LAS PALMITAS.

CONTRATISTA: ING. SALVADOR CORONA JIMENEZ
NÚMERO DE CONTRATO: MDM/OP/07/SENCO-GTO-FISE-13/2025-AD-06
IMPORTE CONTRATADO: \$412,810.87
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
FECHA DE TÉRMINO REAL: 22 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO REAL: 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO REAL: 22 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 22 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE TÉRMINO REAL: 22 DE DICIEMBRE DEL 2025
HOLA: 9 DE 9
FECHA DE ELABORACIÓN: 22 DE SEPTIEMBRE 2025

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS						IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO	
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.	ESTIMACIÓN FUERA CATALOGO	TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADO S			
CREG.AT.ED.0070106	Fotocontactor de alumbrado público monofásico, 127 v - 30 a, marca tok o similar en cantidad, costo y garantía, con Interruptor termomagnético 1x15 a, cdt.5403-s, fotocelda 2021-s, de acuerdo a plano. Incluye: presentación y fijación.	1	Pieza	\$2,964.62	\$2,964.62	0	0	1	0	0	0	1	\$2,964.62	\$0.00
UEC.ED.46.245.1010	Interruptor termomagnético tipo QO, enchufable, 120/240 V, 10,000 A simétricos, de 1 polo, 15 A marca SQUARED, catologo QO 115, o similar en cantidad, costo y garantía, a cualquier altura. Incluye: montaje, ensambado y arranque.	1	Pieza	\$263.31	\$263.31	0	0	1	0	0	0	1	\$263.31	\$0.00
UEC.UB.50.100.1020	Excavación manual en cepa, sobre terreno duro, para postes o torres. Incluye: afianzamiento de taludes, frizado de material producto de excavación a centro de acople, señalización y limpieza, de acuerdo a Norma CFE DCCIAMBT (03 00 00).	6	m3	\$446.87	\$2,681.22	0	6	0	0	0	0	6	\$2,681.22	\$0.00
UEC.ED.94.115.1050	Letrero informativo de obra de 0.80 x 1.20 m, marco y soportes de 2.50 m de altura a base de PIR calibre 14 de 2" x 2" (51 x 51mm) y tablero de lamina lisa galvanizada calibre 18. Incluye: aplicación de primer anticorrosivo, dos capas de pintura esmalte blanco de primera calidad, 2 muerlos de concreto f'c = 150 kg/cm2 para empotre de 0.20 x 0.20 x 0.40 m y rotulación con pintura esmalte.	1	Pieza	\$2,399.90	\$2,399.90	0	0	1	0	0	0	1	\$2,399.90	\$0.00
UEC.UB.50.210.1040	Conector mecánico para lleras M ET-16, de 16 mm diámetro nominal, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2D100-25 y DCCIAMBT.	4	Pieza	\$134.42	\$537.68	0	4	0	0	0	0	4	\$537.68	\$0.00
	El contratista renuncia a la cantidad de \$ 2,532.01 (dos mil quinientos treinta y dos pesos 01/100), a fin de respetar el techo financiero del contrato.	-1	Lote	\$2,182.78	-\$2,182.78	0	0	-1	0	0	0	-1	-\$2,182.78	\$0.00
SUMA DE ESTA HOJA:				\$6,663.95										\$0.00
SUBTOTAL:				\$353,688.66										-\$2,182.77
16.00 % IVA:				\$56,590.19										-\$349.24
IMPORTE TOTAL CONTRATADO:				\$410,278.85										-\$2,532.01
IMPORTE TOTAL EJECUTADO:				\$412,810.86										

NOTA: SE COBRARAN \$412,810.87 IVA INCLUIDO PARA AJUSTARSE AL MONTO CONTRATADO

FOR LA CONTRATISTA:

NOMBRE:

ING. SARA JIMENEZ GARCIA

CARGO:

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE:

ING. LUIS ALFREDO RODRIGUEZ LUNA

CARGO:

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE:

ING. SALVADOR CORONA JIMENEZ

CARGO:

CONTRATISTA

