



CONSTRUCCIONES OMEX

REPRESENTANTE:
OMAR SAMUEL TOVAR
CARRERA 1001, CALLE 1001, TORONTO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA



MUNICIPIO: DOCTOR MORA AGTO
LOCALIDAD: DOCTOR MORA AGTO

*CONSTRUCCION, REHABILITACION, CONSERVACION Y/O MEJORAMIENTO DE CAMINOS SACCA-COSECHAS EN LAS LOCALIDADES DE EIDO BEGONA, BORDO LA LUZ, EL BAÑO, DERRAMADERO DEL SAUZ, MORISQUILLAS (LA PALMA), MORISQUILLAS (EL LLANO), EIDO BEGONA (2) Y EL ESCALANTE.

CONTRATISTA: OMAR SAMUEL TOVAR MONJABAZ

NÚMERO DE CONTRATO: MDM/QP/15/SABRNASR/DGDA/CAMINOS/DOCTORMORA/2025/F02968-AD-01

IMPORTE CONTRATADO: \$ 1,198,298.77

AMPLIACION

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 21 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA DE TERMINO SEGUN CONTRATO: 10 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA DE INICIO REAL: 01 DE NOVIEMBRE DE 2025

FECHA DE TERMINO REAL: 17 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS: 17 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA DE TERMINO REAL: 17 DE DICIEMBRE DE 2025

HOJA: 1

FECHA DE ELABORACION: 24 DE DICIEMBRE DE 2025

IMPORTE TOTAL CONTRATADO \$ 1,198,298.77

CONCEPTOS CONTRATADOS											
CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	ESTIMACION 01	ESTIMACION 02	ESTIMACION 03	TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDO DE CONTRATADO VS EJECUTADOS
UEC/IV/10.140 CAMINO EIDO BEGONA	Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables de bancos que elija el contratista, en el cuerpo del terraplen compactado al 90% conforme lo indicado en el proyecto, incluye carga y acarreas en unidades de transporte, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.01.009/16	750	M3	\$ 302.03	\$ 1,198,298.77	\$ 226,522.50	\$ -	\$ -	750.00	\$ 226,522.50	\$ -
UEC/IV/10.140 CAMINO BORDO LA LUZ	Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables de bancos que elija el contratista, en el cuerpo del terraplen compactado al 90% conforme lo indicado en el proyecto, incluye carga y acarreas en unidades de transporte, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.01.009/16	600	M3	\$ 302.03		\$ 181,218.00	\$ -	\$ -	600.00	\$ 181,218.00	\$ -
UEC/IV/10.140 CAMINO MORISQUILLAS (LA PALMA)	Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables de bancos que elija el contratista, en el cuerpo del terraplen compactado al 90% conforme lo indicado en el proyecto, incluye carga y acarreas en unidades de transporte, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.01.009/16	480	M3	\$ 302.03		\$ 144,974.40	\$ -	\$ -	480.00	\$ 144,974.40	\$ -
UEC/IV/10.140 CAMINO MORISQUILLAS (EL LLANO)	Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables de bancos que elija el contratista, en el cuerpo del terraplen compactado al 90% conforme lo indicado en el proyecto, incluye carga y acarreas en unidades de transporte, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.01.009/16	480	M3	\$ 302.03		\$ 144,974.40	\$ -	\$ -	480.00	\$ 144,974.40	\$ -
UEC/IV/10.140 CAMINO BEGONA (2)	Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables de bancos que elija el contratista, en el cuerpo del terraplen compactado al 90% conforme lo indicado en el proyecto, incluye carga y acarreas en unidades de transporte, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.01.009/16	600	M3	\$ 302.03		\$ -	\$ 181,218.00	\$ -	600.00	\$ 181,218.00	\$ -
UEC/IV/10.140 CAMINO EL BAÑO	Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables de bancos que elija el contratista, en el cuerpo del terraplen compactado al 90% conforme lo indicado en el proyecto, incluye carga y acarreas en unidades de transporte, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.01.009/16	750	M3	\$ 302.03		\$ -	\$ 226,522.50	\$ -	750.00	\$ 226,522.50	\$ -
UEC/IV/10.140 CAMINO EL ESCALANTE	Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables de bancos que elija el contratista, en el cuerpo del terraplen compactado al 90% conforme lo indicado en el proyecto, incluye carga y acarreas en unidades de transporte, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.01.009/16	180	M3	\$ 302.03		\$ -	\$ -	\$ 54,365.40	180.00	\$ 54,365.40	\$ -
UEC/IV/10.140 CAMINO DERRAMADERO DEL SAUZ	Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables de bancos que elija el contratista, en el cuerpo del terraplen compactado al 90% conforme lo indicado en el proyecto, incluye carga y acarreas en unidades de transporte, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.01.009/16	120	M3	\$ 302.03		\$ -	\$ -	\$ 36,243.60	120.00	\$ 36,243.60	\$ -

Omar

[Handwritten signature]



CONSTRUCCIONES OMEX

REPRESENTANTE:
OMAR SAMUEL TOVAR
OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA



MUNICIPIO: DOCTOR MORA GTO
LOCALIDAD: DOCTOR MORA GTO

"CONSTRUCCION, REHABILITACION, CONSERVACION Y/O MEJORAMIENTO DE CAMINOS SACA-COSECHAS EN LAS LOCALIDADES DE EIJO BEOGORA, BORDO LA LUZ, EL BAÑO, DERRAMADERO DEL SAUZ, MORISQUILLAS (LA PALMA), MORISQUILLAS (EL LLANO), EIJO BEOGONA (2) Y EL ESCALANTE.


CONTRATISTA: OMAR SAMUEL TOVAR MONJARAZ
NUMERO DE CONTRATO: MDM/OP/15/SAERIVAS/IGD/CA/CAMINOS/DOCTORMORA/2025/R02368-AD-01
IMPORTE CONTRATADO: \$ 1.198.298,77

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 21 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINO SEGUN CONTRATO: 19 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO REAL: 01 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS: 17 DE DICIEMBRE DE 2025

HOJA: 1
FECHA DE ELABORACION: 24 DE DICIEMBRE DE 2025

UEC/IV.10.140 LETRERO INFORMATIVO	PIEZA	\$	2,259.97	\$	2,259.97	1.00	\$	2,259.97	\$
Letrero informativo de obra de 0.80 x 1.20 m, marco y soportes de 2.50 m de altura a base de PTR calibre 14 de 2" x 2" (51 x 51 mm) y tablero de lamina las galvanizada calibre 16. Incluye: aplicacion de primer anticorrosivo, dos capas de pintura esmalte blanco de primera calidad, 2 metros de concreto 1:1:1 (voluntario para empalme de 0.30 x 0.40 m) y voladizo con pintura esmalte	1		2,259.97		2,259.97	1.00		2,259.97	
SUMA DE ESTA HOJA		\$	1,198,298.77						\$ 1,198,298.77
SUBTOTAL		\$	1,198,298.77						\$ 1,198,298.77
I.V.A			TASA CER0						\$
IMPORTE TOTAL CONTRATADO		\$	1,198,298.77						\$ 1,198,298.77
SUMA DE ESTA HOJA		\$	1,198,298.77						\$ 1,198,298.77
SUBTOTAL		\$	1,198,298.77						\$ 1,198,298.77
I.V.A			TASA CER0						\$
IMPORTE TOTAL EJECUTADO		\$	1,198,298.77						\$ 1,198,298.77

La contratista extiende el mas amplia finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier accion legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.



FOR THE SUPERVISOR: ANITA CAMACHO RAMIREZ
SUPERVISORA DE OBRA
NOMBRE: ANITA CAMACHO RAMIREZ

FOR THE CONTRACTOR: OMAR SAMUEL TOVAR MONJARAZ
CONTRATISTA
NOMBRE: OMAR SAMUEL TOVAR MONJARAZ