

**NOMBRE DE LA OBRA:** CONSTRUCCION DE TECHO SEGUNDA ETAPA EN DOCTOR MORA, GUANAJUATO, EN VARIAS LOCALIDADES: CERRITO DE LA ESTANCIA (CERRITO VERDE), DERRAMADERO DEL SAUZ, DOCTOR MORA, EJIDO ESCOÑA, LA FORTUNA, LA PURSIMA, EL MEZQUITE  
**CONTRATISTA:** ACEFOS, LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V.  
**FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO:** 13 DE OCTUBRE DE 2025  
**FECHA DE INICIO REAL:** 13 DE ENERO DE 2026  
**FECHA DE TÉRMINO SEGUN CONTRATO:** 13 DE ENERO DE 2026  
**FECHA DE TÉRMINO REAL:** 13 DE ENERO DE 2026  
**FECHA DE TÉRMINO REAL:** 13 DE ENERO DE 2026  
**FECHA DE ELABORACION:** 19 DE ENERO DE 2026

**CONCEPTOS CONTRATADOS**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	ESTIMACION 1	ESTIMACION 2	ESTIMACION 3	ESTIMACION 4 FINIQUITO	ESTIMACION VOLUMEN EXCED.	ESTIMACION FUERA CATALOGO	TOTAL DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADOS EJECUTADOS
A.1	<b>EQUIPAMIENTO E INSTALACION PRELIMINARES</b>													
UEC:ED:94.115.1050	Letrero informativo de obra de 0.80 x 1.20 m, marco y soportes de 2.50 m de altura a base de PFR calibre 14 de 2" x 2" (51 x 51mm) y tubos de lamina lisa galvanizada calibre 18. Incluye: aplicacion de primer anticorrosivo, dos capas de pintura esmalte blanco de primera calidad, 2 muerlos de concreto f'c = 150 kg/cm2 para empuje de 0.20 x 0.20 x 0.40 m y revulsion con pintura esmalte.	PZA	1.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	1.00	\$ 1,600.00	\$0.00
A.2	<b>INSTALACION</b>													
1	<b>CERRITO DE LA ESTANCIA (CERRITO VERDE)</b>													
1.1	Suministro y colocacion de techo firme a base de lamina de fibrocemento con capa aislante, lamina de 4 mm de espesor en cubierto y base superior con material aislante de 38 mm de espesor de poliestireno, ademas con barrera de vapor de polietileno tuv 600, monten de 4" cal 14 y elementos de fijacion necesarios [pila, punta de broca dedi no 10 1/4" con rondana de P.V.C con empaque de espuma epdm y birlo de 1/4 de 10 cm de largo, no incluye relleno de perfil.	m2	245.30	\$ 932.25	\$ 228,680.93	0.00	0.00	0.00	218.89	0.00	0.00	218.89	\$ 204,060.20	\$24,620.73
1.2	Placa informativa de 29 x 11 cm a base de material oculto. Incluye vinil autoadherible 4 perforaciones en los esquinos para fijar con clavo de concreto de 2" x 1/8, el diseño del autoadherible será proporcionado por la supervisión. Incluye: moteriles, mano de obra, herramienta y equipo y todo lo necesario para su correcta aplicacion en una parte y por fuera de la casa de los beneficiarios de cabecera y localidades, P.U.O.I.	PZA	8.00	\$ 122.00	\$ 976.00	0.00	0.00	0.00	8	0.00	0.00	8.00	\$ 976.00	\$0.00
2	<b>DERRAMADERO DEL SAUZ</b>													
1.1	Suministro y colocacion de techo firme a base de lamina de fibrocemento con capa aislante, lamina de 4 mm de espesor en cubierto y base superior con material aislante de 38 mm de espesor de poliestireno, ademas con barrera de vapor de polietileno tuv 600, monten de 4" cal 14 y elementos de fijacion necesarios [pila, punta de broca dedi no 10 1/4" con rondana de P.V.C con empaque de espuma epdm y birlo de 1/4 de 10 cm de largo, no incluye relleno de perfil.	m2	46.92	\$ 932.25	\$ 43,741.17	0.00	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	39.96	\$ 37,252.71	\$6,488.46
			<b>SUMA DE ESTA HOJA:</b>		\$274,998.10								\$243,888.91	\$31,109.19



NOMBRE: \_\_\_\_\_  
CARGO: \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
CARGO: \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
CARGO: \_\_\_\_\_

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO SEGUNDA ETAPA EN DOCTOR MORA, GUANAJUATO, EN VARIAS LOCALIDADES: CERRITO DE LA ESTANCIA (CERRITO VERDE), DERRAMADERO DEL SAUZ, DOCTOR MORA, EJIDO BESOÑA, LA FORTUNA, LA PURISIMA, EL MEZQUITE, MORISQUILLAS, OBRALITOS DE ARRIBA, LA PRESA DEL GATO, RANCHITO DE SAN JOSE, SAN MIGUELITO

CONTRATISTA: AGREROS, LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V. HOJA: 2 DE 8  
 NÚMERO DE CONTRATO: MDM/OP/16/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-07  
 IMPORTE CONTRATADO: \$1,679,411.43  
 AMPLIACIÓN: \$108,377.94  
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$1,787,789.37  
 FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 13 DE OCTUBRE DE 2025  
 FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 13 DE ENERO DE 2026  
 FECHA DE INICIO REAL: 13 DE OCTUBRE DE 2025  
 FECHA DE INICIO REAL: 13 DE ENERO DE 2026  
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 13 DE ENERO DE 2026  
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 13 DE ENERO DE 2026  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 19 DE ENERO DE 2026

CONCEPTOS CONTRATADOS

VOLUMENES ESTIMADOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.	ESTIMACIÓN FILERA CATALOGO	TOTAL DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATOS EJECUTADOS
1.2	Placa informativa de 29 x 11 cm a base de material ocilico. Incluye viril autoadherible 4 perforaciones en las esquinas para fijar con clavo de concreto de 2' x 1/8, el diseño del autoadherible será proporcionado por la supervisión, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación en una parte y por fuera de la casa de los beneficiarios de cabecera y localidades, P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 122.00	\$ 244.00	0.00	0.00	0.00	2	0.00	0.00	2.00	\$ 244.00	\$0.00
3	<b>DOCTOR MORA</b>													
1.1	Suministro y colocación de techo firme a base de lamina de fibrocemento con capa aislante, lamina de 4 mm de espesor en cubierta y base superior con material aislante de 38 mm de espesor de poliestireno, ademas con barrera de vapor de polietileno 600, monlen de 4' cal 14 y elementos de fijacion necesarios [plla, punta de broca dedi no 10 1/4" con rondana de P.V.C con empaque de espuma epdm y birlo de 1/4 de 10 cm de largo, no incluye relleno de perfil.	m2	266.04	\$ 932.25	\$ 248,015.79	0.00	167.59	0.00	119.69	21.24	0.00	287.28	\$ 267,816.78	-\$19,800.99
1.2	Placa informativa de 29 x 11 cm a base de material ocilico. Incluye viril autoadherible 4 perforaciones en las esquinas para fijar con clavo de concreto de 2' x 1/8, el diseño del autoadherible será proporcionado por la supervisión, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación en una parte y por fuera de la casa de los beneficiarios de cabecera y localidades, P.U.O.T.	PZA	10.00	\$ 122.00	\$ 1,220.00	0.00	0.00	0.00	12	2.00	0.00	12.00	\$ 1,464.00	-\$244.00
4	<b>EJIDO BESOÑA</b>													
1.1	Suministro y colocación de techo firme a base de lamina de fibrocemento con capa aislante, lamina de 4 mm de espesor en cubierta y base superior con material aislante de 38 mm de espesor de poliestireno, ademas con barrera de vapor de polietileno 600, monlen de 4' cal 14 y elementos de fijacion necesarios [plla, punta de broca dedi no 10 1/4" con rondana de P.V.C con empaque de espuma epdm y birlo de 1/4 de 10 cm de largo, no incluye relleno de perfil.	m2	129.73	\$ 932.25	\$ 120,940.79	0.00	130.94	0.00	20.75	21.96	0.00	151.69	\$ 141,413.01	-\$20,472.22
			SUMA DE ESTA HOJA:		\$370,420.58									-\$40,647.21



NOMBRE: ING. SARA MARTINEZ  
 CARGO: DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE: ARQ. GUNVALDO BERNARDO ALVAREZ  
 CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE: LIC. MARTÍN ÁNGEL DÍAZ DE LEÓN  
 CARGO: CONTRATISTA

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO SEGUNDA ETAPA EN DOCTOR MORA, GUANAJUATO, EN VARIAS LOCALIDADES: CERRITO DE LA ESTANCIA (CERRITO VERDE), DERRAMADERO DEL SAUZ, DOCTOR MORA, EJIDO BISONA, LA FORTUNA, LA PURISIMA, EL MEZQUITE, MORISQUILLAS, ORRALLOS DE ARRIBA, LA PRESA DEL GATO, RANCHITO DE SAN JOSE SAN MIGUELITO

CONTRATISTA: A CERROS, LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V.  
 MDM/OI/716/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-07  
 HOLA: 3 DE 8  
 IMPORTE CONTRATADO: \$1,679,411.13  
 AMPLIACIÓN: \$108,377.94  
 IMPORTE TOTAL: \$1,787,789.37  
 FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 13 DE OCTUBRE DE 2025  
 FECHA DE TÉRMINO SEGUN CONTRATO: 13 DE ENERO DE 2026  
 FECHA DE INICIO REAL: 13 DE OCTUBRE DE 2025  
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 13 DE ENERO DE 2026  
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 13 DE ENERO DE 2026  
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 13 DE ENERO DE 2026  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 19 DE ENERO DE 2026

CONCEPTOS CONTRATADOS

VOLUMENES ESTIMADOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4 FINQUITO	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCB.	ESTIMACIÓN FUERA CATALOGO	TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
1.2	Piaca informativa de 29 x 11 cm a base de material acrílico. Incluye vinil autocurable 4 perforaciones en los esquinas para fijar con clavo de concreto de 2" x 1/8, el diseño del autocurable será proporcionado por la supervisión. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación en una parte y por fuera de la casa de los beneficiarios de cabecera y localidades, P.U.O.I.	PZA	4.00	\$ 122.00	\$ 488.00	0.00	0.00	0.00	5	1.00	0.00	5.00	\$ 610.00	-\$122.00
5	LA FORTUNA													
1.1	Suministro y colocación de techo firme a base de lamina de fibrocemento con capa aislante, lamina de 4 mm de espesor en cubierta y base superior con material aislante de 38 mm de espesor de poliestireno, ademas con borera de vapor de poliestireno ruv 600, monten de 4" cd1 14 y elementos de fijacion necesarios (pila, punta de broca de di 10 1/4 con rondano de P.V.C con empaque de espuma epdm y bito de 1/4 de 10 cm de largo, no incluye relleno de perfil.	m2	79.68	\$ 932.25	\$ 74,281.68	0.00	42.17	0.00	32.83	0.00	0.00	75.00	\$ 69,918.75	\$4,362.93
1.2	Piaca informativa de 29 x 11 cm a base de material acrílico. Incluye vinil autocurable 4 perforaciones en los esquinas para fijar con clavo de concreto de 2" x 1/8, el diseño del autocurable será proporcionado por la supervisión. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación en una parte y por fuera de la casa de los beneficiarios de cabecera y localidades, P.U.O.I.	PZA	2.00	\$ 122.00	\$ 244.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 244.00	\$0.00
6	LA PURISIMA													
1.1	Suministro y colocación de techo firme a base de lamina de fibrocemento con capa aislante, lamina de 4 mm de espesor en cubierta y base superior con material aislante de 38 mm de espesor de poliestireno, ademas con borera de vapor de poliestireno ruv 600, monten de 4" cd1 14 y elementos de fijacion necesarios (pila, punta de broca de di 10 1/4 con rondano de P.V.C con empaque de espuma epdm y bito de 1/4 de 10 cm de largo, no incluye relleno de perfil.	m2	60.30	\$ 932.25	\$ 56,214.68	0.00	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00	48.34	\$ 45,064.97	\$11,149.71
SUMA DE ESTA HOJA:					\$131,228.36								\$115,837.72	\$15,390.64



NOMBRE: MRA. JIMENA MARTINEZ  
 CARGO: DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE: ARO. GUADALUPE RICHARDO ALVAREZ  
 CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE: LIC. MARTIN ANGEL DIAZ DE LEON  
 CARGO: CONTRATISTA

*[Handwritten signature]*

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO SEGUNDA ETAPA EN DOCTOR MORA, GUANAJUATO, EN VARIAS LOCALIDADES: CERRO VERDE, DERRAMADERO DEL SAUZ, DOCTOR MORA, ELIDO BIGNA, LA FORTUNA, LA PURISIMA, EL MEZQUITE

CONTRATISTA: A CERROS, LAMINIA Y CERCADOS, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 13 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA DE INICIO REAL: 13 DE ENERO DE 2026

HORA: 4 DE 8

IMPORTE CONTRATADO: \$1,679,411.43

FECHA DE TERMINO SEGUN CONTRATO: 13 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA DE INICIO REAL: 13 DE ENERO DE 2026

FECHA DE ELABORACION: 19 DE ENERO DE 2026

AMPLIACION: \$108,377.94

FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS: 13 DE ENERO DE 2026


FECHA DE TERMINO REAL: 13 DE ENERO DE 2026

IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$1,787,789.37

CONCEPTOS CONTRATADOS

VOLUMENES ESTIMADOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE CONTRATADO	ESTIMACION 1	ESTIMACION 2	ESTIMACION 3	ESTIMACION 4 FINQUITO	ESTIMACION VOLUMEN EXGB.	ESTIMACION PTERA CANTIDAD	TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
1.2	Placa Informativa de 29 x 11 cm a base de material acrílico. Incluye vinil autocadherible 4 perforaciones en las esquinas para fijar con clavo de concreto de 2" x 1/8", el diseño del autocadherible será proporcionado por la supervisión, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación en una parte y por fuera de la casa de los beneficiarios de cabecera y localidades, P.U.O.T.	PZA	200	\$ 122.00	\$ 24,400	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 244.00	\$0.00
7	<b>EL MEZQUITE</b>													
1.1	Suministro y colocación de techo firme a base de lamina de fibrocemento con capa aislante, lamina de 4 mm de espesor en cubierta y base superior con material aislante de 38 mm de espesor de poliestireno, ademas con bodega de vapor de poliestireno 600, monten de 4" col 14 y elementos de fijacion necesarios (plio, punta de broca dedi no 10 1/4" con rondana de P.V.C con empaque de espuma epdm y Dilo de 1/4 de 10 cm de largo, no incluye relleno de perfil.	m2	124.60	\$ 932.25	\$ 116,158.35	0.00	113.54	0.00	34.86303	23.80	0.00	148.40303	\$ 138,348.73	-\$22,190.38
1.2	Placa Informativa de 29 x 11 cm a base de material acrílico. Incluye vinil autocadherible 4 perforaciones en las esquinas para fijar con clavo de concreto de 2" x 1/8", el diseño del autocadherible será proporcionado por la supervisión, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación en una parte y por fuera de la casa de los beneficiarios de cabecera y localidades, P.U.O.T.	PZA	500	\$ 122.00	\$ 61,000	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0.00	6.00	\$ 732.00	-\$122.00
8	<b>MORISQUILLAS</b>													
1.1	Suministro y colocación de techo firme a base de lamina de fibrocemento con capa aislante, lamina de 4 mm de espesor en cubierta y base superior con material aislante de 38 mm de espesor de poliestireno, ademas con bodega de vapor de poliestireno 600, monten de 4" col 14 y elementos de fijacion necesarios (plio, punta de broca dedi no 10 1/4" con rondana de P.V.C con empaque de espuma epdm y Dilo de 1/4 de 10 cm de largo, no incluye relleno de perfil.	m3	122.54	\$ 932.25	\$ 114,237.92	0.00	84.75	0.00	0.00	0.00	0.00	84.75	\$ 79,008.19	\$35,229.73
SUMA DE ESTA HOJA:					\$231,250.27								\$218,332.92	\$12,917.35



NOMBRE: ING. SARA JIMENA GARCIA  
CARGO: DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE: ARQ. GUADALUPE TICHARDO ALVAREZ  
CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE: LIC. MARTIN ANSEL DIAZ DE LEON  
CARGO: CONTRATISTA

CONTRATISTA: ACEROS, LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V. HOJA: 5 DE 8  
 NÚMERO DE CONTRATO: MDM/OP/16/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-07  
 IMPORTE CONTRATADO: \$1,679,411.43  
 AMPLIACIÓN: \$108,377.94  
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$1,787,789.37  
 FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 13 DE OCTUBRE DE 2025  
 FECHA DE TÉRMINO SEGUN CONTRATO: 13 DE ENERO DE 2026  
 FECHA DE INICIO REAL: 13 DE OCTUBRE DE 2025  
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 13 DE ENERO DE 2026  
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 13 DE ENERO DE 2026  
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 13 DE ENERO DE 2026  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 19 DE ENERO DE 2026

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. II.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS								IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.	ESTIMACIÓN FIBRA CATALOGOS	TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS			
1.2	Placa Informativa de 29 x 11 cm a base de material acrílico. Incluye vinil autocurable 4 perforaciones en las esquinas para fijar con clavo de concreto de 2" x 1/8", el diseño del autocurable será proporcionado por la supervisión. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación en una parte y por fuera de la casa de los beneficiarios de cabecera y localidades, P.U.O.T.	PZA	4.00	\$ 122.00	\$ 488.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	\$ 366.00	\$ 122.00	
9	<b>ORRATOS DE ARRIBA</b>														
1.1	Suministro y colocación de techo firme a base de lamina de fibrocemento con capa aislante, lamina de 4 mm de espesor en cubierta y base superior con material aislante de 38 mm de espesor de poliestireno, ademas con boveda de vapor de polietileno tuv 600, monten de 4" col 14 y elementos de fijación necesarios (pila, punta de broca de 10 1/4" con tornada de P.V.C con empaque de espuma epdm y bito de 1/4 de 10 cm de largo, no incluye relleno de perfil.	m3	203.44	\$ 932.25	\$ 189,656.94	0.00	196.54	0.00	54.51	47.61	0.00	251.05	\$ 234,041.37	-\$44,384.43	
1.2	Placa Informativa de 29 x 11 cm a base de material acrílico. Incluye vinil autocurable 4 perforaciones en las esquinas para fijar con clavo de concreto de 2" x 1/8", el diseño del autocurable será proporcionado por la supervisión. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación en una parte y por fuera de la casa de los beneficiarios de cabecera y localidades, P.U.O.T.	PZA	7.00	\$ 122.00	\$ 854.00	0.00	0.00	0.00	8.00	1.00	0.00	8.00	\$ 976.00	-\$122.00	
10	<b>LA PRESA DEL GATO</b>														
1.1	Suministro y colocación de techo firme a base de lamina de fibrocemento con capa aislante, lamina de 4 mm de espesor en cubierta y base superior con material aislante de 38 mm de espesor de poliestireno, ademas con boveda de vapor de polietileno tuv 600, monten de 4" col 14 y elementos de fijación necesarios (pila, punta de broca de 10 1/4" con tornada de P.V.C con empaque de espuma epdm y bito de 1/4 de 10 cm de largo, no incluye relleno de perfil.	m3	147.73	\$ 932.25	\$ 137,221.29	0.00	139.95	0.00	18.25	10.47	0.00	158.20	\$ 147,481.95	-\$9,760.66	
SUMA DE ESTA HOJA:					\$328,720.23								\$382,865.32	-\$54,145.09	



NOMBRE: DR. SAUL MORA  
 CARGO: DIRECTOR GENERAL DE OBRAS  
 AROSA  
 SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE: LIC. MARCELO ANGELO DIAZ DE LEON  
 CARGO: CONTRATISTA

FINQUITO DE OBRA  
PROGRAMA: FONDO I RAMO XXXIII  
EJERCICIO FISCAL: 2025  
MUNICIPIO: DOCTOR MORA  
LOCALIDAD: VARIAS LOCALIDADES

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO SEGUNDA ETAPA EN DOCTOR MORA, GUANAJUATO, EN VARIAS LOCALIDADES: CERRITO DE LA ESTANCA (CERRITO VERDE), DERRAMADERO DEL SAUZ, DOCTOR MORA, ELIDO BIGONA, LA FORTUNA, LA PURISIMA, EL MEZQUITE, MONSQUILLAS, ORRAJITOS DE ARRIBA, LA PRESA DEL GATO, RANCHITO DE SAN JOSE, SAN MIGUELITO

CONTRATISTA: ACFEROS, LAMINIA Y CERCADOS, S.A. DE C.V.

NÚMERO DE CONTRATO: MDM/OP/16/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-07

IMPORTE CONTRATADO: \$1,629,411.43

AMORTUACION: \$1,008,377.94

IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$1,787,789.37

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 13 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA DE TÉRMINO CONTRATO: 13 DE ENERO DE 2026

FECHA DE INICIO REAL: 13 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS: 13 DE ENERO DE 2026

FECHA DE TÉRMINO REAL: 13 DE ENERO DE 2026

HOLA: 6 DE 8

FECHA DE ELABORACION: 19 DE ENERO DE 2026

CONCEPTOS CONTRATADOS

VOLUMENES ESTIMADOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE CONTRATADO	ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4 FINQUITO	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.	ESTIMACIÓN PIERA CANTIDAD	TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
1.2	Placa Informativa de 29 x 11 cm a base de material acrílico. Incluye vinil autocurable 4 perforaciones en las esquinas para fijar con clavo de concreto de 2" x 1/8". el diseño del autocurable será proporcionado por la supervisión. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación en una parte y por fuera de la casa de los beneficiarios de cabecera y localidades, P.U.O.I.	PZA	6.00	\$ 122.00	\$ 732.00	0.00	0.00	0.00	7.00	1.00	0.00	7.00	\$ 854.00	-\$122.00
1.1	RANCHITO DE SAN JOSE Suministro y colocacion de techo firme a base de lamina de fibrocemento con capa aislante, lamina de 4 mm de espesor en cubierta y base superior con material aislante de 38 mm de espesor con material aislante de 38 mm de espesor de poliestireno, ademas con boveda de vapor de poliestireno 600, monten de 4" col 14 y elementos de fijacion necesarios (pilo, punta de broca desd no 10 1/4" con rondana de P.V.C con empaque de espuma epdm y dilto de 1/4 de 10 cm de largo, no incluye relleno de perfil.	m3	46.22	\$ 932.25	\$ 43,088.60	0.00	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	45.85	\$ 42,743.66	\$344.94
1.2	Placa Informativa de 29 x 11 cm a base de material acrílico. Incluye vinil autocurable 4 perforaciones en las esquinas para fijar con clavo de concreto de 2" x 1/8". el diseño del autocurable será proporcionado por la supervisión. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación en una parte y por fuera de la casa de los beneficiarios de cabecera y localidades, P.U.O.I.	PZA	2.00	\$ 122.00	\$ 244.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 244.00	\$0.00
1.1	SAN MIGUELITO Suministro y colocacion de techo firme a base de lamina de fibrocemento con capa aislante, lamina de 4 mm de espesor en cubierta y base superior con material aislante de 38 mm de espesor con material aislante de 38 mm de espesor de poliestireno, ademas con boveda de vapor de poliestireno 600, monten de 4" col 14 y elementos de fijacion necesarios (pilo, punta de broca desd no 10 1/4" con rondana de P.V.C con empaque de espuma epdm y dilto de 1/4 de 10 cm de largo, no incluye relleno de perfil.	m3	71.70	\$ 932.25	\$ 66,842.33	0.00	70.57	0.00	3.50	2.37	0.00	74.07	\$ 69,031.76	-\$2,209.43
SUMA DE ESTA HOJA:					\$110,906.93									
SUMA DE ESTA HOJA:					\$112,893.42									-\$1,986.49



NOMBRE: ING. SARA JIMENA GARCIA  
CARGO: DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE: ARQ. GUDALUPE PICHARDO ALVAREZ  
CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE: LIC. MARCELA BEL DIAZ DE LEÓN  
CARGO: CONTRATISTA

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO SEGUNDA ETAPA EN DOCTOR MORA, GUANAJUATO, EN VARIAS LOCALIDADES: CERRITO DE LA ESTANCIA (CERRITO VERDE), DERRAMADERO DEL SAUZ, DOCTOR MORA, EJIDO BIGONA, LA FORTUNA, LA PURISIMA, EL MEZQUITE, MORSQUILLAS, ORRAJITOS DE ARRIBA, LA PRESA DEL GATO, RANCHITO DE SAN JOSE, SAN MIGUELITO

CONTRATISTA: A.CERROS, LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V.  
 NÚMERO DE CONTRATO: MDM/OP/16/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-07  
 IMPORTE CONTRATADO: \$1,679,411.43  
 AMORTIZACIÓN: \$108,377.94  
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$1,787,789.37

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 13 DE OCTUBRE DE 2025  
 FECHA DE TÉRMINO SEGUN CONTRATO: 13 DE ENERO DE 2026  
 FECHA DE INICIO REAL: 13 DE OCTUBRE DE 2025  
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 13 DE ENERO DE 2026  
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 13 DE ENERO DE 2026  
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 13 DE ENERO DE 2026

HOLAS: 7 DE 8  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 19 DE ENERO DE 2026

CLAVE	CONCRETO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS								IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO Y EJECUTADO	
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	FINQUITO	ESTIMACIÓN VOLUMEN EJECU.	ESTIMACIÓN FIERA CATALOGO	TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS			
1.2	Placa Informativa de 29 x 11 cm a base de material acrílico. Incluye vinil autoadherible 4 perforaciones en las esquinas para fijar con clavo de concreto de 2" x 1/8", el diseño del autoadherible será proporcionado por la supervisión. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación en una parte y por fuera de la casa de los beneficiarios de cabecera y localidades, P.U.O.T.	PZA	200	\$ 122.00	\$ 244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 244.00	\$0.00
A.3	FIERA DE CATALOGO															
1.3	SAN RAFAEL															
1.1	Suministro y colocación de techo firme a base de lamina de fibrocemento con capa aislante, lamina de 4 mm de espesor en cubierta y base superior con material aislante de 38 mm de espesor de poliestireno, además con boveda de vapor de poliestireno 600, montan de 4" cal 14 y elementos de fijación necesarios (pila, punta de broca dedi no 10 1/4" con rondana de P.V.C con empaque de espuma epdm y bito de 1/4 de 10 cm de largo, no incluye relleno de perfil.	m3	0.00	\$ 932.25	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.22	0.00	37.22	\$ 34,698.35	-\$34,698.35	
1.2	Placa Informativa de 29 x 11 cm a base de material acrílico. Incluye vinil autoadherible 4 perforaciones en las esquinas para fijar con clavo de concreto de 2" x 1/8", el diseño del autoadherible será proporcionado por la supervisión. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación en una parte y por fuera de la casa de los beneficiarios de cabecera y localidades, P.U.O.T.	PZA	0.00	\$ 122.00	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$ 122.00	-\$122.00	
1.4	ESCALANTE															
1.3	Suministro y colocación de techo firme a base de lamina de fibrocemento con capa aislante, lamina de 4 mm de espesor en cubierta y base superior con material aislante de 38 mm de espesor de poliestireno, además con boveda de vapor de poliestireno 600, montan de 4" cal 14 y elementos de fijación necesarios (pila, punta de broca dedi no 10 1/4" con rondana de P.V.C con empaque de espuma epdm y bito de 1/4 de 10 cm de largo, no incluye relleno de perfil.	m3	0.00	\$ 932.25	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	22.80	0.00	22.80	22.80	\$ 21,255.30	-\$21,255.30	
SUMA DE ESTA HOJA :					\$244.00									\$56,319.65	-\$56,075.65	



NOMBRE: ANA SAMUELINA  
 CARGO: DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE: ARQ. GUADALUPE RICHARDO ALVAREZ  
 CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE: LIC. MARTIN A. GEL DIAZ DE LEON  
 CARGO: CONTRATISTA

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO SEGUNDA ETAPA EN DOCTOR MORA, GUANAJUATO, EN VARIAS LOCALIDADES: CERRO DE LA ESTANCIA (CERRITO VERDE), DERRAMADERO DEL SAUZ, DOCTOR MORA, ELIDO BIGNOLA, LA FORTUNA, LA PURISIMA, EL MEZQUITE, MONSQUILLAS, ORRALTOS DE ARRIBA, LA PRESA DEL GATO, RANCHITO DE SAN JOSE, SAN MIGUELITO

CONTRATISTA: ACEROS, LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V. HOJA: 8 DE 8

NÚMERO DE CONTRATO: MDM/OPT/16/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-07

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 13 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA DE INICIO REAL: 13 DE ENERO DE 2026

IMPORTE CONTRATADO: \$1,679,411.43

FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 13 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA DE INICIO REAL: 13 DE ENERO DE 2026

AMPLITACIÓN: \$108,372.94

FECHA DE TÉRMINO REAL: 13 DE ENERO DE 2026

FECHA DE TÉRMINO REAL: 13 DE ENERO DE 2026

IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$1,787,789.37

FECHA DE TÉRMINO REAL: 13 DE ENERO DE 2026

FECHA DE ELABORACIÓN: 19 DE ENERO DE 2026

CONCEPTOS CONTRATADOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS				ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCEB.	ESTIMACIÓN VOLUMEN CANCELADO	TOTAL DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4 FINQUITO					
1.1	Piaca informativa de 29 x 11 cm a base de material acrílico. Incluye vinil autocadable 4 perforaciones en las esquinas para fijar con clavo de concreto de 2 x 1/8, el diseño del autocadable será proporcionado por la supervisión. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación en una parte y por fuera de la casa de los beneficiarios de cadbecera y localidades, P.U.O.T.	PZA	0.00	\$ 122.00	\$ -	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$ 122.00	-\$122.00

SUMA DE ESTA HOJA:		\$0.00	\$122.00											
SUBTOTAL:		\$1,447,748.47												
16.00 % IVA:		\$231,642.96												
IMPORTE TOTAL CONTRATADO:		\$1,679,411.43												
SUMA DE ESTA HOJA:		\$0.00	\$122.00											
SUBTOTAL:		\$1,541,197.73												
16.00 % IVA:		\$246,591.64												
IMPORTE TOTAL EJECUTADO:		\$1,787,789.37												

La Contratista extiende el más amplio finquilo que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

POR LA CONTRATANTE  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 INGENIERO EN JEFE EN CARGO  
 DR. JUAN CARLOS GARCÍA

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:  
 ARD. GONZÁLUPE FICHARDO ALVAREZ  
 SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRATISTA:  
 INGENIERO EN JEFE EN CARGO  
 DR. MARTÍN ÁNGEL DÍAZ DE LEÓN  
 CONTRATISTA