



NUEVO COMIENZO

SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA ENTIDAD
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: DOCTOR MORA
LOCALIDAD: DOCTOR MORA

FSENCO-04/25

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE DOCTOR MORA, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CALLE PROLONGACIÓN OCCAMPO SUR.

CONTRATISTA: TOVAR MONJARRAZ OMAR SAMUEL HOJA: 1 DE 16
 NÚMERO DE CONTRATO: MDM/OP/07/SENCO-GTO-FISE-13/2025 LS-01
 FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 09 DE DICIEMBRE DE 2025
 IMPORTE CONTRATADO: \$4,115,006.32
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025
 AMPLIACIÓN: IMPORTE TOTAL \$4,115,006.32
 CONTRATADO: FECHA DE TÉRMINO REAL: 2 DE ENERO DE 2026
 FECHA DE ELABORACIÓN: 9 DE ENERO DE 2026

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS										TOTALS DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO	
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5	ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.	ESTIMACIÓN FUERA CATALOGO						
CONCEPTOS CONTRATADOS																			
A.1 ARROYO Y GUARNICIONES																			
PRELIMINARES																			
TRAZO Y NIVELACION																			
UEC.ED.12.100.1015	Traza y nivelación con equipo topográfico, en terreno plano. Incluye trabajos en silo, molineras, referencias de nivel y planos de trazo.	m2	1897.05	\$ 11.00	\$ 20,867.55	1715.65	-16.17	0.00	0.00	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1764.46	\$ 19,409.06	\$ 1,458.49
UEC.ED.94.115.1050	Letrero informativo de obra de 0.80 x 1.20 m, marco y soportes de 2.50 m de altura a base de PIR calibre 14 de 2" x 2" (51 x 51mm) y faldón de aluminio liso galvanizada calibre 18. Incluye: aplicación de primer anticorrosivo, dos capas de pintura esmalte blanco de primera calidad, 2 muestros de concreto f'c = 150 kg/cm2 para empuje de 0.20 x 0.20 x 0.40 m y rotulación con pintura esmalte.	Pieza	1.00	\$ 2,344.27	\$ 2,344.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	\$ 2,344.27	\$ 0.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS / TERRACERIAS																			
EXCAVACIONES																			
UEC.ED.12.110.1015	Excavación con equipo en zanja, en material tipo B de 0 a 2 m de profundidad. Incluye: extracción de material a pie en zanja, alineamiento de taludes y sobre excavaciones por procedimiento.	m3	121.18	\$ 64.66	\$ 7,835.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ 7,835.50
UEC.ED.12.110.1050	Excavación con equipo en coja, en material tipo B de 0 a 2 m de profundidad. Incluye: extracción de material a pie en coja, alineamiento de taludes y sobre excavaciones por procedimiento.	m3	1283.08	\$ 56.99	\$ 70,273.23	1101.21	3.29	0.00	0.00	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1146.74	\$ 65,852.71	\$ 4,920.52
ARNES Y COMPACTACIONES																			
UEC.ED.12.135.1050	Compactación de terreno natural al 90% de su P.V.S.M., por medios mecánicos. Incluye: Incorporación de agua.	m2	1897.05	\$ 29.87	\$ 56,644.88	1715.65	-16.17	0.00	0.00	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1764.46	\$ 52,704.42	\$ 3,940.46
RELLENOS																			
UEC.UB.10.100.1055	Capa Subrasante, con material procedente de banco, compactado al 95% de su P.VSM en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar, de acuerdo a norma N.CTR-CAR-1-01-009/16.	m3	569.12	\$ 509.29	\$ 289,847.12	526.70	-4.90	0.00	0.00	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.79	\$ 275,673.6	\$ 14,173.52
UEC.UB.10.100.1155	Capa Base Hidráulica, con material producido de la trituración de roca sana, procedente de banco, compactada al 100% de su P.VSM en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar, de acuerdo a norma N.CTR-CAR-1-04-002/11.	m3	379.41	\$ 671.99	\$ 254,959.73	0.00	339.90	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.90	\$ 237,145.27	\$ 17,814.46
CARGAS Y ACARREOS																			
UEC.ED.14.120.1070	Acarreo en camión de material producido de excavación al 1er km. Incluye: carga con equipo, transporte y descarga.	m3	1354.26	\$ 65.55	\$ 88,771.74	1431.57	-6.37	0.00	0.00	-278.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1146.74	\$ 75,168.81	\$ 13,602.93
UEC.ED.14.135.1060	Acarreo en camión de material producido de excavación en los kilómetros subsiguientes al 1ro. Incluye: transporte y descarga.	m3-km	4062.78	\$ 8.90	\$ 36,158.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3440.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3440.22	\$ 30,617.96	\$ 5,540.78
SUMA DE ESTA HOJA :						\$827,722.76												\$ 758,416.10	\$ 69,306.66

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. SARAJIN PÉREZ
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE: ARGUMENTO PICHARRO ALVAREZ
CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE: TOVAR MONJARRAZ OMAR SAMUEL
CARGO: CONTRATISTA

"Este programa es público, abierto a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social."



NOUVO COMIENZO

"OPERADO FISE 2025"

SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO

FINQUITO DE OBRA

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA ENTIDAD

EJERCICIO FISCAL: 2025

MUNICIPIO: DOCTOR MORA

LOCALIDAD: DOCTOR MORA

FSENCO-04/25

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE DOCTOR MORA, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CALLE PROLONGACIÓN OCAMO SUR.

CONTRATISTA: TOVAR MONRARAZ OMAR SAMUEL

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025

FOJA: 2 DE 16

NÚMERO DE CONTRATO: MDM/OP/02/SENCO-GTO-FISE-13/2025-LS-01

FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 09 DE DICIEMBRE DE 2025

IMPORTE CONTRATADO: \$4,115,006.32

FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 2 DE ENERO DE 2026

FECHA DE ELABORACIÓN: 9 DE ENERO DE 2026

AMPLIACIÓN:
IMPORTE TOTAL
CONTRATADO: \$4,115,006.32

FECHA DE INICIO REAL: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TÉRMINO REAL: 2 DE ENERO DE 2026

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS						ESTIMACIÓN FUERA CATÁLOGO	TOTALS DE VOLUMENES EFECTUADOS	IMPORTE TOTAL EFECTUADO	SALDOS DE CONTRATADO VS EFECTUADO	
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5	ESTIMACIÓN 6 FINQUITO					ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.
ALBAÑILERÍA / CONSTRUCTIVO																
FIRMES																
UEC.IV.16.115.1010	Riego de Impregnación con emulsiones asfálticas ECI-60 a razón de 1.5 lts/m2, por unidad de obra terminada. N.CTR-CAR-1-04-004/15	m2	1897.05	\$ 20.49	\$ 38,870.55	0.00	1,699.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699.48	\$ 34,822.35	\$4,048.20
UEC.IV.16.115.1015	Arena por proteger el riego de Impregnación, por unidad de obra terminada. N.CTR-CAR-1-04-004/15	m3	56.93	\$ 703.74	\$ 40,063.92	0.00	50.98	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	51.17	\$ 36,010.38	\$4,053.54
UEC.UB.10.103.1050	Cimbra metálica para banquetas y losas. Incluye: dimensionamiento, cortes, armado, limpieza, calafateado, lubricado, descimbrado, acorresos o siguiente posición o relleno fuera de la obra.	m2	60.50	\$ 124.66	\$ 7,541.93	0.00	0.00	0.00	37.80	7.46	0.00	0.00	0.00	45.26	\$ 5,642.11	\$1,899.82
UEC.ED.18.100.1305	Malla electrosoldada 6 x 6 - 10 / 10 para armado de firmes, pisos o copas de compresión. Incluye: dimensionamiento, cortes, silleteros, hastiles y amarras con diámetro.	m2	1897.05	\$ 49.43	\$ 93,771.18	0.00	0.00	0.00	1,697.93	64.98	0.00	0.00	0.00	17,629.91	\$ 87,140.64	\$6,630.54
UEC.UB.10.115.1120	Loso de concreto hidráulico con f'c = 250 kg/cm2, lino directo, revenimiento 10 ± 2.5 cm, tamaño máximo de agregado 19 mm, resistencia normal. Incluye: colado, vibrado, curado y limpieza. N.CTR-CAR-1-04-009/20.	m3	284.56	\$ 3,949.95	\$ 1,123,997.77	0.00	0.00	0.00	192.98	0.00	70.90	0.00	0.00	263.88	\$ 1,042,312.81	\$81,684.96
UEC.UB.10.200.1010	Acabado esbochado sobre concreto hidráulico. Incluye: trazo, delimitación de la superficie y limpieza.	m2	1897.05	\$ 4.70	\$ 8,916.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 8,916.14	\$ -
UEC.UB.10.150.1025	Corte con disco de 3 a 5 cm de profundidad en pavimento de concreto hidráulico. Incluye: trazo, guía y limpieza.	m	884.37	\$ 24.51	\$ 21,675.91	0.00	0.00	0.00	441.00	147.12	0.00	0.00	0.00	588.12	\$ 14,414.82	\$7,261.09
UEC.UB.10.160.1010	Junta en concreto con cinto de resgado a base de espuma de polietileno, de primera calidad, de 10 mm de diámetro. Incluye: preparación de la superficie, dimensionamiento, cortes, fijación y limpieza.	m	884.37	\$ 9.68	\$ 8,560.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.12	0.00	0.00	588.12	\$ 5,693.00	\$2,867.70
UEC.UB.10.160.1050	Sellado de juntas a base de sellador de poluretano de alto desempeño, autonivelante, de un solo componente, de primera calidad. Incluye: preparación de la superficie y limpieza.	cm3	198.95	\$ 0.69	\$ 137.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.92	9,210.97	0.00	9,409.92	\$ 6,492.84	-\$6,355.56
UEC.UB.10.108.1910	Guardasos rectangulares de concreto premezclado f'c=200 kg/cm2, lma = 19 mm (3/4"), RN, sección de 15 x 40 cm, acabado aparente. Incluye: trazo, preparación de la superficie, cimbra en fronteras, colado, vibrado, curado, relleno de cimbra y limpieza.	m	38.70	\$ 389.95	\$ 15,091.07	0.00	0.00	0.00	0.00	41.12	0.00	2.42	0.00	41.12	\$ 16,034.74	-\$9,436.67
GUARNICIONES Y BANQUETAS																
UEC.UB.10.103.1055	Cimbra metálica para guarniciones. Incluye: dimensionamiento, cortes, armado, limpieza, calafateado, lubricado, descimbrado, acorresos o siguiente posición o relleno fuera de la obra.	m2	403.92	\$ 136.20	\$ 55,013.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$55,013.90
UEC.UB.10.108.1310	Guarnición trapezoidal de concreto fabricado en obra f'c = 200 kg/cm2, lma = 19 mm (3/4"), RN, sección de 15 x 20 x 40 cm, acabado aparente. Incluye: trazo, preparación de la superficie, cimbra en fronteras, colado, vibrado, curado, relleno de cimbra y limpieza.	m	504.92	\$ 409.15	\$ 206,588.02	0.00	0.00	162.86	0.00	32.28	0.00	0.00	0.00	195.14	\$ 79,841.53	\$126,746.49
SUMA DE ESTA HOJA :					\$1,620,228.37									\$1,328,405.22	\$ 291,823.15	

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 JIMENA JIMENEZ GARCIA
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 ARD. GUILLERMO ALVAREZ
 SUPERVISOR DE OBRA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 TOVAR MONRARAZ OMAR SAMUEL
 CONTRATISTA



NUEVO COMIENZO

"OPERADO FISE 2025"

SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO

FINIQUITO DE OBRA

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA ENTIDAD

EJERCICIO FISCAL: 2025

MUNICIPIO: DOCTOR MORA

LOCALIDAD: DOCTOR MORA

FSE/CO-04/25

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, EN LA LOCALIDAD DE DOCTOR MORA, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CALLE PROLONGACIÓN OCCAMO SUR.

CONTRATISTA: TOVAR MONJARRAZ OMAR SAMUEL

NÚMERO DE CONTRATO: MDM/OP/02/SENCO-GTO-FISE-13/2025 LS-01

IMPORTE CONTRATADO: \$4,115,006.32

IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$4,115,006.32

CONCEPTOS CONTRATADOS

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025

FECHA DE TÉRMINO SEGUN CONTRATO: 09 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA DE INICIO REAL: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025

FECHA DE TÉRMINO REAL: 2 DE ENERO DE 2026

FECHA DE ELABORACIÓN: 9 DE ENERO DE 2026

HOLA: 3 DE 16

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS						ESTIMACIÓN FUERA CATALOGO	TOTALS DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO *6 EJECUTADO		
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5	ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO					ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.	
ACABADOS																	
LIMPIEZAS	Limpieza para entrega final de obra, al banco autorizado que elija el contratista. Incluye: retiro de material. N-CTR-CAR-1-01-013/00.	m2	1897.05	\$ 17.61	\$ 33,407.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1762.91	0	0	1762.91	\$ 31,044.85	\$23,662.20	
A 2 AGUA POTABLE																	
PRELIMINARES																	
TRAZO Y NIVELACION	Trazo y nivelación con equipo topográfico para la instalación de tuberías. Incluye: ubicación de bancos, niveles, trazo, marcas y señales, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m	776.98	\$ 9.89	\$ 7,684.33	487.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	487.60	\$ 4,822.36	\$2,861.97	
ACABADOS																	
LIMPIEZAS	Limpieza para entrega final de obra, al banco autorizado que elija el contratista. Incluye: retiro de material. N-CTR-CAR-1-01-013/00.	m2	515.52	\$ 17.61	\$ 9,078.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	\$ -	\$9,078.31	
INSTALACIÓN HIDRÁULICA																	
TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES																	
UEC.IH.20.105.1045	Suministro de tubería de PVC hidráulico onger, serie Inglesa, RD-26, de 76 mm de diámetro nominal, conforme a Norma NIMX-E-145/1-SCF-2002 y NOM-001-COINA-GUA-2011. Incluye anillo empaque de material elastomérico en parte proporcional, lubricante para PVC, flete, accesorios y manibras locales puestas LAB en el almacén de la obra en la localidad.	m	261.46	\$ 80.30	\$ 20,995.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	\$ -	\$20,995.24	
UEC.IH.20.105.1545	Instalación de tubería de PVC hidráulico RD-64, RD -41, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20, de 76 mm de diámetro nominal. Incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación, manibras y accesorios locales, bodega, junio, acomodado hasta su sitio final, norma NOM-001-COINA-GUA-2011.	m	261.46	\$ 28.72	\$ 7,509.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	\$ -	\$7,509.13	
UEC.IH.20.105.1035	Suministro de tubería de PVC hidráulico onger, serie Inglesa, RD-26, de 50 mm de diámetro nominal, conforme a Norma NIMX-E-145/1-SCF-2002 y NOM-001-COINA-GUA-2011. Incluye anillo empaque de material elastomérico en parte proporcional, lubricante para PVC, flete, accesorios y manibras locales puestas LAB en el almacén de la obra en la localidad.	m	512.52	\$ 37.62	\$ 19,281.00	487.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	487.60	\$ 18,343.51	\$937.49	
UEC.IH.20.105.1535	Instalación de tubería de PVC hidráulico RD-64, RD -41, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20, de 50 mm de diámetro nominal. Incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación, manibras y accesorios locales, bodega, junio, acomodado hasta su sitio final, norma NOM-001-COINA-GUA-2011.	m	512.52	\$ 22.69	\$ 11,629.08	487.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	487.60	\$ 11,063.64	\$665.44	
SUMA DE ESTA HOJA :					\$109,584.14												
SUMA DE ESTA HOJA :					\$65,274.36												
SUMA DE ESTA HOJA :					\$44,309.78												

NOMBRE: **SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**
CARGO: **COORDINADOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**



NOMBRE: **ARQ. GUADALUPE RICHARDO ALVAREZ**
CARGO: **SUPERVISOR DE OBRA**

[Signature]

NOMBRE: **IDY MONJARRAZ OMAR SAMUEL**
CARGO: **CONTRATISTA**

[Signature]



NUEVO COMIENZO

"OPERADO FISE 2025"

SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO

FINQUITO DE OBRA

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA ENTIDAD

EJERCICIO FISCAL: 2025

MUNICIPIO: DOCTOR MORA.

LOCALIDAD: DOCTOR MORA

FSENGCO-04/25

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE DOCTOR MORA, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CALLE PROLONGACIÓN OCAMPO SUR.

CONTRATISTA: TOVAR MONJARRAZ OMAR SAMUEL

NÚMERO DE CONTRATO: MD/M/OP/02/SENCO-GTO-FISE-13/2025 LS-01

IMPORTE CONTRATADO: \$4,115,006.32

AMPULACIÓN: \$4,115,006.32

CONTRATADO: \$4,115,006.32

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TÉRMINO SEGUN CONTRATO: 09 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TÉRMINO REAL: 2 DE ENERO DE 2026

FECHA DE ELABORACIÓN: 9 DE ENERO DE 2026

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLÚMENES ESTIMADOS										TOTAL DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO EJECUTADO	
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5	ESTIMACIÓN 6 FINQUITO	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.	ESTIMACIÓN FUERA CATALOGO						
UEC.IH.22.160.1050	Tornillo de acero con tuerca hexagonal de 16 mm de diámetro por un largo de 64 mm. Incluye: presentación, colocación y fijación.	Pieza	12.00	\$ 47.03	\$ 564.36	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	\$ 376.24	\$ 188.12
UEC.IH.22.100.1250	Extremidad compaña de PVC anger serie inglesa de 75 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pieza	1.00	\$ 559.83	\$ 559.83	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	\$ 559.83	\$ 0.00
UEC.IH.22.100.1120	Codo de PVC anger serie inglesa de 100 mm de diámetro x 90°, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pieza	1.00	\$ 590.90	\$ 590.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ 590.90
UEC.IH.22.100.1165	Cople de reparación de PVC anger serie inglesa de 75 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pieza	2.00	\$ 248.34	\$ 496.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ 496.68
UEC.IH.22.100.1465	TEE de PVC anger serie inglesa de 75 mm x 75 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pieza	1.00	\$ 522.06	\$ 522.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ 522.06
UEC.IH.18.155.1010	Ataque a base de concreto hecho en obra Ic = 150 kg/cm2 para sujetar tuberías. Incluye: trazo, preparación de la superficie, cimbrado y vibrado y curado.	m3	0.02	\$ 3,476.13	\$ 69.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	\$ 1,112.36	\$ -1,042.84
VÁLVULAS																			
UEC.ED.38.210.1105	Válvula tipo compuerta con cuerpo de hierro fundido, extremos bridados, vistago tipo, clase 125, Figura W719F, marca WALWORTH o similar en calidad, costo y garantía, para tubo de 75 mm (3") de diámetro, instalada a cualquier altura. Incluye: presentación, citorillado, sellado con o-ring o neopreno y conexión a tubería.	Pieza	1.00	\$ 4,229.03	\$ 4,229.03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	\$ 4,229.03	\$ 0.00
EQUIPOS Y ACCESORIOS																			
UEC.ED.38.215.1050	Toma domiciliaria en línea de 3" a base de tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2" de diámetro, de hasta 2.50 m de longitud. Incluye: abrazadera de PVC 3" x 1/2", válvula de inserción de 1/2", codo bronce combinado de compresión de 90° x 1/2", niple galvanizado de 1/2" con toro de polietileno de alta densidad de 50 cm de longitud, válvula restrictora de flujo con dispositivo antirretorno de 1/2", 2 niples galvanizados de 1/2" de 30 cm de longitud, 2 codos galvanizados de 1/2" x 90°, 2 niples galvanizados de 1/2" de 10 cm de longitud y medidor de flujo.	Pieza	22.00	\$ 2,710.94	\$ 59,640.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ 59,640.68
CAJAS DE VÁLVULAS																			
UEC.IH.18.190.1015	Caja para operación de válvulas tipo 2, con tapas de acero fundido conforme a las Especificaciones de Construcción. Incluye: trazo, excavaciones y todos los materiales para su correcta ejecución.	Pieza	1.00	\$ 19,490.81	\$ 19,490.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	\$ 19,490.81	\$ 0.00
				SUMA DE ESTA HOJA :	\$ 86,163.87											SUMA DE ESTA HOJA :	\$ 25,768.27	\$ 60,395.60	



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. GUADALUPE PICHARDO ALVAREZ SUPERVISOR DE OBRA

TIVAR MONJARRAZ OMAR SAMUEL CONTRATISTA



NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, EN LA LOCALIDAD DE DOCTOR MORA, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CALLE PROLONGACIÓN OCCAMPO SUR.

CONTRATISTA: TOVAR MONJARRAZ OMAR SAMUEL
NÚMERO DE CONTRATO: MDM/OP/02/SENCO-GTO-FISE-13/2025 LS-01
IMPORTE CONTRATADO: \$4,115,006.32

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 09 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO REAL: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TÉRMINO REAL: 2 DE ENERO DE 2026

FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 2 DE ENERO DE 2025
FECHA DE ELABORACIÓN: 9 DE ENERO DE 2026

IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$4,115,006.32

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS										TOTAL DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO	
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5	ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.	ESTIMACIÓN FUERA CATALOGO						
MOVIMIENTO DE TIERRAS / TERRACERIAS																			
UEC.IH.18.135.1010	Excavación con equipo en zanja en material tipo B en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, para tuberías. Incluir: delimitación de la zona, afloje y extracción del material, afloje de taludes, fondo y conservación de la zanja hasta la instalación de la tubería, carga y acarreo libre a 20 m, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m3	154.66	\$ 68.10	\$ 10,532.35	24.14	0.00	0.00	0.00	-2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	213.4	\$ 1,494.11	\$9,038.24
RELLENOS																			
UEC.IH.18.140.1010	Planilla con material inerte de banco a cualquier profundidad, para obra hidráulica, compactada al 90% de su PVSIM en capas de hasta 10 cm. Incluir: selección del material, carga, acarreo, tiro en zona de relleno, incorporación de agua, compactación y acarreo, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m3	38.85	\$ 410.00	\$ 15,928.50	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	14.53	\$ 5,998.30	\$9,930.20	
UEC.IH.18.145.1110	Subrasante con material inerte compactada al 95% de su PVSIM por medios semi-mecánicos, en capas de 20 cm con incorporación de agua. Norma SCT N-CIR-CAR-1-04-003-001	m3	103.11	\$ 377.54	\$ 38,928.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	\$ -	\$38,928.15	
CARGAS Y ACARREOS SUBSECUENTES																			
UEC.ED.14.120.1070	Acarreo en camión de material producto de excavación al 1er km. Incluir: carga con equipo, transporte y descarga.	m3	154.66	\$ 65.55	\$ 10,137.96	31.38	0.00	0.00	0.00	-7.24	0.00	0.00	0.00	0	0	24.14	\$ 1,582.38	\$8,555.58	
UEC.ED.14.135.1060	Acarreo en camión de material producto de excavación en los kilómetros subsiguientes al 1ro. Incluir: transporte y descarga.	m3-km	463.98	\$ 8.90	\$ 4,129.42	0.00	0.00	0.00	0.00	72.42	0.00	0.00	0.00	0	0	72.42	\$ 644.54	\$3,484.88	
A 3 DRENAJE SANITARIO PRELIMINARES																			
TRAZO Y NIVELACION																			
UEC.IH.18.110.1015	Trazo y nivelación con equipo topográfico para la instalación de tuberías. Incluye: ubicación de bancos, niveles, trazo, marcas y señales, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m	261.11	\$ 9.89	\$ 2,582.38	268.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.59	0	268.70	\$ 2,657.44	-\$75.06	
MOVIMIENTO DE TIERRAS / TERRACERIAS																			
UEC.IH.18.135.1010	Excavación con equipo en zanja en material tipo B en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, para tuberías. Incluir: delimitación de la zona, afloje y extracción del material, afloje de taludes, fondo y conservación de la zanja hasta la instalación de la tubería, carga y acarreo libre a 20 m, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m3	211.72	\$ 68.10	\$ 14,418.13	159.56	0.00	0.00	0.00	-52.44	0.00	0.00	0.00	0	0	107.12	\$ 7,294.87	\$7,123.26	
SUMAS DE ESTA HOJA:																			
															\$96,656.89	\$19,671.64	\$76,985.25		

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE: ARQ. GUADALUPE PICHARDO ALVAREZ
CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE: TOVAR MONJARRAZ OMAR SAMUEL
CARGO: CONTRATISTA

NOMBRE: TOVAR MONJARRAZ OMAR SAMUEL
CARGO: CONTRATISTA

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social.



"OPERADO FISE 2025"

SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA ENTIDAD
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: DOCTOR MORA
LOCALIDAD: DOCTOR MORA

FSENCO-04/25

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE DOCTOR MORA, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CALLE PROLONGACIÓN OCAMPO SUR.

CONTRATISTA:	TOVAR MONJARAZ OMAR SAMUEL	FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025	FOJA:	6 DE 16
NÚMERO DE CONTRATO:	MDM/OP/02/SENCO-GTO-FISE-13/2025 LS-01	FECHA DE TÉRMINO SEGUN CONTRATO:	09 DE DICIEMBRE DE 2025	FECHA DE ELABORACIÓN:	9 DE ENERO DE 2026
IMPORTE CONTRATADO:	\$4,115,006.32	FECHA DE INICIO REAL:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
AMPLIACIÓN:		FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS:	2 DE ENERO DE 2026		
IMPORTE TOTAL CONTRATADO:	\$4,115,006.32	FECHA DE TÉRMINO REAL:	2 DE ENERO DE 2026		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS										TOTALS DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO VS EJECUTADO	
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5	ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.	ESTIMACIÓN FUERA CATALOGO						
UEC.IH.18.140.1010	Plornilla con material inerte de banco a cualquier profundidad, para obra hidráulica, compactado al 90% de su PVS.M en capas de hasta 10 cm. Incluye: selección del material, carga, acarreo, tiro en zona de relleno, incorporación de agua, compactación y acarreo, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m3	26.11	\$ 410.00	\$ 10,705.10	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	16.12	\$ 6,609.20	\$4,095.90
UEC.ED.12.125.1120	Relleno semi-mecánico en zanja con material inerte, compactado al 95% de su PVS.M en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar.	m3	55.06	\$ 519.12	\$ 28,582.75	143.44	0.00	0.00	0.00	-52.44	0.00	0.00	0.00	35.94	0	0	91.90	\$ 47,239.92	-\$18,657.17
UEC.ED.12.125.1105	Relleno semi-mecánico en zanja con material producto de excavación, compactado al 90% de su PVS.M en capas de 20 cm. Incluye: limpieza, selección, abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar.	m3	150.79	\$ 104.36	\$ 15,736.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	\$ -	\$15,736.44	
CARGAS Y ACARREOS																			
UEC.ED.14.120.1070	Acarreo en camión de material producto de excavación al 1er km. Incluye: carga con equipo, transporte y descarga.	m3	211.72	\$ 65.55	\$ 13,878.25	207.43	0.00	0.00	0.00	-100.31	0.00	0.00	0.00	0	0	107.12	\$ 7,021.72	\$6,856.53	
UEC.ED.14.135.1060	Acarreo en camión de material producto de excavación en los kilómetros subsiguientes al 1ro. Incluye: transporte y descarga.	m3-km	635.16	\$ 8.90	\$ 5,652.92	0.00	0.00	0.00	0.00	321.36	0.00	0.00	0.00	0	0	321.36	\$ 2,860.10	\$2,792.82	
ACABADOS																			
LIMPIEZAS																			
UEC.ED.100.115.1015	Limpieza para entrega final de obra, al banco autorizado que elija el contratista. Incluye: riego de material. N-CR-CAR-1-01-013/00.	m2	261.11	\$ 17.61	\$ 4,598.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	\$ -	\$4,598.15	
INSTALACIÓN SANITARIA																			
OBRA CIVIL																			
UEC.IH.18.220.1010	Interconexión de línea de drenaje nuevo a pozo de visita existente cualquier profundidad. Incluye: trazo, nivelación, ruptura, remoción, adecuación, conexión, formación de media caña de concreto de 1'c=200 kg/cm2 y reparación de pozo de visita, carga y acarreo de material sobranle a 20 m.	Pieza	2.00	\$ 1,230.10	\$ 2,460.20	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3	0	5.00	\$ 6,150.50	-\$3,690.30	
UEC.IH.18.235.1010	Renivelación de pozo de visita renivelando una diferencia de 0.35 m promedio (sin considerar brocal y topa) a base de tabicón de 10 x 14 x 28 cm asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5 aplinado inferior pulido con mortero cemento arena proporción 1:3 por unidad de obra terminada. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	Pieza	2.00	\$ 1,711.41	\$ 3,422.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	\$ -	\$3,422.82	
SUMA DE ESTA HOJA :					\$85,036.63												\$69,881.44	\$15,155.19	

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

M.C. SARAHÍ FERRER GARCÍA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. GUADALUPE PICHARDO ALVAREZ
SUPERVISOR DE OBRA

TOVAR MONJARAZ OMAR SAMUEL
CONTRATISTA



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINQUITO DE OBRA
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA ENTIDAD
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: DOCTOR MORA
LOCALIDAD: DOCTOR MORA

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, EN LA LOCALIDAD DE DOCTOR MORA, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CALLE PROLONGACIÓN OCAMPO SUR.

CONTRATISTA: TOVAR MONJARAZ OMAR SAMUEL HOJA: 8 DE 16
 NÚMERO DE CONTRATO: MDM/OP/02/SENCO-GTO-FISE-13/2025 LS-01
 FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 09 DE DICIEMBRE DE 2025
 IMPORTE CONTRATADO: \$4,115,006.32
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025
 AMPLIACIÓN: IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$4,115,006.32
 FECHA DE INICIO REAL: 2 DE ENERO DE 2026
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 2 DE ENERO DE 2026
 FECHA DE ELABORACIÓN: 9 DE ENERO DE 2026

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS										TOTAL DE VOLUMENES EFECTUADOS	IMPORTE TOTAL EFECTUADO	SALDOS DE CONTRATADO VS EFECTUADO			
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5	ESTIMACIÓN 6 FINQUITO	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.	ESTIMACIÓN FUERA CATALOGO								
A 4 DESCARGAS DOMICILIARIAS																					
PRELIMINARES																					
TRAZO Y NIVELACION																					
UEC.IH.18.110.1015	Trazo y nivelación con equipo topográfico para la instalación de tuberías. Incluye: ubicación de bancos, niveles, trazo, marcas y señales, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m	77.00	\$ 9.89	\$ 761.53	110.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.80	\$ 1,095.81	-\$334.28	
MOVIMIENTO DE TIERRAS / TERRACENIAS																					
EXCAVACIONES																					
UEC.IH.18.135.1010	Excavación con equipo en zanja en material tipo B en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, para tuberías. Incluye: delimitación de la zona, dilige y extracción del material, aline de taludes, fondo y conservación de la zanja hasta la instalación de la tubería, canga y acarreo libre a 20 m, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m3	87.11	\$ 68.10	\$ 5,932.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.36	\$ 2,544.22	\$3,387.97
RELLENOS																					
UEC.IH.18.140.1010	Plantilla con material inerte de banco a cualquier profundidad, para obra hidráulica, compactado al 90% de su PVS/M en capas de hasta 10 cm. Incluye: selección del material, canga, acarreo, lito en zona de relleno, incorporación de agua, compactación y acarreo, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m3	7.70	\$ 410.00	\$ 3,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.76	\$ 3,181.60	-\$24.60
UEC.ED.12.125.1120	Relleno semi-mecánico en zanja con material inerte, compactado al 95% de su PVS/M en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar.	m3	44.14	\$ 519.12	\$ 22,913.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.60	\$ 15,565.95	\$7,548.01
UEC.ED.12.125.1105	Relleno semi-mecánico en zanja con material producto de excavación, compactado al 90% de su PVS/M en capas de 20 cm. Incluye: limpieza, selección, abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar.	m3	33.75	\$ 104.36	\$ 3,522.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.76	\$ 3,181.60	-\$24.60
CARGAS Y ACARREOS																					
UEC.ED.14.120.1070	Acarreo en camión de material producto de excavación al 1er km. Incluye: carga con equipo, transporte y descarga.	m3	87.11	\$ 65.55	\$ 5,710.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.36	\$ 2,448.95	\$3,261.11
UEC.ED.14.135.1060	Acarreo en camión de material producto de excavación en los kilómetros subsiguientes al 1ro. Incluye: transporte y descarga.	m3-km	261.33	\$ 8.90	\$ 2,325.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.08	\$ 997.51	\$1,328.33
ACABADOS																					
LIMPIEZAS																					
UEC.ED.100.115.1015	Limpieza para entrega final de obra, al banco autorizado que elija el contratista. Incluye: retiro de material. N-CIR-CAR-1-01-013/00.	m2	77.00	\$ 17.61	\$ 1,355.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$1,355.97
				SUMA DE ESTA HOJA :	\$ 445,678.70											SUMA DE ESTA HOJA :	\$ 25,634.04	\$ 20,044.66			

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 ING. PARA DISEÑO DE OBRAS PÚBLICAS
 INGENIERO EN OBRAS PÚBLICAS

ARQ. GUADALUPE PICHARDO ALVAREZ
 SUPERVISOR DE OBRA

TOVAR MONJARAZ OMAR SAMUEL
 CONTRATISTA



PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA ENTIDAD

SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINQUITO DE OBRA
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: DOCTOR MORA
LOCALIDAD: DOCTOR MORA

"OPERADO FISE 2025"

FSENCO-04/25

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, EN LA LOCALIDAD DE DOCTOR MORA, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CALLE PROLONGACIÓN OCAMPO SUR.

CONTRATISTA: TOVAR MONJARRAZ OMAR SAMUEL HOJA: 10 DE 16

NÚMERO DE CONTRATO: MDM/OP/02/SENCO-GTO-FISE-13/2025 (S-01) FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025

IMPORTE CONTRATADO: \$4,115,006.32 FECHA DE TÉRMINO SEGUN CONTRATO: 09 DE DICIEMBRE DE 2025

AMPLIACIÓN: IMPORTE TOTAL \$4,115,006.32 FECHA DE INICIO REAL: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONTRATADO: CONCEPTOS CONTRATADOS FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 2 DE ENERO DE 2026

FECHA DE ELABORACIÓN: 9 DE ENERO DE 2026

FECHA DE TÉRMINO REAL: 2 DE ENERO DE 2026

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS										TOTALIS DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO VS EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5	ESTIMACIÓN 6 FINQUITO	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.	ESTIMACIÓN FUERA CATALOGO					
MOVIMIENTO DE TIERRAS / TERRACERIAS																		
EXCAVACIONES																		
UEC-UB.07.120.1115	Excavación por medios mecánicos para banquetas, en material tipo B de 0 a 2 m de profundidad. Incluye: extracción de material a pie en zona, perficado de taludes, aline y sobre excavaciones por procedimiento.	m3	183.62	\$ 56.90	\$ 10,441.98	0.00	107.59	126.70	0.00	5.55	0.00	56.22	0	23934	\$ 13,646.90	-\$3,198.92		
AFINES Y COMPACTACIONES																		
RELLENOS																		
UEC.ED.12.123.1221	Relleno semi-mecánico en colta con material inerte, compactado al 90% de su P.V.S.M. en copos de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar.	m3	122.44	\$ 510.00	\$ 62,444.40	0.00	71.72	76.89	0.00	3.70	0.00	29.87	0	15231	\$ 77,678.10	-\$15,233.70		
CARGAS Y ACARREOS																		
UEC.ED.14.120.1070	Acarreo en camión de material producto de excavación al 1er km. Incluye: carga con equipo, transporte y descarga.	m3	183.62	\$ 65.55	\$ 12,036.29	0.00	93.24	99.96	0.00	-40.89	0.00	0	0	15231	\$ 9,983.92	\$2,052.37		
UEC.ED.14.135.1060	Acarreo en camión de material producto de excavación en los kilómetros subsiguientes al 1ro. Incluye: transporte y descarga.	m3-km	550.86	\$ 8.90	\$ 4,902.65	0.00	0.00	0.00	0.00	456.93	0.00	0	0	45693	\$ 4,066.68	\$835.97		
ALBAÑILERIA / CONSTRUCTIVO																		
GUARNICIONES Y BANQUETAS																		
UEC.UB.10.105.1020	Banqueta de 10 cm de espesor construida de concreto premezclado f'c = 200 kg/cm2, f'ma = 19 mm, RN, acabado escobillado, armada con malla electrosoldada 6 x 6 / 10-10 y juntas de dilatación @ 2 m en ambos sentidos. Incluye: cimbras en fronteras, armado, colado, vibrado, curado, relleno de cimbra y limpieza. N-CTR-CAR-1-02-010-00.	m2	536.40	\$ 434.67	\$ 233,156.99	0.00	225.79	499.04	0.00	18.47	0.00	206.9	0	74330	\$ 323,090.21	-\$89,933.22		
UEC.UB.10.150.1020	Corte con disco de 1 a 3 cm de profundidad en pavimento de concreto hidráulico. Incluye: trazo, guía y limpieza.	m	536.40	\$ 23.40	\$ 12,551.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	\$ -	\$12,551.76		
UEC.UB.10.160.1010	Junta en concreto con cinta de respaldo a base de espuma de poliuretano, de primera calidad, de 10 mm de diámetro. Incluye: preparación de la superficie, dimensionamiento, cortes, fijación y limpieza.	m	536.40	\$ 9.68	\$ 5,192.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	\$ -	\$5,192.35		
UEC.UB.10.160.1050	Sellado de juntas a base de sellador de poliuretano de alto desempeño, autovivificante, de un solo componente, de primera calidad. Incluye: preparación de la superficie y limpieza.	cm3	54.00	\$ 0.69	\$ 37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	\$ -	\$37.26		
ACABADOS																		
LIMPIEZAS																		
UEC.ED.100.115.1015	Limpieza para entrega final de obra, al banco autorizado que elija el contratista. Incluye: relleno de material. N-CTR-CAR-1-01-013/00.	m2	536.40	\$ 17.61	\$ 9,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743.30	206.9	0	\$ 13,089.51	-\$3,643.51		
					SUMA DE ESTA HOJA :	\$37,2926.07									\$470,709.24	-\$97,783.17		

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. KARLA LINDY SANCHEZ GARCIA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. GUADALUPE PICHARDO ALVAREZ
SUPERVISOR DE OBRA

TOVAR MONJARRAZ OMAR SAMUEL
CONTRATISTA



NUEVO COMIENZO

SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA ENTIDAD
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: DOCTOR MORA
LOCALIDAD: DOCTOR MORA

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE DOCTOR MORA, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CALLE PROLONGACIÓN OCCAMPO SUR.

CONTRATISTA: TOVAR MONJARRAZ OMAR SAMUEL HOJA: 11 DE 16

NÚMERO DE CONTRATO: MDM/OP/02/SENCO-GTO-FISE-13/2025 LS-01

IMPORTE CONTRATADO: \$4,115,006.32

IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$4,115,006.32

FECHA DE INICIO REAL: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025

FECHA DE TÉRMINO REAL: 2 DE ENERO DE 2026

FECHA DE TÉRMINO SEGUN CONTRATO: 09 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 2 DE ENERO DE 2026

FECHA DE ELABORACIÓN: 9 DE ENERO DE 2026

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS										TOTALIS DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO VS EJECUTADO				
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5	ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.	ESTIMACIÓN FUERA CATALOGO									
A 6	SEÑALAMIENTO ACABADOS																					
SEÑALÉTICA																						
UEC.UB.15.110.1020	Señal restrictiva (SR) de 61 x 61 cm. a base de lamina galvanizada calibre 16 con fondo blanco reflejante grado Ingeniería, texto y símbolos en vinil opaco. Incluye: excavación, poste de PIR de 2" x 2" calibre 14, 2.50 m altura libre, chogado en madero de concreto de f'c=150 kg/cm2 con una profundidad de 80 cm y un diámetro de 40 cm mínimo. Presentación, elementos para su fijación y limpieza. N-CIR-CAR-1.07.005/00.	Pieza	1.00	\$ 2,233.78	\$ 2,233.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00	\$ 2,233.78	\$0.00	
UEC.UB.15.105.1010	Pintura para trafico base solvente de primera calidad, en color blanco o amarillo, sobre pavimento. Incluye: preparación de la superficie, dilución, aplicación a dos manos hasta cubrir perfectamente la superficie y limpieza.	m2	187.74	\$ 150.79	\$ 28,309.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	11.20	\$ 1,688.85	\$26,620.46	
UEC.UB.15.105.1020	Pintura para trafico base solvente de primera calidad, en color blanco o amarillo, sobre guaranición y banquetas. Incluye: preparación de la superficie, dilución, aplicación a dos manos hasta cubrir perfectamente la superficie y limpieza.	m2	8.00	\$ 132.75	\$ 1,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	140.74	\$ 19,745.24	-\$18,683.24	
A 7 FUERA DE CATALOGO																						
ARROYO Y GUARNICIONES																						
PRELIMINARES																						
DEMOLICIONES																						
IFC-17A	Demolición manual de banqueta de concreto armado con malla electrosoldada, de 10	m2	0.00	\$ 50.89	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	69.45	\$ 3,534.31	-\$3,534.31	
IFC-18A	Demolición semi-mecánica de guaranición de concreto, sección trapezoidal de 15 x 20 x 40 cm. Incluye: carga manual y retiro de material a primera estación de 20 m	m	0.00	\$ 27.09	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	68.00	\$ 1,842.12	-\$1,842.12	
ALBAÑILERÍA / CONSTRUCTIVO																						
FIRMES																						
UEC.UB.10.200.1015	Acabado rayado sobre concreto hidráulico. Incluye: trazo, delimitación de la superficie y limpieza.	m2	0.00	\$ 4.70	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1764.46	\$ 8,292.96	-\$8,292.96	
				SUMA DE ESTA HOJA:	\$31,605.09															1764.46	\$ 37,337.26	-\$5,732.17

NOMBRE: INGENIERO EN CIVIL ING. JUAN CARLOS GARCIA
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



NOMBRE: ARQ. GUADALUPE PICHARDO ALVAREZ
CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA ENTIDAD
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: DOCTOR MORA
LOCALIDAD: DOCTOR MORA

"OPERADO FISE 2025"

FSENGCO-04/25

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE DOCTOR MORA, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CALLE PROLONGACIÓN OCAMPO SUR.

CONTRATISTA: TOVAR MONRARAZ OMAR SAMUEL
 NÚMERO DE CONTRATO: MDM/OP/02/SENGCO-GTO-FISE-13/2025 LS-01
 IMPORTE CONTRATADO: \$4,115,006.32
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$4,115,006.32
 FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 09 DE DICIEMBRE DE 2025
 FECHA DE INICIO REAL: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 2 DE ENERO DE 2026
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 2 DE ENERO DE 2026
 FECHA DE ELABORACIÓN: 9 DE ENERO DE 2026

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS										TOTALS DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO VS EJECUTADO	
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5	ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.	ESTIMACIÓN FUERA CATALOGO						
IFC-01	AGUA POTABLE INSTALACIÓN HIDRAULICA EQUIPOS Y ACCESORIOS	Pieza	0.00	\$ 2,529.25	\$ -	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	3	3.00	\$ 7,587.75	-\$7,587.75
IFC-02	Toma domiciliaria en línea de 2" a base de tubería flexible multicaps PEAD-AL-PEAD de 1/2" de diámetro, de hasta 2.50 m de longitud. Incluye: abrazadera de PVC 2" x 1/2", válvula de inserción de 1/2", codo bronce combinado de compresión de 90° x 1/2", niple galvanizado de 1/2" de 50 cm de longitud, válvula restrictora de flujo con dispositivo antirfuude de 1/2", 1 codo galvanizado de 1/2" x 90°, 1 niple galvanizado de 1/2" x 10 cm de longitud y medidor de flujo.	Pieza	0.00	\$ 2,458.82	\$ -	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0	7	7.00	\$ 17,211.74	-\$17,211.74	
IFC-03	Toma domiciliaria en línea de 2" a base de tubería flexible multicaps PEAD-AL-PEAD de 1/2" de diámetro, de hasta 2.50 m de longitud. Incluye: abrazadera de PVC 2" x 1/2", válvula de inserción de 1/2", codo bronce combinado de compresión de 90° x 1/2", niple galvanizado de 1/2" de 50 cm de longitud, válvula restrictora de flujo con dispositivo antirfuude de 1/2", 2 codos galvanizados de 1/2" x 90°, niple galvanizado de 1/2" de 10 cm de longitud y medidor de flujo.	Pieza	0.00	\$ 2,495.32	\$ -	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	2	2.00	\$ 4,990.64	-\$4,990.64	
IFC-4A	Toma domiciliaria en línea de 2" a base de tubería flexible multicaps PEAD-AL-PEAD de 1/2" de diámetro, de hasta 2.50 m de longitud. Incluye: abrazadera de PVC 2" x 1/2", válvula de inserción de 1/2", codo bronce combinado de compresión de 90° x 1/2", niple galvanizado de 1/2" con forro de poliuretano de alta densidad de 50 cm de longitud, válvula restrictora de flujo con dispositivo antirfuude de 1/2", 2 niples galvanizados de 1/2" de 30 cm de longitud, 2 codos galvanizados de 1/2" x 90°, 2 niples galvanizados de 1/2" de 10 cm de longitud y medidor de flujo.	Pieza	0.00	\$ 2,502.85	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0	1	1.00	\$ 2,502.85	-\$2,502.85	
SUMA DE ESTA HOJA :					\$0.00											\$32,292.98	-\$32,292.98		



NOMBRE: CARLA JIMENEZ GARCIA
CARGO: DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE: ARO. GUADALUPE PICHARDO ALVAREZ
CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE: TOVAR MONRARAZ OMAR SAMUEL
CARGO: CONTRATISTA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social."



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINQUITO DE OBRA

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA ENTIDAD
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: DOCTOR MORA
LOCALIDAD: DOCTOR MORA

FSENCO-04/25

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, EN LA LOCALIDAD DE DOCTOR MORA, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CALLE PROLONGACIÓN OCAMPO SUR.

CONTRATISTA: TOVAR MONJARRAZ OMAR SAMUEL HOJA: 13 DE 16

NÚMERO DE CONTRATO: MDM/OP/02/SENCO-GTO-FISE-13/2025-LS-01 FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025

IMPORTE CONTRATADO: \$4,115,006.32 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 09 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA DE ELABORACIÓN: 9 DE ENERO DE 2026

AMPLIACIÓN: IMPORTE TOTAL \$4,115,006.32
CONTRATADO: FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TÉRMINO REAL: 2 DE ENERO DE 2026

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS										TOTALIS DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO VS EJECUTADO	
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5	ESTIMACIÓN 6	ESTIMACIÓN FINQUITO	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.	ESTIMACIÓN FUERA CATALOGO					
IFC-4B	Toma domiciliaria en línea de 2" a base de tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2" de diámetro, de hasta 2.50 m de longitud. Incluye: abrazadera de PVC 2" x 1/2", válvula de inserción de 1/2", codo bronce combinado de compresión de 90° x 1/2", niple galvanizado de 1/2" de 50 cm de longitud, válvula restrictora de flujo con dispositivo antirtraude de 1/2", 3 codos galvanizados de 1/2" x 90°, 2 niples galvanizados de 1/2" de 10 cm de longitud, 1 cople galvanizado de 1/2" y medidor de flujo.	Pieza	0.00	\$ 2,575.87	\$ -	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1	1.00	\$ 2,575.87	-\$2,575.87
IFC-4C	Toma domiciliaria en línea de 2" a base de tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2" de diámetro, de hasta 2.50 m de longitud. Incluye: abrazadera de PVC 2" x 1/2", válvula de inserción de 1/2", codo bronce combinado de compresión de 90° x 1/2", niple galvanizado de 1/2" de 50 cm de longitud, válvula restrictora de flujo con dispositivo antirtraude de 1/2", 2 codos galvanizados de 1/2" x 90°, 2 niples galvanizados de 1/2" de 10 cm de longitud, 1 cople galvanizado de 1/2" y medidor de flujo.	Pieza	0.00	\$ 2,539.36	\$ -	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1	1.00	\$ 2,539.36	-\$2,539.36	
IFC-5A	Toma domiciliaria en línea de 2" a base de tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2" de diámetro, de hasta 2.50 m de longitud. Incluye: abrazadera de PVC 2" x 1/2", válvula de inserción de 1/2", codo bronce combinado de compresión de 90° x 1/2", niple galvanizado de 1/2" de 90 cm de longitud, válvula restrictora de flujo con dispositivo antirtraude de 1/2", niple galvanizado de 1/2" de 30 cm de longitud, 2 codos galvanizados de 1/2" x 90°, y medidor de flujo.	Pieza	0.00	\$ 2,601.08	\$ -	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1	1.00	\$ 2,601.08	-\$2,601.08	
IFC-5B	Toma domiciliaria en línea de 2" a base de tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2" de diámetro, de hasta 2.50 m de longitud. Incluye: abrazadera de PVC 2" x 1/2", válvula de inserción de 1/2", codo bronce combinado de compresión de 90° x 1/2", niple galvanizado de 1/2" de 50 cm de longitud, válvula restrictora de flujo con dispositivo antirtraude de 1/2", 4 codos galvanizados de 1/2" x 90°, 3 niples galvanizados de 1/2" de 10 cm de longitud y medidor de flujo.	Pieza	0.00	\$ 2,626.34	\$ -	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1	1.00	\$ 2,626.34	-\$2,626.34	
SUMA DE ESTA HOJA :					\$0.00											\$10,342.65	-\$10,342.65		



NOMBRE: ING. SARA JIMENEZ GARCIA
CARGO: JEFE DE OBRA DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE: ARQ. GUADALUPE PEÑARANDA AVAREZ
CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE: TOVAR MONJARRAZ OMAR SAMUEL
CARGO: CONTRATISTA



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA ENTIDAD
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: DOCTOR MORA
LOCALIDAD: DOCTOR MORA

"OPERADO FISE 2025"

FSENCO-04/25

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE DOCTOR MORA, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CALLE PROLONGACIÓN OCCAMO SUR.

CONTRATISTA: TOVAR MONRARAZ OMAR SAMUEL
NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE DOCTOR MORA, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CALLE PROLONGACIÓN OCCAMO SUR.
NÚMERO DE CONTRATO: MDMA/OP/025/SENCO-GTO-FISE-13/2025-US-01
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 09 DE DICIEMBRE DE 2025
IMPORTE CONTRATADO: \$4,115,006.32
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TÉRMINO REAL: 2 DE ENERO DE 2026
AMPLIACIÓN: \$4,115,006.32
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$4,115,006.32
FECHA DE TÉRMINO REAL: 2 DE ENERO DE 2026
FECHA DE ELABORACIÓN: 9 DE ENERO DE 2026
FOJA: 14 DE 16

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS						ESTIMACIÓN FUERA CATALOGO	TOTALS DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO VS EJECUTADO	
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5	ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO					ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.
FFC-6A	Toma domiciliaria en línea de 2" a base de tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2" de diámetro, de hasta 2.50 m de longitud. Incluye: abrazadera de PVC 2" x 1/2", vdiuila de inserción de 1/2", codo bronce combinado de compresión de 90° x 1/2", niple galvanizado de 1/2" de 90 cm de longitud, vdiuila restrictora de flujo con dispositivo antirtroude de 1/2", 1 niple galvanizado de 1/2" de 30 cm de longitud, 1 codo galvanizado de 1/2" x 90° y medidor de flujo.	Pieza	0.00	\$ 2,579.62	\$ -	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0	1	1.00	\$ 2,579.62	-\$2,579.62
FFC-7A	Toma domiciliaria en línea de 2" a base de tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2" de diámetro, de hasta 2.50 m de longitud. Incluye: abrazadera de PVC 2" x 1/2", vdiuila de inserción de 1/2", codo bronce combinado de compresión de 90° x 1/2", niple galvanizado de 1/2" de 50 cm de longitud, vdiuila restrictora de flujo con dispositivo antirtroude de 1/2", niple galvanizados de 1/2" de 30 cm de longitud, 3 codos galvanizados de 1/2" x 90°, niple galvanizados de 1/2" de 10 cm de longitud y medidor de flujo.	Pieza	0.00	\$ 2,596.14	\$ -	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0	1	1.00	\$ 2,596.14	-\$2,596.14
FFC-7B	Toma domiciliaria en línea de 2" a base de tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2" de diámetro, de hasta 2.50 m de longitud. Incluye: abrazadera de PVC 2" x 1/2", vdiuila de inserción de 1/2", codo bronce combinado de compresión de 90° x 1/2", 2 niples galvanizados de 1/2" de 50 cm de longitud, vdiuila restrictora de flujo con dispositivo antirtroude de 1/2", 2 codos galvanizados de 1/2" x 90°, 1 niple galvanizado de 1/2" de 10 cm de longitud y medidor de flujo.	Pieza	0.00	\$ 2,583.36	\$ -	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0	1	1.00	\$ 2,583.36	-\$2,583.36
FFC-9A	TEE de PVC anger serie inglesa de 75 mm x 50 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223, incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pieza	0.00	\$ 550.00	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0	1	1.00	\$ 550.00	-\$550.00
UEC-IH.22.100.1105	Codo de PVC anger serie inglesa de 50 mm de diámetro x 90°, conforme a la norma NMX-E-223, incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pieza	0.00	\$ 200.04	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0	1	1.00	\$ 200.04	-\$200.04
UEC-IH.22.100.1060	Codo de PVC anger serie inglesa de 50 mm de diámetro x 45°, conforme a la norma NMX-E-223, incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pieza	0.00	\$ 188.02	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	6	6.00	\$ 1,128.12	-\$1,128.12
UEC-IH.22.100.1460	TEE de PVC anger serie inglesa de 50 mm x 50 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223, incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pieza	0.00	\$ 300.08	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	8	8.00	\$ 2,400.64	-\$2,400.64
UEC-IH.22.100.1155	Cople de reparación de PVC anger serie inglesa de 50 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223, incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pieza	0.00	\$ 175.80	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	10	10.00	\$ 1,758.00	-\$1,758.00
UEC-IH.22.100.1535	Topón campana de PVC anger serie inglesa de 50 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223, incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pieza	0.00	\$ 158.00	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	7	7.00	\$ 1,106.00	-\$1,106.00
SUMA DE ESTA HOJA :					\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	7	7.00	\$ 14,901.92	-\$14,901.92



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
MAYOR ARJ. GUADALUPE PICHARDO ALVAREZ
SUPERVISOR DE OBRA

IMPORTE TOTAL EJECUTADO: \$14,901.92
SALDOS DE CONTRATADO VS EJECUTADO: -\$14,901.92

"Este programa es público, abierto a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social."



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
 FINQUITO DE OBRA
 PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA ENTIDAD
 EJERCICIO FISCAL: 2025
 MUNICIPIO: DOCTOR MORA
 LOCALIDAD: DOCTOR MORA

ISENCO-04/25

"OPERADO FISE 2025"

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, EN LA LOCALIDAD DE DOCTOR MORA, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CALLE PROLONGACIÓN OCCAMO SUR.

CONTRATISTA: TOVAR MONJARRAZ OMAR SAMUEL
 NÚMERO DE CONTRATO: MIDM/OP/02/SENCO-GTO-FISE/13/2025.LS-01
 IMPORTE CONTRATADO: \$4,115,006.32
 AMPLIACIÓN: \$4,115,006.32
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$4,115,006.32
 FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 09 DE DICIEMBRE DE 2025
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 2 DE ENERO DE 2026
 FECHA DE ELABORACIÓN: 9 DE ENERO DE 2026
 NOA: 15 DE 16

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS						ESTIMACIÓN FUERA CATALOGO	TOTALS DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO VS EJECUTADO	
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5	ESTIMACIÓN 6 FINQUITO					ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.
DESCARGAS DOMICILIARIAS OBRA CIVIL	Registro sanitario de 40 x 40 x 80 cm a interiores (largo-ancho-altura) constituido con muro de tabique de barro rojo recocido 7 x 14 x 28 cm de 14 cm de espesor, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5, aplandado interior con mortero cemento-arena proporción 1:5; acabado pulido con impermeabilizante integral proporción 1:5; acabado pulido con impermeabilizante integral proporción de 2 kg/bote de cemento, firme paradesplante registro de concreto Fc = 150 kg/cm2 de 10 cm de espesor armado con malla electrosoldada 6x6 4/8, firme interior de concreto Fc = 150 kg/cm2 con chachán a 45 grados y mediacaña de tubo de PVC sanitario de 15 cm, tapa de concreto Fc = 150 kg/cm2, marco y contramarco de dinguo de 3/4"	Pieza	0.00	\$ 3,174.42	-	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0	25	2500	\$ 79,360.50	-\$79,360.50
ACCESORIOS COMPLEMENTOS VARIOS	Suministro y Plantación de Arbol tipo encino "siempre verde de 3.5 a 4.00 mts. de altura de 4" de diametro de tallo, incluye suministro, descarga, excavación a mano de medidas 0.90 x 0.70 x 1.00 mts., limpieza, tierra loma, compactada a pison de mano, filtro de garva de 10 cm. de espesor, mantenimiento hasta la entrega de la obra, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pieza	0.00	\$ 17,892.15	-	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0	11	1100	\$ 196,813.65	-\$196,813.65
IFC-13A	Suministro y colocación de banca metálica tipo urbana de 1.80 mts. de largo, 0.80 de alto y 0.60 mts. de ancho color negro modelo tecnológico en acero al carbon y acabado con pintura electrostática. Incluye: corte, demolición de concreto antiguo, montaje, nivelación, maniboras, mano de obra, materiales, herramienta, flete, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación.	Pieza	0.00	\$ 14,595.50	-	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0	6	600	\$ 87,573.00	-\$87,573.00
IFC-14A	Suministro y colocación de luminaria autónoma solar 80W modelo All in one y/o similar en calidad, costo y garantía compuesto por leds para tener iluminación por un promedio de 10 hrs. potencia de 60 W, 145 lm/W para vialidad Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	Pieza	0.00	\$ 22,835.92	-	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0	6	600	\$ 137,015.52	-\$137,015.52
SUMA DE ESTA HOJA :					\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	6	600	\$ 500,762.67	-\$500,762.67



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 NOMBRE: ING. SARA JIMENEZ GARRIBAS
 CARGO: SUPERVISORA DE OBRAS PÚBLICAS
 NOMBRE: ARO. GUADALUPE PICHARDO ALVAREZ
 CARGO: SUPERVISOR DE OBRA
 NOMBRE: IDV. OMAR SAMUEL
 CARGO: CONTRATISTA

"Este programa es público, pleno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social."



PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA ENTIDAD
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: DOCTOR MORA
LOCALIDAD: DOCTOR MORA

"OPERADO FISE ZU25"
SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINQUITO DE OBRA

FSENCO-04/25

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE DOCTOR MORA, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CALLE PROLONGACIÓN OCAMO SUR.

CONTRATISTA: TOVAR MONJARAZ OMAR SAMUEL
 NÚMERO DE CONTRATO: MIDM/OP/02/SENCO-GTO-FISE-13/2025-LS-01
 IMPORTE CONTRATADO: \$4,115,006.32
 AMPLIACIÓN: IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$4,115,006.32
 FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 09 DE DICIEMBRE DE 2025
 FECHA DE INICIO REAL: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 2 DE ENERO DE 2026
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 2 DE ENERO DE 2026
 FECHA DE ELABORACIÓN: 9 DE ENERO DE 2026
 HOJA: 16 DE 16

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS						ESTIMACIÓN FUERA CATALOGO	TOTAL DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO	
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5	ESTIMACIÓN 6 FINQUITO					ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.
IFC-15A	Suministro y colocación de papelera para basura de 36 cms. De diámetro y 100 cms. de alto, con poste de suspensión y soporte en acero al carbono y acabado con pintura electrolítica color gris o negro. Incluye: anclaje, montaje, nivelación, manibros, mano de obra, materiales, herramentales, herramental y equipo.	Pieza	0.00	\$ 7,931.24	-	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0	4	4.00	\$ 31,724.96	-\$31,724.96
IFC-16A	Suministro y colocación de reductor de velocidad de 1.83 mts. de largo, con frenja amortilla. Incluye: cabeceros, kit para sujeción a concreto (tornillo, arandela y loquete), manibros, mano de obra, materiales, herramental, flete, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación.	Pieza	0.00	\$ 6,081.23	-	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0	2	2.00	\$ 12,162.46	-\$12,162.46
SUMA DE ESTA HOJA:				\$0.00										\$43,887.42	-\$43,887.42	
SUBTOTAL:				\$3,547,419.24										\$3,548,130.63	-\$711.39	
16.00 % IVA:				\$567,587.08										\$4,115,717.71	-\$113.82	
IMPORTE TOTAL CONTRATADO:				\$4,115,006.32										\$4,115,831.53	-\$825.21	

NOTA: SE COBRARAN \$4,115,006.32 IVA INCLUIDO, PARA AJUSTARSE AL MONTO EJECUTADO
 NOTA: SE RENUNCIA A LA CANTIDAD DE \$825.21 IVA INCLUIDO
 SUMA DE ESTA HOJA: \$0.00
 SUBTOTAL: \$3,547,419.24
 16.00 % IVA: \$567,587.08
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$4,115,006.32
 IMPORTE TOTAL EJECUTADO: \$4,115,831.53
 SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO: -\$825.21

CONTRATANTE: POR LA CONTRATANTE:
 SUPERVISOR DE OBRA: AROLD ALFONSO PICHARDO ALVAREZ
 NOMBRE: AROLD ALFONSO PICHARDO ALVAREZ
 CARGO: SUPERVISOR DE OBRA
 NOMBRE: TOVAR MONJARAZ OMAR SAMUEL
 CARGO: CONTRATISTA

