


INFORME
OCTUBRE –
DICIEMBRE 2025

CONTRALORÍA
MUNICIPAL

DOCTOR MORA, GTO.



PRESENTACIÓN

Es un reto para la Contraloría Municipal de Doctor Mora, Guanajuato, responder con Transparencia y Rendición de Cuentas, clara y oportuna a la ciudadanía, en una continua labor de perfeccionar la Administración Municipal.

En este sentido y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 176, fracción VIII, de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, que establece la obligatoriedad de presentar un informe trimestral al pleno del Ayuntamiento. En este contexto los avances logrados por la Contraloría Municipal son amplios; sin embargo, se hace necesario fortalecer los procedimientos y métodos de control preventivo, para que el ejercicio de los recursos, los registros, informes y evaluaciones operen con mayor Transparencia.

Los matices de la administración pública son sin duda los que permiten que la Contraloría Municipal amplíe su cobertura y función, y esto nos ha permitido tener mayor y mejor contacto en las áreas en las que interactuamos, traduciendo esto en mejor atención a una ciudadanía exigente de atención y transparencia en sus recursos.

SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA

Durante octubre de 2025, se realizaron visitas técnicas, levantamientos de campo, verificaciones de calidad y revisión administrativa en los siguientes proyectos de obra y programas:

1. Pavimentación de Calle José Alfredo Jiménez, Ejido Begoña.
2. Ampliación de Electrificación en diversas localidades:
 - Loma de Buenavista (Calle Francisco I. Madero y Privada Los Peña).
 - Cabecera Municipal (Callejón Villagrán, Calle Silao y Andador Loma del Zapote).
 - Localidad del Carmen (Calle Ríos).
 - Localidad del Escalante (Camino a la Universidad).
 - Localidad Las Palmitas (Calle Guanajuato).
3. Construcción de Segunda Etapa del Centro Comunitario en La Redonda.
4. Construcción de Pisos Firmes en comunidades rurales.
5. Rehabilitación del Tramo de Terracería El Tepetate – Negritas (5 km) y caminos sacacosechas en Bordo La Luz, Ejido Begoña, El Escalante, Derramadero del Sauz, Morisquillas y La Palma.
6. Pavimentación de Calle Prolongación Ocampo Sur, Colonia Centro.
7. Verificación de Programas Sociales Municipales:
 - Instalación de calentadores solares.
 - Colocación de cisternas.
 - Entrega e instalación de fogones ecológicos.
 - Equipamiento de viviendas con tanques de almacenamiento de 2,500 lts.

Aspectos Técnicos Verificados:

- Control de niveles, alineación y espesores en pavimentos hidráulicos y terracerías.
- Verificación de dosificación y resistencia de concreto $f'c=200 \text{ kg/cm}^2$ a 250 kg/cm^2 , curado y acabado superficial.

- Inspección de instalaciones eléctricas conforme a normas NOM-CFE, profundidad mínima de zanjas (0.80 m), tipo de conduit, lecho de arena y puesta a tierra.
- Control de calidad en pisos firmes, base hidráulica y subrasante compactada.
- Seguimiento de documentación técnica y administrativa: bitácoras, estimaciones, generadores y reportes fotográficos georreferenciados.

Hallazgos Técnicos y Administrativos

a) Pavimentación Calle José Alfredo Jiménez, Ejido Begoña

- Avance físico: 100%.
- Observaciones: trabajos concluidos con guarniciones y banquetas completas, carpeta hidráulica colocada y en servicio.
- Deficiencias detectadas: falta de bitácora final firmada por el residente; documentación administrativa incompleta (estimaciones finales y finiquito).
- Recomendación: entregar expediente técnico completo y memoria fotográfica final.

b) Ampliación de Electrificación, Loma de Buenavista

- Avance físico: 50%.
- Situación actual: postes colocados; pendiente cableado y conexión por CFE.
- Deficiencias: pruebas dieléctricas.
- Recomendación: realizar coordinación con CFE para inspección y energización.

c) Ampliación de Electrificación, Loma del Zapote y El Carmen

- Avance físico: 40%.
- Observaciones: cimentaciones de postes completas, registro de medición de potencial de puesta a tierra pendiente.

d) Ampliación de Electrificación, Cabecera Municipal (Villagrán, Silao, Las Palmitas y Escalante)

- Avance físico: 70%.
- Deficiencias: bitácoras sin actualizar, ausencia de control de avance semanal, falta de croquis de localización actualizado.

e) Construcción de Piso Firme en Diversas Localidades

- Avance físico: 100%.
- Verificación: se constataron condiciones adecuadas de nivelación, compactación y acabado.
- Recomendación: incluir pruebas de resistencia a compresión en muestras testigo y fotoregistro con beneficiarios.

f) Rehabilitación de Terracería El Tepetate – Negritas

- Avance físico: 100%.
- Ejecución: trazo, despalme, compactación y nivelación concluidos.
- Deficiencia: falta de control de densidades.

g) Construcción de Segunda Etapa del Centro Comunitario en La Redonda

- Avance físico: 40%.
- Situación: se encuentran en proceso la zapatas, muros de block y columnas de concreto.
- Recomendación: reforzar control de calidad del concreto y cumplir con especificaciones estructurales del proyecto ejecutivo.

h) Pavimentación Calle Prolongación Ocampo Sur, Colonia Centro

- Avance físico: 85%.
- Avances: líneas de drenaje y agua potable concluidas, base hidráulica compactada.
- Deficiencias: desfase en estimaciones, falta de resultados de laboratorio de resistencia del concreto.
- Recomendación: ajustar cronograma y solicitar pruebas de laboratorio antes del colado final de la losa de rodamiento.

i) Programas Sociales Municipales

- Avance: 95%.
- Hallazgos: entrega de calentadores y cisternas en su mayoría concluida.
- Deficiencias: falta de actas de entrega firmadas y georreferenciadas por todos los beneficiarios.
- Recomendación: consolidar expediente completo con documentación fotográfica, actas firmadas y folios de identificación de beneficiarios.

Compromisos y Acciones de Seguimiento

Durante Noviembre de 2025, se realizaron visitas técnicas, levantamientos de campo, verificaciones de calidad y revisión administrativa en los siguientes proyectos de obra y programas:

- ✓ Pavimentación de Calle José Alfredo Jiménez, Ejido Begoña.
- ✓ Ampliación de Electrificación en diversas localidades:
 - Loma de Buenavista (Calle Francisco I. Madero y Privada Los Peña).
 - Cabecera Municipal (Callejón Villagrán, Calle Silao y Andador Loma del Zapote).
 - Localidad del Carmen (Calle Ríos).
 - Localidad del Escalante (Camino a la Universidad).
 - Localidad Las Palmitas (Calle Guanajuato).
- ✓ Construcción de Segunda Etapa del Centro Comunitario en La Redonda.
- ✓ Pavimentación de Calle Prolongación Ocampo Sur, Colonia Centro.
- ✓ Verificación de Programas Sociales Municipales:
 - Instalación de calentadores solares.
 - Colocación de cisternas.
 - Entrega e instalación de fogones ecológicos.
 - Equipamiento de viviendas con tanques de almacenamiento de 2,500 lts.

✓ Caminos Sacacosechas

Actualmente se encuentra en la etapa de revestimiento y el avance es del 60%

Aspectos Técnicos Verificados:

- Control de niveles, alineación y espesores en pavimentos hidráulicos y terracerías.
- Verificación de dosificación y resistencia de concreto
- Inspección de instalaciones eléctricas conforme a normas de la CFE
- Seguimiento de documentación técnica y administrativa: bitácoras, estimaciones, generadores y reportes fotográficos georreferenciados.

Hallazgos Técnicos y Administrativos

a) Pavimentación Calle José Alfredo Jiménez, Ejido Begoña

- Avance físico: 100%. concluida

- Observaciones: trabajos concluidos con guarniciones y banquetas completas, carpeta hidráulica colocada y en servicio.
- Deficiencias detectadas: falta de bitácora final firmada por el residente; documentación administrativa incompleta (estimaciones finales y finiquito).

b) Ampliación de Electrificación, Loma de Buenavista

- Avance físico: 90%.
- Situación actual: postes colocados; pendiente cableado y conexión por CFE.
- Deficiencias: pruebas dieléctricas.
- Recomendación: realizar coordinación con CFE para inspección y energización.

c) Ampliación de Electrificación, Loma del Zapote y El Carmen

- Avance físico: 90%.
- Observaciones: cimentaciones de postes completas, registro de medición de potencial de puesta a tierra pendiente.

d) Ampliación de Electrificación, Cabecera Municipal (Villagrán, Silao, Las Palmitas y Escalante)

- Avance físico: 90%.
- Deficiencias: bitácoras sin actualizar, ausencia de control de avance semanal, falta de croquis de localización actualizado.

e) Construcción de Segunda Etapa del Centro Comunitario en La Redonda

- Avance físico: 95%.
- Situación: se encuentran en proceso de detalles estéticos como pintura en donde se colocara.
- Recomendación: reforzar control de calidad del concreto y cumplir con especificaciones estructurales del proyecto ejecutivo.

f) Pavimentación Calle Prolongación Ocampo Sur, Colonia Centro

- Avance físico: 95%.
- Avances: líneas de drenaje y agua potable concluidas, base de concreto con un avance del 95%.
- Deficiencias: desfase en estimaciones, falta de resultados de laboratorio de resistencia del concreto.

- Recomendación: ajustar cronograma y solicitar pruebas de laboratorio antes del colado final de la losa de rodamiento.

g) Programas Sociales Municipales

- Avance: 95%.
- Hallazgos: entrega de calentadores y cisternas en su mayoría concluida.
- Deficiencias: falta de actas de entrega firmadas y georreferenciadas por todos los beneficiarios.
- Recomendación: consolidar expediente completo con documentación fotográfica, actas firmadas y folios de identificación de beneficiarios.

Durante Diciembre de 2025, se realizaron visitas técnicas, levantamientos de campo, verificaciones de calidad y revisión administrativa en los siguientes proyectos de obra y programas:

- ✓ Pavimentación de camino a morisquillas en col. Centro cabecera municipal.
- ✓ Ampliación de Electrificación en diversas localidades:
 - Loma de Buenavista (Calle Francisco I. Madero y Privada Los Peña).
 - Cabecera Municipal (Callejón Villagrán, Calle Silao y Andador Loma del Zapote).
 - Localidad del Carmen (Calle Ríos).
 - Localidad del Escalante (Camino a la Universidad).
 - Localidad Las Palmitas (Calle Guanajuato).
 - Camino a la UTSMA
- ✓ Construcción de Segunda Etapa del Centro Comunitario en La Redonda.
- ✓ Pavimentación de Calle Prolongación Ocampo Sur, Colonia Centro.
- ✓ Verificación de Programas Sociales Municipales:
 - Instalación de calentadores solares.
 - Colocación de cisternas.
 - Entrega e instalación de fogones ecológicos.
 - Equipamiento de viviendas con tanques de almacenamiento de 2,500 lts.
- ✓ Caminos Sacacosechas

Aspectos Técnicos Verificados:

- Control de niveles, alineación y espesores en pavimentos hidráulicos y terracerías.
- Verificación de dosificación y resistencia de concreto
- Inspección de instalaciones eléctricas conforme a normas de la CFE
- Seguimiento de documentación técnica y administrativa: bitácoras, estimaciones, generadores y reportes fotográficos georreferenciados.

a) Pavimentación de camino a morisquillas en col. Centro cabecera municipal

- Avance físico: 20%.
- Observaciones: trabajos de cajeo e inicio de colocación de drenaje.

b) Ampliación de Electrificación, Loma de Buenavista

- Avance físico: 95%.
- Situación actual: postes colocados; pendiente y conexión por CFE.

c) Ampliación de Electrificación, Loma del Zapote y El Carmen

- Avance físico: 95%.
- Situación actual: postes colocados; pendiente y conexión por CFE.

d) Ampliación de Electrificación, Cabecera Municipal (Villagrán, Silao, Las Palmitas)

- Avance físico: 95%.
- Situación actual: postes colocados; pendiente y conexión por CFE.

c) Ampliación de Electrificación, camino a la UTSMA

- Avance físico: 95%.
- Situación actual: postes colocados; pendiente y conexión por CFE.

e) Construcción de Segunda Etapa del Centro Comunitario en La Redonda

- Avance físico: 100%. Concluido
- En espera de firma de acta final y última revisión al proyecto con las adecuaciones que se hayan suscitado en los conceptos.

f) Pavimentación Calle Prolongación Ocampo Sur, Colonia Centro

- Avance físico: 100%. Concluida.

- En espera de firma de acta final y última revisión al proyecto con las adecuaciones que se hayan suscitado en los conceptos.

g) Programas Sociales Municipales

- Avance: 100%.
- En espera de firma de acta final y última revisión al proyecto con las adecuaciones que se hayan suscitado en los conceptos.

h). Caminos Sacacosechas

- Avance: 100%.
- En espera de firma de acta final y última revisión al proyecto con las adecuaciones que se hayan suscitado en los conceptos.

Conclusión General

Durante el periodo Octubre-Diciembre de 2025 se observó un avance general satisfactorio en las obras municipales, especialmente en las acciones de pavimentación y programas sociales. Sin embargo, persisten áreas de oportunidad relacionadas con el control documental y financiero ausente por parte de obras públicas, tales como bitácoras y reportes financieros y técnicos en precios.

La Contraloría Municipal reitera su compromiso de garantizar la transparencia, eficiencia y calidad en la ejecución de obra pública, contribuyendo al desarrollo sostenible y al bienestar de la población de Doctor Mora, Guanajuato.

CONTRALORÍA SOCIAL

- **Se levantan tres cédulas de evaluación de la obra: “Construcción de Piso Firme en Doctor Mora, Guanajuato, en diversas localidades:** Arroyo de la Plata, Carbonera de Guadalupe, Cerrito de la Estancia (Cerrito Verde), Cerro Chato, Cuarto Blanco, Derramadero de Charcas, Derramadero de En Medio, Derramadero del Sauz, Doctor Mora, Ejido Begoña, Escalante, El Mezquite, El Mirto, Jesús María, La Doncella, La Estancia (El Cerrito), La Fortuna, La Noria, La Otra Banda, La Presa del Gato, La Purísima, Las Flores, Las

Palmitas, Loma del Zapote, Los Amoles, Los Duraznos, Majada Verde, Obrajitos De Abajo, Obrajitos De Arriba, Obrajitos de En Medio, Puerta de la Barranca, Puerta del Pedregal, Rancho Nuevo de Guadalupe (Hurón), Sacromonte, San Antonio Tercero, San Rafael, Tierra Prieta”.

- Se lleva a cabo la **constitución** del comité de contraloría social de la obra: “Ampliación de electrificación en el municipio de Doctor Mora, Gto., en la localidad Doctor Mora, en la colonia zona centro, en la calle Callejón Villagrán y Calle Silao, localidad Doctor Mora”, levantándose el acta de constitución y recabando la evidencia de la asamblea.
- **Se levantan dos cédulas de evaluación de la obra: “Ampliación de electrificación** en el municipio de Doctor Mora, Gto., en la localidad Doctor Mora, en la colonia zona centro, en la calle Callejón Villagrán y Calle Silao, localidad Doctor Mora”.
- Se lleva a cabo la constitución del comité de contraloría social de la obra: “**Construcción de pavimentación en el municipio de Doctor Mora, Gto.,** en la localidad de Doctor Mora, en la colonia centro, en la **Calle Prolongación Ocampo Sur**, localidad Doctor Mora”, levantándose el acta de constitución y recabando la evidencia de la asamblea.
- **Se levanta la primera cédula de evaluación de la obra: “Construcción de pavimentación en el municipio de Doctor Mora, Gto., en la localidad de Doctor Mora, en la colonia centro, en la Calle Prolongación Ocampo Sur, localidad Doctor Mora”.**
- “**Ampliación de electrificación en el municipio de Doctor Mora, Gto., en la localidad Las Palmitas, Calle Guanajuato y Privada Guanajuato, localidad Las Palmitas** Se lleva a cabo la constitución del comité de contraloría y **Se levanta la primera cédula de evaluación** recabando la evidencia de la asamblea.
- “**Ampliación de electrificación en el municipio de Doctor Mora, Gto., en la localidad Loma de Buenavista, Calle Francisco I. Madero y Privada Los Peña, localidad Loma de Buenavista**”, Se lleva a cabo la constitución del comité de contraloría social y **Se levantan dos cédulas de evaluación**
- “**Ampliación de electrificación en el municipio de Doctor Mora, Gto., en la localidad Loma del Zapote, Calle Andador Principal, localidad Loma**

del Zapote", Se lleva a cabo la constitución del comité de contraloría social y se levantan **dos cédulas de evaluación**.

- **"Ampliación de electrificación en el municipio de Doctor Mora, Gto., en la localidad El Carmen, en la Calle Av. Doctor Mora y Calle Ríos, localidad El Carmen"**, Se lleva a cabo la constitución del comité de contraloría social y **Se levanta la primera cédula de evaluación** recabando la evidencia de la asamblea.
- **"Ampliación de electrificación en el municipio de Doctor Mora, Gto., en la localidad Escalante, en la Calle Camino a la Universidad, localidad Escalante"**, Se lleva a cabo la constitución del comité de contraloría social
- **"Construcción de 2da. Etapa de Centro Comunitario en La Redonda, Municipio de Doctor Mora, Gto."**, Se lleva a cabo la constitución del comité de contraloría social y **se levanta la primera cédula de evaluación**.
- Se lleva a cabo la constitución del comité de contraloría social de la obra: **"Suministro y colocación de calentador solar en Doctor Mora, Guanajuato"**, en diversas localidades: Doctor Mora, Los Amoles, Ejido Begoña, Carbonera de Guadalupe, Cerro Chato, Derramadero del Sauz, Derramadero de Charcas, Los Duraznos, Escalante, Las Flores, El Lindero, Loma de Buenavista, Loma del Zapote, Majada Verde, El Mezquite, El Mirtó, Morisquillas, Negritas, La Noria, Obrajitos de Abajo, Obrajitos de Arriba, Las Palmitas, Peña Rodada, La Presa del Gato, Puerto del Obispo de Abajo, Puerto de Trojes, El Ramillete, Ranchito de San José, Rancho Nuevo de Guadalupe (Hurón), La Redonda, Sacromonte, San Agustín, San Rafael, Tierra Prieta, Vaguí, Derramadero de En Medio, Jesús María, La Fortuna, El Carmen, Puerto del Obispo de Arriba, San Jerónimo del Mezquital, Los Tejados, La Otra Banda", levantándose el acta de constitución y recabando la evidencia de la asamblea.
- Se lleva a cabo la constitución del comité de contraloría social de la obra: **"Construcción de Techo Digno en Doctor Mora Guanajuato en varias localidades:** Arroyo de La Plata (San Miguel), Cerro Chato, Derramadero de Charcas, Ejido Vaguí, El Carmen, La Doncella, La Estancia (El Cerrito), La Noria, Los Amoles, Los Duraznos, Negritas, Obrajitos de Abajo, Puerto del Obispo de Abajo, Rancho Nuevo de Guadalupe (El Hurón), San Jerónimo del

Mezquital”, levantándose el acta de constitución y recabando la evidencia de la asamblea.

- Se levanta informe final del comité de contraloría social de la obra: “Construcción de pavimentación en el municipio de Doctor Mora, Gto., en la localidad Ejido Begoña, en la calle José Alfredo Jiménez, localidad Ejido Begoña”.
- **Se levanta la tercera cédula de evaluación de la obra:** “Ampliación de electrificación en el municipio de Doctor Mora, Gto., en la localidad Doctor Mora, en la colonia zona centro, en la calle Callejón Villagrán y Calle Silao, localidad Doctor Mora”.
- **Se levanta la segunda cédula de evaluación de la obra:** “Construcción de pavimentación en el municipio de Doctor Mora, Gto., en la localidad de Doctor Mora, en la colonia centro, en la Calle Prolongación Ocampo Sur, localidad Doctor Mora”.
- **Se levantan dos cédulas de evaluación de la obra:** “Ampliación de electrificación en el municipio de Doctor Mora, Gto., en la localidad Las Palmitas, Calle Guanajuato y Privada Guanajuato, localidad Las Palmitas”.
- **Se levanta la tercera cédula de evaluación de la obra:** “Ampliación de electrificación en el municipio de Doctor Mora, Gto., en la localidad Loma del Zapote, Calle Andador Principal, localidad Loma del Zapote”.
- **Se levantan dos cédulas de evaluación de la obra:** “Ampliación de electrificación en el municipio de Doctor Mora, Gto., en la localidad El Carmen, en la Calle Av. Doctor Mora y Calle Ríos, localidad El Carmen”.
- Se levanta la primera cédula de evaluación del comité de contraloría social de la obra: “Ampliación de electrificación en el municipio de Doctor Mora, Gto., en la localidad Escalante, en la Calle Camino a la Universidad, localidad Escalante”.
- Se levantan tres cédulas de evaluación del comité de contraloría social de la obra: “Suministro y colocación de calentador solar en Doctor Mora, Guanajuato”, en diversas localidades: Doctor Mora, Los Amoles, Ejido Begoña, Carbonera de Guadalupe, Cerro Chato, Derramadero del Sauz, Derramadero de Charcas, Los Duraznos, Escalante, Las Flores, El Lindero, Loma de Buenavista, Loma del Zapote, Majada Verde, El Mezquite, El Mirto,

Morisquillas, Negritas, La Noria, Obrajitos de Abajo, Obrajitos de Arriba, Las Palmitas, Peña Rodada, La Presa del Gato, Puerto del Obispo de Abajo, Puerto de Trojes, El Ramillete, Ranchito de San José, Rancho Nuevo de Guadalupe (Hurón), La Redonda, Sacromonte, San Agustín, San Rafael, Tierra Prieta, Vaguí, Derramadero de En Medio, Jesús María, La Fortuna, El Carmen, Puerto del Obispo de Arriba, San Jerónimo del Mezquital, Los Tejados, La Otra Banda”.

- Se levantan tres cédulas de evaluación del comité de contraloría social de la obra: “Construcción de Techo Digno en Doctor Mora Guanajuato en varias localidades: Arroyo de La Plata (San Miguel), Cerro Chato, Derramadero de Charcas, Ejido Vaguí, El Carmen, La Doncella, La Estancia (El Cerrito), La Noria, Los Amoles, Los Duraznos, Negritas, Obrajitos de Abajo, Puerto del Obispo de Abajo, Rancho Nuevo de Guadalupe (El Hurón), San Jerónimo del Mezquital”.
- Se lleva a cabo la constitución del comité de contraloría social de la obra: “Construcción, rehabilitación, conservación y/o mejoramiento de caminos saca-cosechas en las localidades de Ejido Begoña, Bordo la Luz, El Baño, Derramadero del Sauz, Morisquillas (La Palma), Morisquillas (El Llano), Ejido Begoña (2) y El Escalante”, levantándose el acta de constitución y recabando la evidencia de la asamblea.
- Se levantan dos cédulas de evaluación del comité de contraloría social de la obra: “Construcción, rehabilitación, conservación y/o mejoramiento de caminos saca-cosechas en las localidades de Ejido Begoña, Bordo la Luz, El Baño, Derramadero del Sauz, Morisquillas (La Palma), Morisquillas (El Llano), Ejido Begoña (2) y El Escalante”.
- Se lleva a cabo la constitución del comité de contraloría social de la obra: “Equipamiento de tanque de almacenamiento 2500 Lts, en Doctor Mora, Guanajuato, en varias localidades: Arroyo de la Plata (San Miguel), Carbonera de Guadalupe, Cerro Chato, Cuarto Blanco, Derramadero de Charcas, Derramadero de En Medio, Derramadero del Sauz, Doctor Mora, Ejido Begoña, Ejido Vaguí, El Carmen, El Lindero, El Ramillete, Escalante, La Barranca, La Doncella, La Estancia (El Cerrito), La Noria, La Presa del Gato, La Purísima, La Redonda, Las Flores, Las Palmitas, Loma de Buenavista, Loma del Zapote, Los Amoles, Majada Verde, Negritas, Obrajitos de Abajo,

Obrajitos de En Medio, Obrajitos de Arriba, Peña Rodada, Puerto de Trojes (La Troja), Puerto del Obispo de Abajo, Ranchito de San José, Sacromonte, San Agustín, San Vicente, Vagui”, levantándose el acta de constitución y recabando la evidencia de la asamblea.

- Se levanta la primera cédula de evaluación del comité de contraloría social de la obra: “Equipamiento de tanque de almacenamiento 2500 Lts, en Doctor Mora, Guanajuato, en varias localidades: Arroyo de la Plata (San Miguel), Carbonera de Guadalupe, Cerro Chato, Cuarto Blanco, Derramadero de Charcas, Derramadero de En Medio, Derramadero del Sauz, Doctor Mora, Ejido Begoña, Ejido Vagui, El Carmen, El Lindero, El Ramillete, Escalante, La Barranca, La Doncella, La Estancia (El Cerrito), La Noria, La Presa del Gato, La Purísima, La Redonda, Las Flores, Las Palmitas, Loma de Buenavista, Loma del Zapote, Los Amoles, Majada Verde, Negritas, Obrajitos de Abajo, Obrajitos de En Medio, Obrajitos de Arriba, Peña Rodada, Puerto de Trojes (La Troja), Puerto del Obispo de Abajo, Ranchito de San José, Sacromonte, San Agustín, San Vicente, Vagui”.
- Se lleva a cabo la constitución del comité de contraloría social de la obra camino salida a morisquillas.
- Se lleva a cabo la constitución del comité de contraloría social de la obra ampliación de electrificación en la colonia san isidro calle san marcos, cabecera municipal.
- Se levanta la tercera cédula de evaluación del comité de contraloría social de las obras de “construcción de pavimentación en la localidad de Doctor Mora, en la colonia centro, en la Calle Prolongación Ocampo Sur, localidad Doctor Mora”.
- Se levanta la tercera cédula de evaluación del comité de contraloría social de las obras de “Ampliación de Electrificación en Loma de Buenavista.
- Se levanta la tercera cédula de evaluación del comité de contraloría social de las obras de “Ampliación de Electrificación en Loma de Buenavista.

- Se levanta la tercera cédula de evaluación del comité de contraloría social de las obras de “Ampliación de Electrificación camino a la UTSMA.
- Se levanta la segunda y tercera cédula de evaluación del comité de contraloría social de las obras de “Construcción de Segunda Etapa del Centro Comunitario en La Redonda”.
- Se levanta la tercera cédula de evaluación del comité de contraloría social de las obras de Caminos Sacacosechas.
- Se levanta la segunda y tercera cédula de evaluación del comité de contraloría social de las obras de “cisternas de 2500 lts en varias localidades”.

Para esta área es importante mencionar que se cumplió con la meta en cuanto a la conformación de comités de contraloría social, la cual tuvo que ampliarse de 15 a 18, de igual forma en este año se han registrado a la plataforma 43 de 45 cedulas de evaluación de las obras de este 2025.

AUDITORÍA Y CUENTA PÚBLICA OCTUBRE

En el mes de Octubre se encuentra en proceso la auditoria de los meses de enero, febrero y marzo de 2024:

MES	No. CARPETAS	NO. DE CARPETAS REVISADAS A LA FECHA
<i>Enero</i>	72	72
<i>Febrero</i>		
<i>Marzo</i>		

- Se elaboro el informe mensual del mes de septiembre de 2025
- Carga y entrega de formatos de Transparencia del 3er trimestre 2025 (julio, agosto y septiembre)

- Acudir a el área de Planeación a la revisión de metas y objetivos del 3er trimestre 2025 (julio, agosto y septiembre)
- Asistir a capacitación presencial de la Unidad de Transparencia
- Atender observaciones de formatos de Trasparencia
- Seguimiento y análisis de la respuesta del Pliego de Observaciones por parte de la Tesorería Municipal, correspondiente al periodo de julio – septiembre de 2023.
- Capacitación virtual del programa MAS con el tema SOL.
- Trabajo administrativo de redacción de oficios internos.
- Atender comisiones de apoyo a la elaboración de catrina
- Atención a la ciudadanía en general

Durante el mes de Noviembre se inicio la Auditoria del periodo de abril, mayo y junio de 2024:

MES	No. CARPETAS	NO. DE CARPETAS REVISADAS A LA FECHA
<i>Abril</i>	64	5
<i>Mayo</i>		
<i>Junio</i>		

- Asistencia a reunión regional al municipio de Atarjea.
- Atender observaciones de formatos de Trasparencia.
- Realizar actualización de los Manuales de Organización y Procedimientos de la Contraloría Municipal.

Actualmente se está realizando la Auditoria del periodo de abril, mayo y junio de 2024

MES	No. CARPETAS	NO. DE CARPETAS REVISADAS A LA FECHA
<i>Abril</i>	64	18
<i>Mayo</i>		
<i>Junio</i>		

- Realizar ajustes en la actualización de los Manuales de Organización y Procedimientos de la Contraloría Municipal.
- Contestación solicitud de Acceso a la Información Pública.
- Contestación solicitud de de información ASEG.
- Trabajo administrativo de redacción de oficios internos.
- Atención a la ciudadanía en general.

ASUNTOS JURÍDICOS

- Se obtiene una constancia por la acreditación del curso "IA para Coordinadores de Proyecto Estatales y Municipales.
 - Se gira oficio al Contralor Municipal solicitando información respecto al expediente AI/OI/INV/006/2025.
 - Se recibe respuesta de Contralor Municipal.
 - Se gira oficio al Contralor Municipal solicitando información respecto al expediente AI/OI/INV/006/2025.
 - Se recibe respuesta de Contralor Municipal.
 - Se apertura expediente AI/OI/INV/012/2025 respecto a Observación 001, prestación del servicio de rastro Municipal.
 - Se notifica al Contralor Municipal apertura del expediente AI/OI/INV/012/2025.
 - Se gira oficio al presidente Municipal solicitando información sobre expediente AI/OI/INV/012/2025.
 - Actualización del Sistema DeclaraNet.
 - Apoyo a funcionarios con sus declaraciones correspondientes.
-
- Se informa a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato el inicio del expediente de investigación AI/OI/INV/013/2025.
 - Realización de actas circunstanciadas de Desarrollo Rural ovinos primera etapa y ovinos segunda etapa.
 - Se levanta acta circunstanciada a petición de Desarrollo Rural por la entrega de estufas ecológicas.
 - Se levanta acta circunstanciada a petición de Desarrollo Rural por la entrega de módulos de tortillería.
 - Apoyo con la entrega – recepción del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), con motivo de cambio de directora.

- Se atendió comisión para el día del migrante.
 - Asistencia a apertura de sobres a petición del área de Compras y Adquisiciones.
 - Se llevó a cabo el foliado de las actas de entrega – recepción del DIF Municipal.
 - Apoyo a servidores y ex servidores públicos en la realización de su declaración patrimonial correspondiente.
 - Se brindó asesoría a la ciudadanía.
 - Se trabaja en el cierre del expediente de investigación AI/OI/INV/013/2025. Observación 001. Rastro Municipal.
 - Se levanta acta circunstanciada del programa “Tu Negocio Nos Une Fortaleciendo Tu Economía”.
 - Se levanta acta circunstanciada del programa “Fortaleciendo Prestadores de Servicios Turísticos.”
 - Se levanta acta circunstanciada a petición de Desarrollo Rural por la entrega de cisternas.
 - Se levanta acta circunstanciada a petición de Desarrollo Rural por la entrega de molinos forrajeros.
-
- Se da respuesta a solicitud de información de procesos administrativos del 2020 al 2025
 - Se brindo capacitación del Código de ética al personal de la Administración
 - Se giro oficio a Oficialía mayor solicitando información sobre expediente AI/OI/INV/012/2025 (RASTRO)
 - Se acudió a las instalaciones de Seguridad Pública para verificación de entrega de uniformes policiales y realización de acta circunstanciada de los mismos
 - Se giraron oficios a algunos funcionarios públicos informando que el tiempo para presentar su declaración correspondiente había fenecido
 - Se realizó actualización del Sistema Declaranet
 - Apoyo a funcionarios públicos para realización sobre su declaración correspondiente
 - Atención a solicitud de información sobre proveedores que han dado mantenimiento, reparaciones o verificaciones de los vehículos de la Contraloría.
 - Asistencia a mesa de trabajo con todas la Contralorías del Estado de Guanajuato sobre temas de información pública.
 - Se acude al archivo municipal para la búsqueda de información de años anteriores con el propósito de dar atención a una solicitud de información.
 - Atención a solicitud de información sobre procedimientos de responsabilidad administrativa desde el 2020 al 2025.

- Se apoya con el levantamiento de acta de 1,300 cobijas entregadas del proveedor al municipio.
- Organización y asistencia a reunión con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción sobre la integración, objetivos y proyectos del SEA.

OTRAS ACTIVIDADES

- Se levanta acta circunstanciada de revestimiento de tepetate del camino Tepetate – Las Negritas.
- Se levanta acta circunstanciada de la entrega de 1,030 mil treinta bultos de 25 veinticinco kilogramos cada uno de asfalto frío para baches.
- Se actualiza la información del sistema 2, dando cumplimiento a requerimiento por parte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.
- Se rinde informe de actividades del mes de septiembre - noviembre a la Secretaria Particular.
- Comisión para reparación de catrina.
- Realización de actas circunstanciada para el área de desarrollo rural entrega de nopal.
- Realización de actas circunstanciada para el área de desarrollo rural entrega de maguey.
- Realización de acta de bienes circunstanciada de baja de bienes de Relaciones Públicas.
- Asistencia de apertura de sobres de estudio de mercado del área de Obras Públicas.
- Asistencia a desfile caminado con los muertos con la caracterización de la dama enlutada.
- Atención a comisión el día 20 de noviembre, dos personas apoyaron en la elaboración de tortas a las 5:00 a.m. y tres personas apoyaron en la entrega de tortas a los contingentes.
- Asistencia al basurero municipal para la destrucción de los bienes muebles que fueron aprobados por el H. Ayuntamiento para su baja del inventario.
- Atención a solicitud de información sobre servicios relacionados a laminado o pintura.