

MUNICIPIO DOCTOR MORA, GTO. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION DEL 1 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025																
Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Partida	Descripción	Clave UR	Descripción UR	Inversión			Metas			Unidad de medida	% Avance Financiero		% Avance Metas	
						Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado		Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
0000-0001	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA (CICLO VIA)	6161	CICLOVIA	218	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	435,000.00	0.00	0	1	0	0%	OBRA				
0000-0001	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA (PROGRAMA BORDERIA FIBIR)	6161	PROGRAMA BORDERIA FIBIR	219	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	300,000.00	14,625.00	0	7	0	2	OBRA				
0000-0001	AMPLI DE RED ELECTRI EN CALLE CAMI ALOS DEPOSI ARRO	6141	AMPLI DE RED ELECTRI EN CALLE CAMI ALOS DEPOSI ARRO	220	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	-	195,000.00	0	0	0	0					
0000-0001	CONSTRUCCION CENTRO COMPOSTEROEN DR MORA CONVENIO FOAM	6271	MORA CONVENIO FOAM	221	DIRECCIÓN DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	-	0.00	0	0	0	0%	OBRA				
0000-0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR	6110	SOLAR	316	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	834,270.00	366,875.24	0	0	0	100%					
0000-0001	CONSTRU Y EQUIPA BAÑOS CON BIODIGESTOR SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFA	6151	CONSTRU Y EQUIPA BAÑOS CON BIODIGESTOR SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFA	316	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	1,000,000.00	0.00	0	0%	0	0	BENEFICIARIO				
0000-0001	ECOLOGIA	6113	ECOLOGIA	316	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	602,970.32	602,970.32	0	0	0	100%					
0000-0001	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN (PROGRAMA TRABAJEMOS JUNTOS (EMPLEO TEMPORAL, TERRAZAS)	6151	TEMPORAL, TERRAZAS	316	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	1,000,000.00	0.00	0	100%	0	0%	BENEFICIARIO				
0000-0001	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES (SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHO DIGNO CON LETRERO INFORMATIVO Y BANDERILLA)	6171	CON LETRERO INFORMATIVO Y BANDERILLA	316	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	2,000,000.00	941,053.08	0	100%	0	95%	BENEFICIARIO				
0000-0001	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES (SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO FIRME CON LETRERO INFORMATIVO Y BANDERILLA)	6171	LETRERO INFORMATIVO Y BANDERILLA	316	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	1,000,000.00	1,262,990.00	1,144,088.51	100%	0	100%	BENEFICIARIO				
0000-0001	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES (SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHO DIGNO 2DA ETAPA VARIAS COMUNIDADES, CON LETRERO INFORMATIVO Y BANDERILLA)	6171	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHO DIGNO 2DA ETAPA VARIAS COMUNIDADES, CON LETRERO INFORMATIVO Y BANDERILLA	316	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	1,300,000.00	1,787,789.37	1,168,139.11	100%	0	95%	BENEFICIARIO				
0000-0001	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA (CAMINO SACA COSECHAS SDAYR)	6161	CAMINO SACA COSECHAS SDAYR	319	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	800,000.00	0.00	0	5.3%	0	100%	KILOMETROS				
0000-0001	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	6162	RECURSO PARA CONCURRENCIA CON SECRETA DEL CAMPO, CAMINOS RURAL	319	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	-	599,868.36	349,263.25	0%	0	0%	OBRA				
0000-0001	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION (PARA CONVENIR.)	6141	OBRAS DE URBANIZACION (PARA CONVENIR.)	320	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	2,065,359.36	0.00	0	1	0	100%	OBRA				
0000-0001	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION (AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ANDADOR PRINCIPAL, LOCALIDAD LOMA DEL ZAPOTE, MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO.)	6141	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ANDADOR PRINCIPAL, LOCALIDAD LOMA DEL ZAPOTE, MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO.	320	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	330,652.13	129,846.56	117,303.56	1	0	95%	OBRA				
0000-0001	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION (AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE GUANAJUATO Y PRIVADA GUANAJUATO, LOCALIDAD LAS PALMITAS, MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO.)	6141	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE GUANAJUATO Y PRIVADA GUANAJUATO, LOCALIDAD LAS PALMITAS, MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO.	320	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	482,808.16	206,405.43	179,824.48	1	0	95%	OBRA				
0000-0001	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION (AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE LAS FLORES, LOCALIDAD DOCTOR MORA, MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO.)	6141	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE LAS FLORES, LOCALIDAD DOCTOR MORA, MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO.	320	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	389,000.00	322,456.74	132,723.33	1	0	95%	OBRA				
0000-0001	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION (AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLEJON VILLA GRAN, ZONA CENTRO, LOCALIDAD DOCTOR MORA, EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO.)	6141	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLEJON VILLA GRAN, ZONA CENTRO, LOCALIDAD DOCTOR MORA, EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO.	320	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	475,199.81	204,176.88	204,176.88	1	0	100%	OBRA				
0000-0001	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION (AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE FRANCISCO MADERO Y PRIVADA LOS PERA, LOCALIDAD LOMA DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO.)	6141	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE FRANCISCO MADERO Y PRIVADA LOS PERA, LOCALIDAD LOMA DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO.	320	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	581,821.03	255,029.76	214,528.39	1	0	95%	OBRA				
0000-0001	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION (AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE AV. DOCTOR MORA, LOCALIDAD EL CARMEN, MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO.)	6141	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE AV. DOCTOR MORA, LOCALIDAD EL CARMEN, MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO.	320	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	1,350,890.00	528,303.64	178,451.60	1	0	95%	OBRA				
0000-0001	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION (AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE CAMINO A LA UNIVERSIDAD, LOCALIDAD EL ESCALANTE, MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO.)	6141	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE CAMINO A LA UNIVERSIDAD, LOCALIDAD EL ESCALANTE, MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO.	320	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	989,750.00	817,181.98	728,548.74	1	0	95%	OBRA				
0000-0001	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION (AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE BUGAMBILIAS, LOCALIDAD CERRO CHATO, MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO.)	6141	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE BUGAMBILIAS, LOCALIDAD CERRO CHATO, MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO.	320	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	620,000.00	0.00	0	1	0	0	OBRA				
0000-0001	CONSTRUCCION 2 ETAPA DE CENTRO COMUNITARIO LA REDONDA	6141	CONSTRUCCION 2 ETAPA DE CENTRO COMUNITARIO LA REDONDA	320	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	0.00	777,142.67	676,558.55	0	0	100%	OBRA				
0000-0001	CONSTRU DE PAVIMENTO EN CALLE PROL. OCAMPO SUR CENTRO DR MORA	6141	CONSTRU DE PAVIMENTO EN CALLE PROL. OCAMPO SUR CENTRO DR MORA	320	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,748,001.22	1,976,373.36	0	0	95%	OBRA				
0000-0001	CONTRU DE PAVIMENTO CALLE JOSE ALFREDO JIMENEZ EN BEGOÑA	6141	CONTRU DE PAVIMENTO CALLE JOSE ALFREDO JIMENEZ EN BEGOÑA	320	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,352,259.59	1,352,259.59	0	0	100%	OBRA				
0000-0001	AMPLI ELECTRI CALLE SAN MARCOS EN CABECERA DOCTOR MORA	6141	AMPLI ELECTRI CALLE SAN MARCOS EN CABECERA DOCTOR MORA	320	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	0.00	407,798.52	138,184.73	0	0	95%	OBRA				
0000-0001	BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO EN CALLES DE CABECERA MUNICIPAL	6141	BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO EN CALLES DE CABECERA MUNICIPAL	320	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	821,715.77	821,715.76	0	0	0	100%	OBRA				
0000-0001	CONSTRUCCION DE CALLE EN EL MUNICIPIO DR MORA SALIDA A MORISQUILLAS	6141	CONSTRUCCION DE CALLE EN EL MUNICIPIO DR MORA SALIDA A MORISQUILLAS	320	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	4,576,616.43	0	0	0	0	50%	OBRA				
0000-0001	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN (PARA CONVENIR CONSTRUCCION AMPLIACION, REMODELACION, MANTENIMIENTO O REPARACION DE CARRETERAS TERRACERIAS, CONVENIR SDAYR O ASFALTO)	6151	PARA CONVENIR CONSTRUCCION AMPLIACION, REMODELACION, MANTENIMIENTO O REPARACION DE CARRETERAS TERRACERIAS, CONVENIR SDAYR O ASFALTO	320	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	1,300,000.00	0.00	0	1	0	100%	OBRA				
0000-0001	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA (CONSTRUCCION DE TECHADO EN TELESECUNDARIA NO. 674 LOCALIDAD OBRAJITOS DE ABAJO, MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO.)	6161	CONSTRUCCION DE TECHADO EN TELESECUNDARIA NO. 674 LOCALIDAD OBRAJITOS DE ABAJO, MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO.	320	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	1,228,880.80	0.00	0	1	0	0%	OBRA				
0000-0001	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA (CONSTRUCCION DE TECHADO EN CECYTE LOCALIDAD EIJO VAGUI, MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO.)	6161	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CECYTE LOCALIDAD EIJO VAGUI, MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO.	320	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	1,104,630.28	0.00	0	1	0	0%	OBRA				
0000-0001	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA (CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL, 3RA ETAPA, EN LA UNIDAD DEPORTIVA, DOCTOR MORA, GTO.)	6261	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL, 3RA ETAPA, EN LA UNIDAD DEPORTIVA, DOCTOR MORA, GTO.	320	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	675,008.43	0.00	0	1	0	0%	OBRA				

0000-0001	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA (REHABILITACION DE TECHUMBRE DE MODULO COMUNDAJ (POLIDEPORTIVO), LOCALIDAD DOCTOR MORA, MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO.)	REHABILITACION DE TECHUMBRE DE MODULO COMUNDAJ (POLIDEPORTIVO), LOCALIDAD DOCTOR MORA, MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO.	320	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	750,000.00	0.00	0	1	0	0% OBRA
0000-0001	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA (COLOCACION DE ACABADO DE ALTO IMPACTO PARA CANCHAS DE CACHIBOL EN EL ESPACIO DE DESARROLLO EN EL CENTRO GERONTOLOGICO, MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO.)	COLOCACION DE ACABADO DE ALTO IMPACTO PARA CANCHAS DE CACHIBOL EN EL ESPACIO DE DESARROLLO EN EL CENTRO GERONTOLOGICO, MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO.	320	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	1,300,000.00	0.00	0	1	0	0% OBRA
0000-0001	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	6141 OBRAS DE URBANIZACION	507	TESORERIA MUNICIPAL	255,000.00	220,019.00	0	1	0	100% OBRA
0000-0001	CONVENIO CON LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE SEDESU O ALGUN OTRO DEL ESTADO.)	6171 DE SEDESU O ALGUN OTRO DEL ESTADO.	516	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	2,000,000.00	0	0	2	0	0% OBRA
0000-0001	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	6161 OBRAS PESADA	519	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	0.00	600,000.00	552,051.66	0.00	0.00	
0000-0001	CONSTRUCCION AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION (PAVIMEN	6141 ELECTRIFICACION (PAVIMEN	520	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	10,000,000.00	373,313.37	0	6	0	0% PROGRAMA
0000-0001	CONSTRU DE PAVIMEN CALLE JOSE ALFREDO JIMENEZ EJIDO BEGOÑA	6142 JIMENEZ EJIDO BEGOÑA	520	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0	0	0	100% OBRA
0000-0001	BACHEO SUPERFI Y PROFUN CARR OBRAJITOS ASAN ANTON TERCER	6141 ASAN ANTON TERCER	620	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	135,108.63	0	135,108.63	1	0	100% OBRA
0000-0001	CONSTR DE PAVIME CON CONCR HIDRA EN LA CALLE PRINCIPAL, PUER	6141 CALLE PRINCIPAL, PUER	620	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	356,346.70	0	0	1	0	100% OBRA
0000-0001	AMPLI DE ELECTRI EN CALLE SANTA CATARINA, COL JOSE ORDUÑA	6141 COL JOSE ORDUÑA	620	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	194,167.80	136,112.94	136,112.94	1	0	100% OBRA
0000-0001	AMPLI DE ELECTRI PROL. OCAMPO SUR, COL SAN ISIDRO, DR MO	6141 SAN ISIDRO, DR MO	620	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	166,178.74	116,508.55	116,508.55	1	0	100% OBRA
0000-0001	AMPLI ELECTRI 1RO DE MAYO Y BELLAVISTA, LOC. DERRAMADERO	6141 LOC. DERRAMADERO	620	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	464,024.66	326,105.29	326,105.29	1	0	100% OBRA
0000-0001	CONSTR DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRESNOS, LOS DURAZNOS	6141 FRESNOS, LOS DURAZNOS	620	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	922,040.87	0	283,945.57	1	0	100% OBRA
0000-0001	CONTRU PAVI CONCRETO HIDRAULICO PUERTO DE TROJES, DR MORA O	6141 DE TROJES, DR MORA O	620	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	356,346.70	2,286,655.11	2,237,199.20	1	0	100% OBRA
0000-0001	CONSTRU DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URB	6141 RESIDUOS SOLIDOS URB	620	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	530,142.95	0	530,142.95	1	0	100% OBRA
0000-0001	AMPLI ELECTRI EN CALLE CAMIN A LOS DEPOSI ARROYO DE LA PLATA	6141 ARROYO DE LA PLATA	620	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	0.00	237,596.55	0.00	0	0.00	0%
0000-0001	EDIFICA HABITA (CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO)	6111 DORMITORIO	716	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	77,367.25	77,367.25	0	0	0	100% OBRA
0000-0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHO DIGNO 2DA ETAPA	6171 2DA ETAPA	716	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	1,050,519.57	1,050,519.57	0	0	0	100% OBRA
0000-0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE 3 DE MAYO, MORISQUILLAS	6141 DE MAYO, MORISQUILLAS	716	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	283,739.25	283,739.25	0	0	0	100% OBRA
0000-0001	AMPLI DE RED ELECTRI EN LA CALLE CAMINO AL BAÑO, LOCA EJIDO	6141 BAÑO, LOCA EJIDO	716	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	161,220.66	161,220.66	0	0	0	100% OBRA
0000-0001	AMPLI DE ELECTRI EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMIN DE EJID	6141 DE DOMIN DE EJID	716	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	176,729.84	176,729.84	0	0	0	100% OBRA
0000-0001	AMPLI DE ELECTRI EN EN LA LOCAIDAD DE LA DONC DR MORA, GTO	6141 DONC DR MORA, GTO	716	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	145,306.52	145,306.52	0	0	0	100% OBRA
0000-0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TARANDACUA	6141 LA CALLE TARANDACUA	716	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	1,460,340.49	1,460,340.49	0	0	0	100% OBRA
0000-0001	PAVIMENTA CON CONCRETO HIDRAUL EN LA CALLE PRINCI, PUERT	6141 CALLE PRINCI, PUERT	716	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	93,552.79	93,552.79	0	0	0	100% OBRA
0000-0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRESNOS, LOS DURAZNOS	6141 CALLE FRESNOS, LOS DURAZNOS	716	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	499,964.98	499,964.98	0	0	0	100% OBRA
0000-0001	EDIFICACION HABITACIONAL (CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	6111 CUARTO DORMITORIO	816	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	230,245.11	230,245.11	0	0	0	100% OBRA
0000-0001	CONSTRU PAVI CONCRETO HIDRAU CALLE PRINCIPAL, PUERTO DE TROJES)	6141 PRINCIPAL, PUERTO DE TROJES)	820	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	1,253,099.77	1,253,099.77	0	0	0	100% OBRA
0000-0001	CONTRUC DE PAVIMEN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA TARANDACUA	6141 HIDRAULICO EN LA TARANDACUA	820	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	315,460.71	315,460.71	0	0	0	100% OBRA
0000-0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SANTA CATARINA, COLON	6141 SANTA CATARINA, COLON	820	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	193,516.18	193,516.18	0	0	0	100% OBRA
0000-0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PROLONGACION OCAMPO S	6141 PROLONGACION OCAMPO S	820	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	165,567.32	165,567.32	0	0	0	100% OBRA
0000-0001	AMPLI ELECTRI EN CALLE 1RO DE MAYO Y BELLAVISTA, DERRAMADER	6141 BELLAVISTA, DERRAMADER	820	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	459,741.31	459,741.31	0	0	0	100% OBRA
0000-0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRESNOS, LOS DURAZNOS	6141 CALLE FRESNOS, LOS DURAZNOS	820	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	659,489.47	659,489.47	0	0	0	100% OBRA
0000-0001	CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDO	6141 TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDO	820	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	2,364,038.45	2,364,038.45	0	0	0	100% OBRA
0000-0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PUERTO DE TROJES	6142 PUERTO DE TROJES	1220	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	14,608.80	14,743.53	0	0	0	100% OBRA
0000-0001	AMPLI DE RED ELECTRI EN LA CALLE CAMINO AL BAÑO, LOCA EJIDO	6143 BAÑO, LOCA EJIDO	1220	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	256.69	256.69	0	0	0	100% OBRA