

NOMBRE DE LA OBRA: "AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO. EN LA LOCALIDAD ARROYO DE LA PLATA, CALLE CAMINO A LOS DEPOSITOS"

CONTRATISTA: ING. SALVADOR CORONA JIMENEZ
 NOMBRE DE CONTRATO: MDM/OP/21/2025-AD-12
 IMPORTE CONTRATADO: \$649,175.89
 AMPLIACION: \$649,175.89
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$649,175.89
 FECHA DE INICIO REAL: 05 DE DICIEMBRE DE 2025
 FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 05 DE DICIEMBRE DE 2025
 FECHA DE TERMINO REAL: 28 DE FEBRERO DE 2026
 FECHA DE TERMINO SEGUN CONTRATO: 28 DE FEBRERO DE 2026
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS: 28 DE FEBRERO DE 2026
 FECHA DE TERMINO REAL: 28 DE FEBRERO DE 2026
 HOLA: 1 DE 6
 FECHA DE EMISIÓN: 2 DE MARZO DE 2026

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS						IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATO VS EJECUTADO	
						ESTIMACION 1	ESTIMACION 2	ESTIMACION 3	ESTIMACION VOLUMEN ECED.	ESTIMACION VOLUMEN BALS.	ESTIMACION FIBRA CATILOGO			TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS
UEC.ED.94.11.5.1050.1	Letrero informativo de obra de 0.80 x 1.20 m, marco y soportes de 2.50 m de altura a base de PIR calibre 14 de 2 x 2" (51 x 51mm) y tablero de lamina lisa galvanizada calibre 18. Incluye: aplicacion de primer anticorrosivo, dos copas de pintura esmalte blanco de primera calidad, 2 muerlos de concreto fabricado en obra f'c = 150 kg/cm ² , fmo de 19 mm, resistencia a 28 dias, revenimiento de 10 ± 2.5 cm para empoche de 0.20 x 0.20 x 0.40 m y colocacion con pintura esmalte.	1	Pieza	\$2,424.94	\$2,424.94	0	0	1.00	0	0	0	1.00	\$ 2,424.94	\$0.00
UEC.UB.50.250.1055	Suministro de transformador de distribucion monofasico, autoprotegido, tipo poste DA-1-15, 13200-120/240, de 15 KVA de capacidad nominal y tension nominal de 13200-120/240 V. Incluye: flete, aceites, manobras locales puestas en obra, de acuerdo a Norma CFE R1000-01.	1	Pieza	\$48,206.17	\$48,206.17	0	0	1.00	0	0	0	1.00	\$ 48,206.17	\$0.00
UEC.UB.50.250.1755	Instalacion de transformador de distribucion monofasico, tipo poste, de 15 KVA de capacidad nominal y tension nominal de 13 KV, a cualquier altura. Incluye: placa de identificacion con numero de obra, pintado de numero economico, señalizacion, limpieza y consumibles de acuerdo a Norma CFE DCCIAMBT.	1	Pieza	\$11,869.17	\$11,869.17	0	0	1.00	0	0	0	1.00	\$ 11,869.17	\$0.00
UEC.UB.50.230.1040	Abrazadera UC, a base de redondo de acero de 15.88 mm con puntos redondeados; acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: 2 bujeces hexagonales, 2 orondeles de presion, presentacion, montaje y fijacion, de acuerdo a Norma CFE 2A100-05 y DCCIAMBT.	2	Pieza	\$155.63	\$311.26	0	0	1.00	0	1	0	1.00	\$ 155.63	\$155.63
UEC.UB.50.230.1015	Abrazadera 285, a base de solera de acero, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: 2 tornillos mediana cabeza hexagonal, 2 bujeces hexagonales, 2 orondeles de presion, presentacion, montaje y fijacion, de acuerdo a Norma CFE 2A100-04 y DCCIAMBT.	13	Pieza	\$223.30	\$2,902.90	0	0	20.00	7	0	0	10.00	\$ 4,466.00	-\$1,563.10
UEC.UB.50.230.1060	Anillo para poste de concreto 178, a base de redondo y solera A-36, a cualquier altura. Incluye: 2 rondos de presion, 2 tornillos mediana, 2 bujeces, presentacion, montaje y fijacion, de acuerdo a Norma CFE 2D00-03.	2	Pieza	\$481.27	\$962.54	0	0	3.00	1	0	0	3.00	\$ 1,443.81	-\$481.27
UEC.UB.50.230.1330	Cruceta PR 200 fabricada en perfil tubular, con placa refuerzo y dado de solera, 2000 mm de longitud y acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: presentacion, montaje y fijacion, de acuerdo a Norma CFE 2C900-93 y DCCIAMBT.	20	Pieza	\$2,303.39	\$46,067.80	0	0	12.00	8	0	0	12.00	\$ 27,640.68	\$18,427.12
UEC.UB.50.230.1340	Cruceta PT 200 fabricada en perfil tubular, con placa refuerzo y dado de solera, 2000 mm de longitud y acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: presentacion, montaje y fijacion, de acuerdo a Norma CFE 2C900-93 y DCCIAMBT.	2	Pieza	\$1,689.44	\$3,378.88	0	0	1.00	0	1	0	1.00	\$ 1,689.44	\$1,689.44
UEC.UB.50.230.1650	Vorilla preformada ACSR, 1/0 de eleccion de aluminio, 1/0 calibre del conductor, largo, a cualquier altura. Incluye: presentacion, montaje y fijacion, de acuerdo a Norma CFE 31000-58 y DCCIAMBT.	4	Pieza	\$106.67	\$426.68	0	0	4.00	0	0	0	4.00	\$ 426.68	\$0.00
UEC.UB.50.230.1455	Perno doble rosca, fabricado con redondo de acero de 16 mm de diametro y 457 mm de longitud, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: 4 bujeces hexagonales galvanizados, 4 orondeles de presion, 4 piezas 1PC, presentacion, montaje y fijacion, de acuerdo a Norma CFE 2P200-49 y DCCIAMBT.	40	Pieza	\$177.85	\$7,114.00	0	0	32.00	0	8	0	32.00	\$ 5,691.20	\$1,422.80

SUMA DE ESTA HOJA: \$123,664.34
 SUMA DE ESTA HOJA: \$ 104,013.72
 POR LA SUPERVISION / SUPERINTENDENCIA:
 POR LA CONTRATISTA:



NOMBRE: ING. SARA JIMENEZ GARCIA
 CARGO: DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE: ARO. MARIA LIZET RAMIREZ HERNANDEZ
 CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE: ING. SALVADOR CORONA JIMENEZ
 CARGO: CONTRATISTA

NOMBRE DE LA OBRA: "AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO. EN LA LOCALIDAD ARROYO DE LA PLATA, CALLE CAMINO A LOS DEPOSOS".

CONTRATISTA: ING. SALVADOR CORONA JIMENEZ
NÚMERO DE CONTRATO: MDM/OP/21/2025-AD-12
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 05 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TÉRMINO REAL: 28 DE FEBRERO DE 2026

IMPORTE CONTRATADO: \$649,175.89
FECHA DE INICIO REAL: 05 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TÉRMINO REAL: 28 DE FEBRERO DE 2026

AMPLIACIÓN: \$649,175.89
IMPORTE TOTAL: \$649,175.89
FECHA DE ELABORACIÓN: 2 DE MARZO DE 2026
CONTRATADO: \$649,175.89
FECHA DE TÉRMINO REAL: 28 DE FEBRERO DE 2026


CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS						IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SAUDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO	
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.	ESTIMACIÓN VOLUMEN BAJAS.	ESTIMACIÓN FIBRA CATÁLOGO			TRÁFICO DE VOLUMENES EJECUTADOS
UEC-UB.50.190.1210	Perno de anclaje 1/4", de redondo de 15.88 mm de diámetro, con rosca acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: 2 tuercas hexagonales galvanizadas, 1 pieza IPC, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2P200-59 y DCCIAMBT.	10	Pieza	\$432.51	\$4,325.10	0	0	8	0	2	0	8.00	\$ 3,460.08	\$865.02
UEC-UB.50.190.1220	Ojo EE de solera de acero de 6.4 x 38.1 mm para remacle de alojamiento en redes y líneas aéreas; acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2A000-38 y DCCIAMBT.	20	Pieza	\$94.27	\$1,885.40	0	0	12	0	8	0	12.00	\$ 1,131.24	\$754.16
UEC-UB.50.230.1120	Asistidor de suspensión tipo sintético 135H/45N, tensión nominal de 138 KV, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 52100-65 y DCCIAMBT.	20	Pieza	\$416.56	\$8,331.20	0	0	12	0	8	0	12.00	\$ 4,998.72	\$3,332.48
UEC-UB.50.230.1210	Asistidor de porcelana tipo poste 139PD/G1, tensión nominal de 138 KV, para zonas de descargas atmosféricas, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 52000-91 y DCCIAMBT.	5	Pieza	\$568.74	\$2,843.70	0	0	10	5	0	0	10.00	\$ 5,687.40	-\$2,843.70
UEC-UB.50.170.1055	Asistidor de porcelana tipo retenido 3R, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 52000-55 y DCCIAMBT.	16	Pieza	\$166.42	\$2,662.72	0	0	13	0	3	0	13.00	\$ 2,163.46	\$499.26
UEC-UB.50.230.1070	Asistidor de porcelana tipo corral [C, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 52000-55 y DCCIAMBT.	26	Pieza	\$61.66	\$1,603.16	0	0	27	1	0	0	27.00	\$ 1,664.82	-\$61.66
UEC-UB.50.230.1570	Remate prefabricado para cable de ACSR calibre No 2 AWG, con forjado derecho y acabado interior con drapado, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 51000-68 y DCCIAMBT.	6	Pieza	\$80.51	\$483.06	0	0	6	0	0	0	6.00	\$ 483.06	\$0.00
UEC-UB.50.230.1575	Remate prefabricado para cable de ACSR calibre No 1/0 AWG, con forjado derecho y acabado interior con drapado, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 51000-68 y DCCIAMBT.	6	Pieza	\$85.89	\$515.34	0	0	6	0	0	0	6.00	\$ 515.34	\$0.00
UEC-UB.50.170.1260	Remate prefabricado PRA, de diámetro de acero prefabricado, 5/16" de diámetro nominal, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 20000-28 y DCCIAMBT.	16	Pieza	\$69.50	\$1,112.00	0	0	13	0	3	0	13.00	\$ 903.50	\$208.50
UEC-UB.50.170.1250	Remate prefabricado para cable de acero galvanizado (AG), a base de conjunto de varillas prefabricados de acero galvanizado helicoidales, unidos con adhesivo, en forma de U, 5/16" de diámetro nominal del cable, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 51000-28 y DCCIAMBT.	48	Pieza	\$75.24	\$3,611.52	0	0	39	0	9	0	39.00	\$ 2,994.36	\$677.16
UEC-UB.50.190.1190	Grupa remate recta PRL 8, de aleación de aluminio, acabado granulado, a cualquier altura. Incluye: 4 tuercas hexagonales galvanizadas, 4 arandelas de presión galvanizadas, 1 chaveta tipo R de acero inoxidable, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2C500-68 y DCCIAMBT.	20	Pieza	\$235.19	\$4,703.80	0	0	12	0	8	0	12.00	\$ 2,822.28	\$1,881.52

CONCEPTOS CONTRATADOS

SUMA DE ESTA HOJA: \$32,077.00
POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

SUMA DE ESTA HOJA: \$ 26,764.26
POR LA CONTRATISTA:

NOMBRE:  DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CARGO: DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE: 
CARGO: ARQ. MARÍA IZET RAMIREZ HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE: 
CARGO: ING. SALVADOR CORONA JIMENEZ
CONTRATISTA

NOMBRE DE LA OBRA: "AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO. EN LA LOCALIDAD ARROYO DE LA PLATA, CALE CAMINO A LOS DEPOSOS".

CONTRATISTA: ING. SALVADOR CORONA JIMENEZ
 NÚMERO DE CONTRATO: MD/M/OP/21/2025-AD-12
 IMPORTE CONTRATADO: \$449,175.89
 AMPLIACIÓN: \$449,175.89
 IMPORTE TOTAL: \$449,175.89
 CONTRATADO: \$449,175.89

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 05 DE DICIEMBRE DE 2025
 FECHA DE TÉRMINO SEGUN CONTRATO: 28 DE FEBRERO DE 2026
 FECHA DE INICIO REAL: 05 DE DICIEMBRE DE 2025
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 28 DE FEBRERO DE 2026
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS: 28 DE FEBRERO DE 2026
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 28 DE FEBRERO DE 2026

HOLA: 3 DE 6
 FECHA DE ELABORACIÓN: 2 DE MARZO DE 2026

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS						TOTALES DE VOLUMENES ESCRITADOS	IMPORTE TOTAL ESCRITADO	SAUDOS DE CONTRATADO V/ESCRITADO	
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.	ESTIMACIÓN VOLUMEN BAJAS.	ESTIMACIÓN FUERA CATALOGO				
UEC-UB.50.230.1530	Pieza cuadrada 1FC, de solera de acero, de 50,8 x 50,8 mm y 4,7 mm de espesor, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2A600-11 y DCCIAMBI.	60	Pieza	\$23.03	\$1,381.80	0	0	0	60	0	0	0	60.00	\$ 1,381.80	\$0.00
UEC-UB.50.150.1200	Cable de aluminio con núcleo de acero tipo ACSR, calibre No 1/0 AWG, 75 °C, a cualquier altura. Incluye: identificación, dimensionamiento, tendido aéreo, cortes, gomas y empalmes, de acuerdo a Norma CFE E1000-12.	130	kg	\$211.00	\$27,430.00	0	0	0	139	9	0	0	139.00	\$ 29,329.00	-\$1,899.00
UEC-UB.50.230.1245	Basidor B1, para soportar aisladores tipo carrete en redes aéreas, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: perno, chaveta, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2B200-12 y DCCIAMBI.	11	Pieza	\$228.67	\$2,515.37	0	0	0	15	4	0	0	15.00	\$ 3,430.05	-\$914.68
UEC-UB.50.230.1255	Basidor B3, para soportar aisladores tipo carrete en redes aéreas, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: perno, chaveta, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2B200-12 y DCCIAMBI.	5	Pieza	\$410.00	\$2,050.00	0	0	0	4	0	1	0	4.00	\$ 1,640.00	\$410.00
UEC-UB.50.150.1170	Cable neutroal con conductores de aluminio AAC-ACSR (2+1), conductor calibre No 1/0 AWG y neutro ACSR calibre No 2 AWG, con aislamiento de polietileno de alto densidad, para distribución aérea, 75 °C, 600 V, a cualquier altura. Incluye: identificación, dimensionamiento, tendido aéreo, cortes, amarras y empalmes, de acuerdo a Norma CFE E0000-09.	120	m	\$155.40	\$18,648.00	0	0	0	136	16	0	0	136.00	\$ 21,134.40	-\$2,486.40
UEC-UB.50.150.1110	Cable neutroal con conductores de aluminio AAC-ACR (1+1), calibre No 6 AWG, con aislamiento de polietileno de alto densidad, para distribución aérea, 75 °C, 600 V, a cualquier altura. Incluye: identificación, dimensionamiento, tendido aéreo, cortes, amarras y empalmes, de acuerdo a Norma CFE E0000-09.	320	m	\$38.93	\$12,457.60	0	0	0	445	125	0	0	445.00	\$ 17,323.85	-\$4,866.25
UEC-ED.46.102.1045	Cable de cobre suave electrolítico con aislamiento de PVC tipo THW-LS/THHWLS 99°C, 600V, calibre No 1/0 AWG, libre de sustancias peligrosas (RoHS), marca CONDUMEX o similar en calidad, costo y garantía, a cualquier altura. Incluye: identificación, dimensionamiento, instalación en canalización, cortes, amarras y empalmes con cinta aislante.	10	m	\$318.60	\$3,186.00	0	0	0	10	0	0	0	10.00	\$ 3,186.00	\$0.00
UEC-UB.50.150.1065	Alambre de aluminio suave desnudo, calibre No 4 AWG, 75 °C, a cualquier altura. Incluye: identificación, dimensionamiento, tendido aéreo, cortes, amarras y empalmes, de acuerdo a Norma CFE E0000-31.	2	kg	\$294.48	\$588.96	0	0	0	2	0	0	0	2.00	\$ 588.96	\$0.00
UEC-UB.50.230.1290	Conector derivador estribo 1/0, cuerpo de aluminio y estribo de cobre, 10 mm de diámetro máximo del conductor, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2D00-27 y DCCIAMBI.	4	Pieza	\$128.19	\$512.76	0	0	0	4	0	0	0	4.00	\$ 512.76	\$0.00
UEC-UB.50.190.1130	Conector derivador para línea energizada, de aleación de cobre estañado, 13 mm de diámetro máximo del conductor principal, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2D00-27 y DCCIAMBI.	4	Pieza	\$466.27	\$1,865.08	0	0	0	4	0	0	0	4.00	\$ 1,865.08	\$0.00
UEC-UB.50.190.1080	Contrafuerza CCF-1.5-100-110-12000, botaniches del portátil y portátil fundidos en una aleación de cobre resistente a la corrosión, 15 KV de tensión máxima de diseño, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE V41100-03 y DCCIAMBI.	4	Pieza	\$2,252.57	\$9,010.28	0	0	0	4	0	0	0	4.00	\$ 9,010.28	\$0.00
SUMA DE ESTA HOJA: \$79,645.85 POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:						SUMA DE ESTA HOJA: \$ 89,402.18 POR LA CONTRATISTA:						\$-97,756.33			



NOMBRE: JIMENEZ GARCIA
 CARGO: CADE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE: ARO. MARÍA IZET RAMÍREZ HERNÁNDEZ
 CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE: ING. SALVADOR CORONA JIMENEZ
 CARGO: CONTRATISTA

NOMBRE DE LA OBRA: "AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO. EN LA LOCALIDAD ARROYO DE LA PLATA, CALLE CAMINO A LOS DEPOSITOS".

CONTRATISTA:

ING. SALVADOR CORONA JIMENEZ

HOJA:

4 DE 6

NÚMERO DE CONTRATO:

MDM/OP/21/2025-AD-12

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 05 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA DE ELABORACIÓN: 2 DE MARZO DE 2026

IMPORTE TOTAL CONTRATADO:

\$649,175.89

FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 28 DE FEBRERO DE 2025

FECHA DE TÉRMINO REAL: 28 DE FEBRERO DE 2026

CONCEPTOS CONTRATADOS

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS							IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO W EJECUTADO	
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.	ESTIMACIÓN VOLUMEN BAJAS.	ESTIMACIÓN FUERA CATALOGO	TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS			
UEC-UB.50.150.1010	Abrante de cobre semiduro desnudo, calibre No. 4 AWG, 75 °C, a cualquier altura. Incluye: identificación, dimensionamiento, tendido, cortes, amarras y empalmes de acuerdo a Norma CFE E0000-32.	10	kg	\$512.49	\$5,124.90	0	0	12	2	0	0	0	1200	\$ 6,149.88	-\$1,024.98
UEC-UB.50.210.1070	Electrodo para hierro ACE-16 con núcleo de acero estirado en frío y recubrimiento mínimo de 0,254 mm de cobre electrolítico, 16 mm de diámetro y 3 m de longitud; a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelación, conexión y sujeción, de acuerdo a Norma CFE 56100-16 y	5	Pieza	\$450.01	\$2,250.05	0	0	5	0	0	0	0	500	\$ 2,250.05	\$0.00
UEC-UB.50.190.1160	Etiquetas fusible tipo K, EF 15K-3, 15 KV de tensión nominal, 3 A de corriente nominal y longitud de 600 mm, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 5G5E00-01 y DCCIAMBI.	4	Pieza	\$128.74	\$514.96	0	0	4	0	0	0	0	400	\$ 514.96	\$0.00
UEC-UB.50.170.1180	Guardacabo G3 de lamina de acero de 1.59 mm, para protección de cables de acero en tetenidos; acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2D100-14 y DCCIAMBI.	16	Pieza	\$61.26	\$980.16	0	0	11	0	5	0	0	1100	\$ 673.86	\$306.30
UEC-UB.50.170.1240	Protector para retenido RI, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2P600-43 y DCCIAMBI.	10	Pieza	\$704.68	\$7,046.80	0	0	8	0	2	0	0	800	\$ 5,637.44	\$1,409.36
UEC-ED.46.245.1010	Interruptor termomagnético tipo QO, enchufable, 120/240 V, 10000 A simétricos, de 1 polo, 15 A marca SQUARE D, catálogo QO115, o similar en calidad, costo y garantía, a cualquier altura. Incluye: montaje, ensambleado y arranque.	7	Pieza	\$281.26	\$1,968.82	0	0	7	0	0	0	0	700	\$ 1,968.82	\$0.00
UEC-ED.46.102.1020	Cable de cobre suave electrolítico con aislamiento de PVC tipo THW-LS/THW-LS 90°C, 600V, calibre No. 10 AWG; libre de sustancias peligrosas (RoHS), marca CONDUIMEX o similar en calidad, costo y garantía, a cualquier altura. Incluye: identificación, dimensionamiento, instalación en canalización, cortes, amarras y empalmes con cinta aislante.	21	m	\$38.75	\$813.75	0	0	21	0	0	0	2100	\$ 813.75	\$0.00	
UEC-ED.46.245.1059	Interruptor termomagnético tipo QO, enchufable, 120/240 V, 10000 A simétricos, de 2 polos, 30 A marca SQUARE D, catálogo QO230, o similar en calidad, costo y garantía, a cualquier altura. Incluye: montaje, ensambleado y arranque.	1	Pieza	\$912.53	\$912.53	0	0	1	0	0	0	100	\$ 912.53	\$0.00	
UEC-ED.46.250.1015	Bose para medidor monofásico (w/whoinmetro) con gabinete de lamina de acero roloada en frío, con portacaudador, con capacidad para 100 Amperes y con 3 mordazas, catálogo MS100S1, marca SQUARE D o similar en calidad, costo y garantía, a cualquier altura. Incluye: trazo, montaje y conexiones.	1	Pieza	\$1,604.50	\$1,604.50	0	0	1	0	0	0	100	\$ 1,604.50	\$0.00	
UEC-ED.46.102.1025	Cable de cobre suave electrolítico con aislamiento de PVC tipo THW-LS/THW-LS 90°C, 600V, calibre No. 8 AWG; libre de sustancias peligrosas (RoHS), marca CONDUIMEX o similar en calidad, costo y garantía, a cualquier altura. Incluye: identificación, dimensionamiento, instalación en canalización, cortes, amarras y empalmes con cinta aislante.	16	m	\$55.61	\$899.76	0	0	16	0	0	0	1600	\$ 899.76	\$0.00	
CREG-AT.ED.0060306	Abrazadero universal, incluye: subida a poste o torre hasta una altura de 12 m, Colocación, fijación, ajustes, todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	pieza	\$277.49	\$277.49	0	0	1	0	0	0	100	\$ 277.49	\$0.00	

POR LA CONTRATANTE:

SUMA DE ESTA HOJA: \$22,383.72

POR LA SUPERVISION / SUPERINTENDENCIA:

SUMA DE ESTA HOJA: \$ 21,693.04



NOMBRE: ANA R. JIMENEZ GARCIA
CARGO: DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE: ARO. MARIA TERESA HERNANDEZ
CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE: ING. SALVADOR CORONA JIMENEZ
CARGO: CONTRATISTA

NOMBRE DE LA OBRA: "AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO. EN LA LOCALIDAD ARROYO DE LA PLATA, CALLE CAMINO A LOS DEPOSITOS".

CONTRATISTA: ING. SALVADOR CORONA JIMENEZ

MIDM/OP/21/2025-AD-12

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO : 05 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO : 05 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA DE TERMINO SEGUN CONTRATO : 28 DE FEBRERO DE 2026

FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS : 28 DE FEBRERO DE 2026

FECHA DE TERMINO REAL : 28 DE FEBRERO DE 2026

HOJA: 5 DE 6

FECHA DE ELABORACION: 2 DE MARZO DE 2026

IMPORTE CONTRATO: \$649,175.89
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$649,175.89

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS						IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO			
						ESTIMACION 1	ESTIMACION 2	ESTIMACION 3	ESTIMACION EXCED.	ESTIMACION VOLUMEN BAJAS.	ESTIMACION FUERA CATALOGO			TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS		
CREG-ATED.0080307	Suministro e instalacion de separador #11 a base de soletas de acero a-36 de 1/4" x 3" (6.4 x 76mm). Redondo 5/8" (1.588mm) material cumple con lo mx-b-254-conocero-2008. Incluye: subida a poste o torre hasta una altura de 12 m. Colocacion, fijacion, ajustes, todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1	pieza	\$226.26	\$226.26	0	0	1	0	0	0	0	1.00	\$ 226.26	\$0.00	
CREG-ATED.0080308	Apoyaderezo 0 br. Incluye: subida a poste o torre hasta una altura de 12 m. Colocacion, fijacion, ajustes, todo lo necesario para su correcta ejecucion.	11	pieza	\$254.60	\$2,800.60	0	0	6	0	5	0	0	6.00	\$ 1,527.60	\$1,273.00	
CREG-ATED.0080309	Apoyaderezo 0 brna. Incluye: subida a poste o torre hasta una altura de 12 m. Colocacion, fijacion, ajustes, todo lo necesario para su correcta ejecucion.	2	pieza	\$305.01	\$610.02	0	0	2	0	0	0	0	2.00	\$ 610.02	\$0.00	
CREG-ATED.0080310	Suministro y colocacion de cable de 3/8" para retienda. Incluye: identificación, dimensionamiento, tendido, cortes, amarras, y empalmes, de acuerdo a la norma: cfe-03300-06-v deciembre.	68	kg	\$169.53	\$11,528.04	0	0	52	0	16	0	0	52.00	\$ 8,815.56	\$2,712.48	
CREG-ATED.0080311	Suministro e instalacion de conector ac-504 sim. Incluye: subida a poste o torre hasta una altura de 12 m. Colocacion, fijacion, ajustes, todo lo necesario para su correcta ejecucion.	22	pieza	\$124.98	\$2,749.56	0	0	22	0	0	0	0	22.00	\$ 2,749.56	\$0.00	
CREG-ATED.0080312	Suministro e instalacion de conector ac-508. Incluye: subida a poste o torre hasta una altura de 12 m. Colocacion, fijacion, ajustes, todo lo necesario para su correcta ejecucion.	8	pieza	\$123.75	\$990.00	0	0	8	0	0	0	0	8.00	\$ 990.00	\$0.00	
CREG-ATED.0080313	Conector vsc-44 sim. Incluye: subida a poste hasta 12m. De dilata colocacion, conexion y ajustes.	4	pieza	\$44.68	\$358.72	0	0	4	0	0	0	0	4.00	\$ 258.72	\$0.00	
CREG-ATED.0080314	Suministro e instalacion de luminaria led 72w 4000k, voltaje de 120 a 480 volts, de temperatura de color neutra de 4000 kelvin, y un flujo luminoso de 8,140 lúmenes, una potencia nominal de 72 watts y una linea de 73 watts. Incluye: andamio, conector, cable, conector, funcionamiento y elementos de fijacion.	8	pieza	\$7,430.20	\$59,441.60	0	0	10	2	0	0	0	10.00	\$ 74,302.00	-\$14,860.40	
CREG-ATED.0080315	Suministro e instalacion de ancha c3. Incluye: instalacion hasta una altura de 12 m. Colocacion, fijacion, ajustes, todo lo necesario para su correcta ejecucion.	10	pieza	\$786.27	\$7,862.70	0	0	8	0	2	0	0	9.00	\$ 6,290.16	\$1,572.54	
CREG-ATED.0080316	Suministro y colocacion de murete para medidor 1 un servicio predefinido, con concreto armado f'c= 250 kg/cm2, acabado liso, especificaciones a. F. E. Incluye: tubo condull de 1/4", poliducto flexible de 1/4", poliducto flexible de 1", base para medidor, mufa seca para acometida, centro de carga tipo qo con 2 espacios, presentacion, portada, plomo, relleno y limpieza, de acuerdo a norma cfe 16200-03 y decimio, excavacion, arriamiento de taludes, traslado de material producido de excavacion, relleno y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	7	pieza	\$4,850.13	\$33,950.91	0	0	7	0	0	0	0	7.00	\$ 33,950.91	\$0.00	
CREG-ATED.0080317	Fotocontactor de alumbrado publico monofasico, 127 v. - 30 a, marca tok o similar en calidad, costo y garantia, con interruptor termomagnético 1x15 a, cai 5403s, fotocelda 2021-s, de acuerdo a plano. Incluye: presentacion y fijacion.	1	pieza	\$3,087.59	\$3,087.59	0	0	1	0	0	0	0	1.00	\$ 3,087.59	\$0.00	
UEC-UB.50.120.1070	Poste de concreto reforzado PCR-12-750, de 12 metros de longitud, carga de punta de 750 kg. Incluye: presentacion, portada, plomo y limpieza, de acuerdo a Norma CFE JA200-03 y DCCIAMBIT.	6	Pieza	\$14,670.37	\$86,022.22	0	6	0	0	0	0	0	6.00	\$ 86,022.22	\$0.00	
UEC-UB.50.140.1030	Torre armada de acero tubular, sencilla, fabricada con tubo de acero di carbon de 4", 12 m de longitud, acabada con pintura epoxica. Incluye: presentacion, portada, plomo, fijacion y limpieza. Norma CFE	2	Pieza	\$43,002.55	\$86,005.10	0	2	0	0	0	0	0	2.00	\$ 86,005.10	\$0.00	
SUMA DE ESTA HOJA :				\$297,533.32												
SUMA DE ESTA HOJA :				\$297,533.32												

CONTRATANTE:

CONTRATISTA:

CONTRATANTE:

CONTRATISTA:

CONTRATANTE:

CONTRATISTA:



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ING. SARA JIMENEZ GARCIA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATANTE:
CONTRATISTA:
CONTRATANTE:
CONTRATISTA:

CONTRATANTE:
CONTRATISTA:
CONTRATANTE:
CONTRATISTA:

NOMBRE DE LA OBRA: "AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO. EN LA LOCALIDAD ARROYO DE LA PLATA, CALLE CAMINO A LOS DEPOSITOS"

CONTRATISTA: ING. SALVADOR CORONA JIMENEZ

NÚMERO DE CONTRATO: MDW/OP/21/2025-AD-12

IMPORTE CONTRATADO: \$649,175.89

IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$649,175.89

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO : 05 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA DE TÉRMINO SEGUN CONTRATO : 28 DE FEBRERO DE 2026

FECHA DE INICIO REAL : 05 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA DE TÉRMINO REAL : 28 DE FEBRERO DE 2026

HOJA: 6 DE 6

FECHA DE ELABORACIÓN: 2 DE MARZO DE 2026

CONCERTOS CONTRATADOS

CLAVE	CONCERTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS				IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO VS EJECUTADO			
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.			ESTIMACIÓN VOLUMEN BAJAS.	ESTIMACIÓN FIBRA CATÁLOGO	TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS
UEC.UB.50.100.1020	Excavación manual en ceja, sobre terreno duro, para postes o torres, incluye: alineamiento de taludes; traspaso de material producto de excavación a cenito de acepio; señalización y limpieza, de acuerdo a Norma CFE DCCIAMBI (03.00.00).	8	m3	\$541.27	\$4,330.16	0	8	0	0	0	0	8.00	\$ 4,330.16	\$0.00
UEC.UB.50.230.1010	Abrazadera 185 a base de solera de acero, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cuidiquer altura. Incluye: 2 tornillos mdquina cabeza hexagonal, 2 tuercas hexagonales, 2 arandelas de presión, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2A100-04 Y DCCIAMBI.		Pieza	\$193.63	\$0.00	0	0	1	0	0	1	1.00	\$ 193.63	-\$193.63
UEC.UB.50.230.1360	Cruceca PV 200 fabricada en perfil tubular, con placa reterzo y dodo de solera, 2000 mm. de longitud y acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cuidiquer altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2C900-93 Y DCCIAMBI.		Pieza	\$1,143.60	\$0.00	0	0	4	0	0	4	4.00	\$ 4,574.40	-\$4,574.40
UEC.UB.50.230.1610	Tirante T2 para soporte de crucetas en estructura volada, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cuidiquer altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2I400-48 Y DCCIAMBI.		Pieza	\$469.44	\$0.00	0	0	4	0	0	4	4.00	\$ 1,877.76	-\$1,877.76
SUMA DE ESTA HOJA:						\$4,330.16	0	0	4	0	4	4.00	\$ 10,975.95	-\$6,645.79
SUBTOTAL:						\$559,634.39							\$ 559,684.85	-\$50.46
16.00 % IVA:						\$89,541.50							\$ 89,549.58	-\$8.08
IMPORTE TOTAL CONTRATADO:						\$649,175.89							\$ 649,234.43	-\$58.54

La Contraloría extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

NOTA: SE COBRARAN \$649,175.89 IVA INCLUIDO, PARA AJUSTARSE AL MONTO EJECUTADO

NOTA: SE RENUNCIA A LA CANTIDAD DE \$58.54 IVA INCLUIDO

POR LA CONTRATANTE:

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

POR LA CONTRATISTA:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE: ING. SARA JIMENEZ GARCIA
CARGO: DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE: ARO. MARIA IZET RAMIREZ HERNANDEZ
CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE: ING. SALVADOR CORONA JIMENEZ
CARGO: CONTRATISTA