FINIQUITO DE OBRA

FUENTE DE INVERSIÓN:
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: DOCTOR MORA, GTO.
LOCALIDAD: DOCTOR MORA

NOMBRE DE LA OBRA: **"AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO., EN LA LOCALIDAD DOCTOR MORA, COLONIA SANTO NIÑO, CALLE LAS FLORES".**

CONTRATISTA: C. Ma. Guadalupe?adrón Martinez
NÚMERO DE CONTRATO: MDM/OP/18/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-09
IMPORTE CONTRATADO: $322,469.74
AMPLIACIÓN: $0.00
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $322,469.74

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO : 10/11/2025
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO : 10/02/2026
FECHA DE INICIO REAL : 10/11/2025
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS : 25/02/2026
FECHA DE TÉRMINO REAL : 25/02/2026

HOJA: 1 **DE:** 1
FECHA DE ELABORACIÓN: 25 de febrero de 2026

CONCEPTOS CONTRATADOS						VOLUMENES ESTIMADOS										TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATO vs EJECUTADO
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	ESTIMACION No. 1		ESTIMACION No.2		ESTIMACION No. 3		ESTIMACION No. 4 (FINIQUITO)		ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.	ESTIMACIÓN FUERA CATÁLOGO			
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	IMPORTE
01	Letrero informativo de obra de 0.80 x 1.20 m marco y soportes de 2.50 m de altura a base de PTR calibre 14 de 2" x 2" (51 x 51mm) y tablero de lámina lisa galvanizada calibre 18, incluye: aplicación de primer anticorrosivo, dos capas de pintura esmalte blanco de primera calidad, 2 muertos de concreto f'c= 150 kg/cm2 para empotrar de 0.20 x 0.20 x 0.40 m y rotulación con pintura esmalte	Pza	1.00	$ 2,396.08	$ 2,396.08	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 2,396.08	0.00	0.00	1.00	$ 2,396.08	$ 0.00
02	Suministro de transformador de distribución monofásico, autoprotegido, tipo poste, de DA1-15-13200-120/240, de 15 KVA de capacidad nominal y tensión nominal de 13200-120/240V. Incluye: flete, acarreos, maniobra locales puesto en obra, de acuerdo a Norma CFE K1000-01.	Pza	1.00	$ 48,226.00	$ 48,226.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 48,226.00	0.00	0.00	1.00	$ 48,226.00	$ 0.00
03	Instalación de transformador de distribución monofásico, tipo poste, de 15 KVA de capacidad nominal y tensión nominal de 13.1V, a cualquier altura incluye: placa de identificación con número de area, pintado de número economico, señalización, limpieza y consumibles de acuerdo a Norma CFE DCCIAMBT.	Pza	1.00	$ 13,094.86	$ 13,094.86	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 13,094.86	0.00	0.00	1.00	$ 13,094.86	$ 0.00
04	Abrazadera universal incluye: subida a pole o torre hasta una altura de 12 m. Colocación, fijación, ajustes, todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	1.00	$ 280.31	$ 280.31	1.00	$ 280.31	0.00	$ -	-1.00	-$ 280.31	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	$ 0.00	$ 280.31
05	Suministro e instalación de separador sit a tes de solera de acero a-36 de 1/4" x 3" (6.4 x 76mm) - Redondo 5/8" (15.88mm) material cumple con la nmx-b-254-canacero-2008, incluye: subida a poste o torre hasta una altura de 12 m. Colocación, fijación, ajustes, todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	1.00	$ 228.31	$ 228.31	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	$ 0.00	$ 228.31
06	Poste de concreto reforzado PCR-12-750, de 12 metros de longitud, carga de prueba de 750 kg incluye: presentación, parado, plomeo limpieza, de acuerdo a la Norma CFE J6200-03 y DCCIAMBT.	Pza	1.00	$ 14,684.65	$ 14,684.65	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 14,684.65	0.00	$ -	0.00	0.00	1.00	$ 14,684.65	$ 0.00
07	Torre armada de acero tubular, sencilla, fabricada con tubo de acero al carbón de 4", 12 m de longitud, acabado con pintura epóxica incluye: presentación, parado, plomeo, fijación y limpieza, de acuerdo a la Norma CFE E6100-58.	Pza	2.00	$ 44,260.26	$ 88,520.52	2.00	$ 88,520.52	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	2.00	$ 88,520.52	$ 0.00
08	Abrazadera 2BS a base de solera de acero acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: 2 tornillo máquina cabeza hexagonal, 2 tuercas hexagonales, 2 arandelas de presión, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a la Norma CFE 2A100-04 y DCCIAMBT.	Pza	4.00	$ 225.12	$ 900.48	0.00	$ -	0.00	$ -	3.00	$ 675.36	0.00	$ -	0.00	0.00	3.00	$ 675.36	$ 225.12
09	Anillo para poste de concreto 178, a base de redondo y solera A-36, a cualquier altura. Incluye 2 rondana de presión, 2 tornillo máquina, 2 tuercas, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2D100-03.	Pza	1.00	$ 349.50	$ 349.50	1.00	$ 349.50	0.00	$ -	-1.00	-$ 349.50	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	$ 0.00	$ 349.50
10	Abrazadera 1BS a base de solera de acero acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: 2 tornillo máquina cabeza hexagonal, 2 tuercas hexagonales, 2 arandelas de presión, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a la Norma CFE 2A100-04 y DCCIAMBT.	Pza	2.00	$ 213.75	$ 427.50	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 427.50	0.00	$ -	0.00	0.00	2.00	$ 427.50	$ 0.00
11	Abrazadera 0bs. Incluye: subida a poste o torre hasta una altura de 12 m. Colocación, fijación, ajustes, todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	8.00	$ 253.83	$ 2,030.64	0.00	$ -	0.00	$ -	9.00	$ 2,284.47	0.00	$ -	0.00	0.00	9.00	$ 2,284.47	($ 253.83)
12	Abrazadera 0bsma. Incluye: subida a poste o torre hasta una altura de 12 m. Colocación, fijación, ajustes, todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	2.00	$ 304.15	$ 608.30	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 608.30	0.00	$ -	0.00	0.00	2.00	$ 608.30	$ 0.00
13	Cruceta PV 200 fabricada en perfil tubular, con placa refuerzo y dado de solera, 2000 mm de longitud y acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2C900-93 y DCCIAMBT.	Pza	5.00	$ 1,259.11	$ 6,295.55	3.00	$ 3,777.33	0.00	$ -	3.00	$ 3,777.33	0.00	$ -	0.00	0.00	6.00	$ 7,554.66	($ 1,259.11)
14	Tirante T2 para soporte de crucetas en estructura volada, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2TA00-48 y DCCIAMBT.	Pza	4.00	$ 514.82	$ 2,059.28	2.00	$ 1,029.64	0.00	$ -	3.00	$ 1,544.46	0.00	$ -	0.00	0.00	5.00	$ 2,574.10	($ 514.82)
15	Varilla preformada ACSR 1, 1/0, de aleación de aluminio, 1/0 calibre del conductor, largo, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 51000-68 y DCCIAMBT.	Pza	2.00	$ 105.44	$ 210.88	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 210.88	0.00	$ -	0.00	0.00	2.00	$ 210.88	$ 0.00
16	Perno doble rosca, fabricado con redondo de acero de 16 mm de diámetro y 457 mm de longitud, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye 4 tuercas hexagonales galvanizadas, 4 arandelas de presión, 4 placas 1PC, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2E00-49 y DCCIAMBT.	Pza	8.00	$ 174.58	$ 1,396.64	4.00	$ 698.32	0.00	$ -	4.00	$ 698.32	0.00	$ -	0.00	0.00	8.00	$ 1,396.64	$ 0.00
17	Tornillo máquina 16 x 76, cabeza hexagonal, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: 1 tuerc hexagonal, 1 arandela de presión, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a la especificación CFE 67E00-04 y DCCIAMBT.	Pza	3.00	$ 35.51	$ 106.53	1.00	$ 35.51	0.00	$ -	2.00	$ 71.02	0.00	$ -	0.00	0.00	3.00	$ 106.53	$ 0.00
18	Ojo RE de solera de acero de 6.4 x 38.1 mm para remate de aislamiento en redes y líneas aéreas, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a norma CFE 2A000-36 y DCCIAMBT.	Pza	4.00	$ 92.46	$ 369.84	2.00	$ 184.92	0.00	$ -	2.00	$ 184.92	0.00	$ -	0.00	0.00	4.00	$ 369.84	$ 0.00
19	Aislador de suspensión tipo sintético 13SH5N, tensión nominal de 13.8 KV, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 52100-65 y DCCIAMBT.	Pza	4.00	$ 416.79	$ 1,667.16	2.00	$ 833.58	0.00	$ -	2.00	$ 833.58	0.00	$ -	0.00	0.00	4.00	$ 1,667.16	$ 0.00
20	Aislador de porcelana tipo poste 13PDPG1, tensión nominal de 13.8 KV, para zonas de descargas atmosféricas, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 52000-91 y DCCIAMBT.	Pza	2.00	$ 554.47	$ 1,108.94	2.00	$ 1,108.94	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	2.00	$ 1,108.94	$ 0.00
21	Aislador de porcelana tipo carrete 1C, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 52000-55 y DCCIAMBT.	Pza	12.00	$ 62.28	$ 747.36	0.00	$ -	0.00	$ -	11.00	$ 685.08	0.00	$ -	0.00	0.00	11.00	$ 685.08	$ 62.28
22	Remate preformado para cable de ACSR calibre No 2 AWG, con torcido derecho y acabado interior con abrasivo, a cualquier altura incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 51000-98 y DCCIAMBT.	Pza	4.00	$ 80.92	$ 323.68	0.00	$ -	0.00	$ -	4.00	$ 323.68	0.00	$ -	0.00	0.00	4.00	$ 323.68	$ 0.00
23	Grapa remate recta RAL 8, de aleación de aluminio, acabado granallado, a cualquier altura. Incluye: 4 tuercas hexagonales galvanizadas, 4 arandelas de presión galvanizadas, 1 chaveta tipo R de acero inoxidable, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2C500-66 y DCCIAMBT.	Pza	4.00	$ 235.91	$ 943.64	0.00	$ -	0.00	$ -	4.00	$ 943.64	0.00	$ -	0.00	0.00	4.00	$ 943.64	$ 0.00
24	Placa cuadrada 1PC, de solera de acero, de 101.6 x 50.8 mm y 4.7 mm de espesor, acabado galvanizado por inmersión en caliente a cualquier altura, incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2J00-11 y DCCIAMBT.	Pza	20.00	$ 21.85	$ 437.00	10.00	$ 218.50	0.00	$ -	24.00	$ 524.40	0.00	$ -	0.00	0.00	34.00	$ 742.90	($ 305.90)
25	Cable de aluminio con núcleo de acero tipo ASR, calibre No 1/0, 75 °C, a cualquier altura. Incluye: identificación, dimensionamiento, tendido aéreo, cortes, amarres y empalmes, de acuerdo a Norma CFE E1000-11.	Kg	8.00	$ 208.43	$ 1,667.44	0.00	$ -	0.00	$ -	15.00	$ 3,126.45	0.00	$ -	0.00	0.00	15.00	$ 3,126.45	($ 1,459.01)
26	Basador B1, para soportar aisladores tipo carrete en redes aéreas, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: perno, chaveta, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2B200-12 y DCCIAMBT.	Pza	3.00	$ 224.34	$ 673.02	3.00	$ 673.02	0.00	$ -	2.00	$ 448.68	0.00	$ -	0.00	0.00	5.00	$ 1,121.70	($ 448.68)

FINIQUITO DE OBRA

FUENTE DE INVERSIÓN:
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: DOCTOR MORA, GTO.
LOCALIDAD: DOCTOR MORA

NOMBRE DE LA OBRA: **"AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO., EN LA LOCALIDAD DOCTOR MORA, COLONIA SANTO NIÑO, CALLE LAS FLORES".**

CONTRATISTA: C. Ma. Guadalupe Padrón Martinez
NÚMERO DE CONTRATO: MDMOP/18/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-09
IMPORTE CONTRATADO: $322,468.74
AMPLIACIÓN: $0.00
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $322,468.74

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO : 10/11/2025
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO : 10/02/2026
FECHA DE INICIO REAL : 10/11/2025
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS : 25/02/2026
FECHA DE TÉRMINO REAL : 26/02/2026

HOJA: 1 DE: 1
FECHA DE ELABORACIÓN: 25 de febrero de 2026

CONCEPTOS CONTRATADOS						VOLUMENES ESTIMADOS												
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	ESTIMACION No. 1		ESTIMACION No.2		ESTIMACION No. 3		ESTIMACION No. 4 (FINIQUITO)		ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.	ESTIMACIÓN FUERA CATÁLOGO	TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATO vs EJECUTADO
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	IMPORTE
27	Bastidor B3, para soportar aisladores tipo carrete en redes aéreas, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: perno, chaveta, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a norma CFE 2E200-12 y DCCIAMBT.	Pza	3.00	$ 405.35	$ 1,216.05	2.00	$ 810.70	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	2.00	$ 810.70	$ 405.35
28	Cable neutraral con conductores de aluminio (ACAC/SR (2+1), conductor calibre No 1/0 AWG y neuto ACSR calibre No 2 AWG, con aislamiento de polietileno de alta densidad, para distribución aérea, 75 °C, 600 V, a cualquier altura. Incluye: identificación, dimensionamiento, tendido aéreo, cortes, amarres y empalmes, de acuerdo a Norma CFE E0000-09.	Mt	70.00	$ 150.18	$ 10,512.60	40.00	$ 6,007.20	0.00	$ -	-1.00	-$ 150.18	31.00	$ 4,655.58	0.00	0.00	70.00	$ 10,512.60	$ 0.00
29	Cable neutraral con conductores de aluminio (ACAAC (1+1), calibre No 6 AWG, con aislamiento de polietileno de alta densidad, para distribución aérea, 75 °C, 600 V, a cualquier altura. Incluye: identificación, dimensionamiento, tendido aéreo, cortes, amarres y empalmes, de acuerdo a Norma CFE E0000-09.	Mt	170.00	$ 38.84	$ 6,602.80	40.00	$ 1,553.60	0.00	$ -	35.00	$ 1,359.40	42.00	$ 1,631.28	0.00	0.00	117.00	$ 4,544.28	$ 2,058.52
30	Cable de Cobre suave electrolítico con aislamiento de PVC tipo THW-LS 90°C, 600V, calibre N° 1/0 AWG, libre de sustancias peligrosas (RoHS), marca CONDUMEX o similar en calidad, costo y garantía, a cualquier altura. Incluye: identificación, dimensionamiento, instalación en canalización cortes, amarres y empalmes con cinta aislante.	Mt	10.00	$ 315.03	$ 3,150.30	0.00	$ -	0.00	$ -	10.00	$ 3,150.30	0.00	$ -	0.00	0.00	10.00	$ 3,150.30	$ 0.00
31	Conectador derivador estribo 1/0, cuerpo de aluminio y estribo de cobre, 10 mm de diámetro máximo del conductor, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2D100-27 y DCCIAMBT.	Pza	4.00	$ 126.34	$ 505.36	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 252.68	0.00	$ -	0.00	0.00	2.00	$ 252.68	$ 252.68
32	Conector derivador para línea energizada, de aleación de cobre estañado, 13 mm de diámetro máximo del conductor principal, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2D00-27 y DCCIAMBT.	Pza	4.00	$ 464.56	$ 1,858.24	4.00	$ 1,858.24	0.00	$ -	-2.00	-$ 929.12	0.00	$ -	0.00	0.00	2.00	$ 929.12	$ 929.12
33	Suministro e instalación de conector ac-504 sm. Incluye: subida a poste o torre hasta una altura de 12 m. Colocación, fijación, ajuste, todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	15.00	$ 124.80	$ 1,872.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	$ 0.00	$ 1,872.00
34	Suministro e instalación de conectores ac-50il Incluye: subida a poste o torre hasta una altura de 12 m. Colocación, fijación, ajuste, todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	3.00	$ 124.67	$ 374.01	0.00	$ -	0.00	$ -	10.00	$ 1,246.70	0.00	$ -	0.00	0.00	10.00	$ 1,246.70	($ 872.69)
35	Suministro vcse-44 sim. Ysu25x incluye: subida a poste hasta 12 m. de altura colocación, conexión y ajustes.	Pza	4.00	$ 65.70	$ 262.80	0.00	$ -	0.00	$ -	4.00	$ 262.80	0.00	$ -	0.00	0.00	4.00	$ 262.80	$ 0.00
36	Cortacircuito CCF-15-100-110-12000, balancines del portafusible y portatubo fundidos en una aleación de cobre resistente a la corrosión, 15 KV de tensión máxima de diseño, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE V4110-03 y DCCIAMBT.	Pza	4.00	$ 2,244.37	$ 8,977.48	2.00	$ 4,488.74	0.00	$ -	2.00	$ 4,488.74	0.00	$ -	0.00	0.00	4.00	$ 8,977.48	$ 0.00
37	Alambre de cobre semiduro desnudo, calibre No 4 AWG, 75 °C, a cualquier altura. Incluye: identificación, dimensionamiento, tendido, cortes, amarres y empalmes, de acuerdo a Norma CFE E0000-32.	Kg	5.00	$ 490.13	$ 2,450.65	1.00	$ 490.13	0.00	$ -	5.00	$ 2,450.65	0.00	$ -	0.00	0.00	6.00	$ 2,940.78	($ 490.13)
38	Suministro e instalación de luminaria led 72x 4000k, voltaje de 120 a 480 volts, de temperatura de color neutra de 4,000 kelvin, un flujo luminoso de 8,140 lúmenes, una potencia nominal de 72 watts y una lineal de 1watts, incluye: andamiaje, conexiones, correcto funcionamiento y elementos de fijación.	Pza	3.00	$ 7,429.69	$ 22,289.07	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	3.00	$ 22,289.07	0.00	0.00	3.00	$ 22,289.07	$ 0.00
39	Electrodo para tierra ACE-16, con núcleo de acero estirado en frío y recubrimiento mínimo de 0.254 mm de cobre electrolítico, 16 mm de diámetro y 3 m de longitud, a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelación, conexión y sujeción, de acuerdo a Norma CFE 56100-16 y DCCIAMBT.	Pza	3.00	$ 438.80	$ 1,316.40	0.00	$ -	0.00	$ -	6.00	$ 2,632.80	0.00	$ -	0.00	0.00	6.00	$ 2,632.80	($ 1,316.40)
40	Eslabón fusible tipo K, EF 15K-3, 15 KV de tensión nominal, 3 A de corriente nominal y longitud de 600 mm, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 50E00-01 y DCCIAMBT.	Pza	4.00	$ 128.72	$ 514.88	0.00	$ -	0.00	$ -	4.00	$ 514.88	0.00	$ -	0.00	0.00	4.00	$ 514.88	$ 0.00
41	Suministro y colocación de murete para medidor (un servicio prefabricado, con concreto armado f'c=250kg/cm2, acabado liso, especificaciones C.F.E. Incluye: tubo conduit de 1 1/4", poliducto flexible de 1", base para medidor, interruptor termomagnético, presentación, parado, plomeo, relleno y limpieza de acuerdo a norma CFE J6200-03 y DCCIAMBT, excavación, afinamiento de taludes, traslado de material producto de excavación, relleno y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	3.00	$ 4,844.75	$ 14,534.25	0.00	$ -	0.00	$ -	3.00	$ 14,534.25	0.00	$ -	0.00	0.00	3.00	$ 14,534.25	$ 0.00
42	Interruptor termomagnético tipo QO, enchufable 120/240 V, 10,000 A simétricos, de 1 polo, 15 A marca SQUARE D, catalogo QO115 o similar en calidad, costo y garantía, a cualquier altura. Incluye: montaje, ensamblado y transque.	Pza	3.00	$ 264.71	$ 794.13	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	3.00	$ 794.13	0.00	0.00	3.00	$ 794.13	$ 0.00
43	Cable de cobre suave electrolítico con aislamiento de PVC tipo THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V, calibre No 10 AWG, libre de sustancias peligrosas (RoHS), marca CONDUMEX o similar en calidad, costo y garantía, a cualquier altura. Incluye: identificación, dimensionamiento, instalación en canalización, cortes, amarres y empalmes con cinta aislante.	Mt	9.00	$ 39.23	$ 353.07	0.00	$ -	0.00	$ -	30.00	$ 1,176.90	0.00	$ -	0.00	0.00	30.00	$ 1,176.90	($ 823.83)
44	Interruptor termomagnético tipo QO, enchufable 120/240 V, 10,000 A simétricos, de 2 polos, 30 A marca SQUARE D, catalogo QO230 o similar en calidad, costo y garantía, a cualquier altura. Incluye: montaje, ensamblado y transque.	Pza	1.00	$ 867.52	$ 867.52	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 867.52	0.00	0.00	1.00	$ 867.52	$ 0.00
45	Base para medidor monofásico (weltborrmeter) en gabinete de lámina de acero rolada en frío, con portacandado; con capacidad para 10 Amperes y con 5 mordazas, catálogo MS-1005J, marca SQUARE D o similar en calidad, costo y garantía, a cualquier altura. Incluye: Trazo, montaje y conexiones.	Pza	1.00	$ 1,548.86	$ 1,548.86	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 1,548.86	0.00	0.00	1.00	$ 1,548.86	$ 0.00
46	Cable de cobre suave electrolítico con aislamiento de PVC tipo THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V, calibre No 8 AWG, libre de sustancias peligrosas (RoHS), marca CONDUMEX o similar en calidad, costo y garantía, a cualquier altura. Incluye: identificación, dimensionamiento, instalación en canalización, cortes, amarres y empalmes con cinta aislante.	Mt	16.00	$ 58.89	$ 942.24	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	$ 0.00	$ 942.24
47	Fotocontactor de alambrado público monofásico 127 V - 30 A, marca TORK o similar en calidad, costo y garantía, con interruptor termomagnético 1x15 A, cat. 5403-S, fotocelda 2021-S, de acuerdo a plano. Incluye: presentación y fijación.	Pza	1.00	$ 3,045.81	$ 3,045.81	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 3,045.81	0.00	0.00	1.00	$ 3,045.81	$ 0.00
48	Excavación manual en capa, sobre terreno duro, para postes o torres. Incluye: afinamiento de taludes, traslado de material producto de excavación a centro de acopio, señalización y limpieza, de acuerdo a Norma CFE DCCIAMBT (03.00.00).	m3	3.00	$ 499.32	$ 1,497.96	3.00	$ 1,497.96	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	3.00	$ 1,497.96	$ 0.00
49	Suministro y colocación de cable de 3/8" para retenida. Incluye: identificación, dimensionamiento, tendido, cortes, amarres y empalmes, de acuerdo a la norma CFE A3300-06 y DCCIAMBT.	Kg	16.00	$ 171.21	$ 2,739.36	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	$ 0.00	$ 2,739.36

FINIQUITO DE OBRA

FUENTE DE INVERSIÓN:
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: DOCTOR MORA, GTO.
LOCALIDAD: DOCTOR MORA

NOMBRE DE LA OBRA: **"AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO., EN LA LOCALIDAD DOCTOR MORA, COLONIA SANTO NIÑO, CALLE LAS FLORES".**

CONTRATISTA: C. Ma. Guadalupe Padrón Martinez
NÚMERO DE CONTRATO: MDM/OP/18/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-09
IMPORTE CONTRATADO: $322,456.74
AMPLIACIÓN: $0.00
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $322,456.74

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO : 10/11/2025
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO : 10/02/2026
FECHA DE INICIO REAL : 10/11/2025
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS : 25/02/2026
FECHA DE TÉRMINO REAL : 25/02/2026

HOJA: 1 DE: 1
FECHA DE ELABORACIÓN: 25 de febrero de 2026

CONCEPTOS CONTRATADOS						VOLUMENES ESTIMADOS													
CLAVE	CONCIPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	ESTIMACION No. 1		ESTIMACION No.2		ESTIMACION No. 3		ESTIMACION No. 4 (FINIQUITO)		ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.	ESTIMACIÓN FUERA CATÁLOGO	TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATO vs EJECUTADO
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	IMPORTE
FC01	Abrazadera UC a base de redondo de acero de 15.88 mm con puntas redondeadas, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: 2 tuercas hexagonales, 2 arandelas de presión, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a la Norma CFE 2A100-05 y DCCIAMBT.	Pza	0.00	$ 153.71	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	4.00	$ 614.84	0.00	$ -	0.00	0.00	4.00	$ 614.84	($ 614.84)
FC02	Alambre de aluminio suave desnudo, calibr No 4 AWG, 75 °C, a cualquier altura. Incluye: identificación, dimensionamiento, tridido, cortes, amarres y empalmes, de acuerdo a la especificación CFE E0000-31.	Kg	0.00	$ 292.91	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	3.00	$ 878.73	0.00	$ -	0.00	0.00	3.00	$ 878.73	($ 878.73)
FC03	Suministro e instalación de soporte CV1 a base de perfil "C" de 102 MM de 8.04 kg/m, galvanizada por inmersión en caliente NMX-H-008. Incluye: subida a poste o torre hasta una altura de 12 m. Colocación, fijación, ajustes, todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	0.00	$ 229.43	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 458.86	0.00	$ -	0.00	0.00	2.00	$ 458.86	($ 458.86)
FC04	Tirante H2, a base de solera de 6.4 mm de espesor, de 25 x38.1 mm y 760 mm de longitud, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2T400-47 y DCCIAMBT.	Pza	0.00	$ 163.88	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 163.88	0.00	$ -	0.00	0.00	1.00	$ 163.88	($ 163.88)
FC05	Conector tipo Delta para Varilla con Protocol. Incluye: instalación, conexión y sujeción, de acuerdo a Norma CFE 58100-18 y DCCIAMBT.	Pza	0.00	$ 81.50	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	6.00	$ 489.00	0.00	$ -	0.00	0.00	6.00	$ 489.00	($ 489.00)

SUMA DE ESTA HOJA :	$44,476.79
SUBTOTAL :	$44,476.79
16.00 % IVA :	$44,476.79
IMPORTE TOTAL CONTRATADO:	$322,456.74

SUMA DE ESTA HOJA :	$277,984.87	-$4.92
SUBTOTAL :	$277,984.87	-$4.92
16.00 % IVA :	$44,477.58	-$0.79
IMPORTE TOTAL EJECUTADO :	$322,462.45	-$5.71

Cantidad Contratada: $322,456.74
NOTA: SE RENUNCIA A LA CANTIDAD DE $ 5.71. (CINCO PESOS 71/100 M.N. YA CON I.V.A. INCLUIDO.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

POR LA CONTRATANTE:

T.S.U. EDGAR JAVIER RESENDIZ JACOBO
PRESIDENCIA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

POR LA SUPERVISIÓN Y SUPERVISIÓN:

ING. SARA JIMÉNEZ GORDILLO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. ALFONSO MARTÍNEZ RIOS
SUPERVISOR DE OBRAS

POR EL CONTRATISTA:

C. MA. GUADALUPE PADRÓN MARTINEZ
CONTRATISTA